

ACUSE

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Ciudad de México, a 19 de enero de 2018

LIC. ADRIANA DE LEÓN PAZ
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE

RECIBIDO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CDMX

2018 ENE 19 14:40

01187

SIN ANEXOS

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 71 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 31 de enero de 2017, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el “Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México”, en el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2015
- II. Fondo 2016
- III. Fondo 2017



*Recibi copia
Marlene Lopez Garcia
Feb de Hidalgo*

I. FONDO 2015

4to. TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre de 2017 para el Fondo 2015 fueron de **\$100'474,276.81 (Cien millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y seis pesos 81/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de economías, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados durante el periodo, se reporta un monto que asciende a **\$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)** en el rubro de depósitos de capital.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$474,276.81 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y seis pesos 81/100 M.N.)**. De este total, \$247,268.20 (Doscientos cuarenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 20/100 M.N.) corresponden al mes de octubre; \$113,412.09 (Ciento trece mil cuatrocientos doce pesos 09/100 M.N.) en noviembre; y \$113,596.52 (Ciento trece mil quinientos noventa y seis pesos 52/100 M.N.) en diciembre.

10

EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2015 por **\$99'130,457.82** (Noventa y nueve millones ciento treinta mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 82/100 M.N.).

Del total de egresos, **\$99'129,998.94** (Noventa y nueve millones ciento veinte nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 94/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2015				
Fiduciario	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Convenio de colaboración actualización 2016 Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.	2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00
Total	2,330,000.00	0.00	0.00	2,330,000.00
Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Modernización de gasas de acceso y salida (proyecto) 2014.	24,199,999.75	0.00	0.00	24,199,999.75
Modernización de gasas de acceso y salida (proyecto) 2014.	72,599,999.19	0.00	0.00	72,599,999.19
Total	96,799,998.94	0.00	0.00	96,799,998.94
Total del Fondo 2015	99,129,998.94	0.00	0.00	99,129,998.94

Se reportan también erogaciones por **\$458.88** (Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N.) correspondientes al pago de comisiones e impuestos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2015 al 31 de diciembre de 2017 fue de **\$23'921,368.78** (Veintitrés millones novecientos veintiún mil trescientos sesenta y ocho pesos 78/100 M.N.).

AVANCE DE OBRAS

Todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2015 y al cierre del Cuarto Trimestre de 2017 se ha ministrado el 99.4 por ciento de los recursos y el avance físico ponderado de los proyectos es de 97.5 por ciento de los proyectos 2015, tal como se muestra a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México

Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015

31 de diciembre de 2017

Obras ejecutadas por el Estado de México	Monto autorizado al 31 diciembre 2017	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1 Mexibús IV, Ecatepec - Límites del Distrito Federal, Segunda Etapa	438,534,470.73	438,534,470.73	100.0%	87.5%
2 Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México.	81,880,721.52	81,880,721.52	100.0%	100.0%
3 Distribuidor Vial Mario Colín – Toltecas para dar continuidad al Penfénico Norte	59,285,452.64	59,285,452.64	100.0%	100.0%
4 Modernización de Vía de Alimentación con Carretera Federal 57 (Río Córdoba, Conclusión).	1,229,928.00	1,229,928.00	100.0%	100.0%
5 Programas de Agua 2015	266,000,000.00	266,000,000.00	100.0%	100.0%
6 Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos - 2015	25,000,000.00	25,000,000.00	100.0%	100.0%
7 Construir en una 1a. Etapa el Libramiento Apaxco - Tequiquiac	77,915,179.61	77,915,179.59	100.0%	100.0%
8 Construcción del Auditorio Metropolitano	149,714,573.10	149,714,573.10	100.0%	100.0%
9 Rehabilitación de la Av Bordo de Xochiaca	97,744,662.29	97,744,662.29	100.0%	100.0%
10 Construcción del Puente Vehicular del Mexibús Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata	273,118,211.92	273,118,211.92	100.0%	100.0%
11 Pavimentación del Eje 8, a partir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México	52,784,609.70	52,784,609.70	100.0%	100.0%
12 Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	31,386,015.07	31,386,015.07	100.0%	100.0%
13 Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	174,163,371.96	161,632,989.67	92.8%	75.0%
14 Retención 1 al millar Edomex	1,692,093.25	1,692,093.25	100.0%	100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de México	1,730,449,289.79	1,717,918,907.48	99.3%	94.3%
Obras ejecutadas por la Ciudad de México	Monto autorizado al 30 septiembre 2017	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1 Centros de transferencia y sitios de disposición final	905,315,955.42	905,315,955.42	100.0%	100.0%
2 Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	550,000,000.00	550,000,000.00	100.0%	100.0%
3 Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	199,423,855.60	199,423,855.60	100.0%	100.0%
4 Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes)	30,995,417.16	30,995,417.16	100.0%	100.0%
5 Mantenimiento de infraestructura urbana: Bosque de San Juan de Aragón	48,498,312.82	48,449,812.82	100.0%	100.0%
6 Rehabilitación de espacios públicos	27,839,725.54	27,839,725.54	100.0%	100.0%
7 Mejoramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	15,860,895.12	15,860,895.12	100.0%	100.0%
8 Mejoramiento de infraestructura urbana: Bosque de Chapultepec	94,955,342.41	94,955,342.41	100.0%	100.0%
9 Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici)	23,640,141.48	23,640,141.48	100.0%	100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por la Ciudad de México	1,896,529,645.55	1,896,481,145.55	100.0%	100.0%
Obras ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto autorizado al 30 septiembre 2017	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1 Obras complementarias del Distribuidor Téllez	29,690,955.70	29,690,955.70	100.0%	100.0%
2 Obras complementarias de la Terminal Téllez	53,588,145.56	53,533,245.56	99.9%	100.0%
3 Boulevard Téllez	42,578,200.55	42,578,200.55	100.0%	100.0%
4 Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a Etapa)	48,548,267.36	48,499,719.09	99.9%	100.0%
5 Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Hutzila - Tepojaco	3,465,414.16	3,461,914.16	99.9%	100.0%
6 Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa	20,000,000.00	19,980,000.00	99.9%	100.0%
7 Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	20,000,000.00	19,980,000.00	99.9%	100.0%
8 Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	6,300,000.00	6,293,700.00	99.9%	100.0%
9 Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	33,592,952.64	33,558,952.64	99.9%	100.0%
10 Construcción de Distribuidos Vial y Boulevard de Acceso E. C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec 5ta. Etapa	4,240,000.00	4,235,760.00	99.9%	100.0%
11 Construcción del Colector Pluvial...

II. FONDO 2016

4to. TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS

Respecto al Fondo 2016, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre de 2017 fueron de **\$2'356,175.48 (Dos millones trescientos cincuenta y seis mil ciento setenta y cinco pesos 48/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de capital, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados, los depósitos de economías y de intereses ascendieron a **\$1'109,582.69 (Un millón ciento nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 69/100 M.N.)**.

Se reportan en el periodo rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión por **\$1'246,592.79 (Un millón doscientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y dos pesos 79/100 M.N.)**. De este monto, \$434,435.17 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 17/100 M.N.) se generaron en octubre; \$409,294.70 (Cuatrocientos nueve mil doscientos noventa y cuatro pesos 70/100 M.N.) en noviembre; y \$402,862.92 (Cuatrocientos dos mil ochocientos sesenta y dos 92/100 M.N.) en diciembre.

EGRESOS

Durante el cuarto trimestre de 2017, se registraron erogaciones en el Fondo 2016 por **\$34'715,042.92** (Treinta y cuatro millones setecientos quince mil cuarenta y dos pesos 92/100 M.N.).

Del total de egresos, **\$34'480,029.29** (Treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta mil veintinueve pesos 29/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2016				
Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Puente vehicular Av. Presidente Juárez-Abraham Lincoln.	0.00	0.00	33,647,494.07	33,647,494.07
Total	0.00	0.00	33,647,494.07	33,647,494.07
Gobierno de la Ciudad de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento urbano del Corredor Insurgentes-Glorieta de Insurgentes.	0.00	0.00	46,167.73	46,167.73
Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo.	0.00	0.00	304,723.42	304,723.42
Total	0.00	0.00	350,891.15	350,891.15
Gobierno del Estado de Hidalgo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Plata de tratamiento de la Cuenca Lechera 2a Etapa.	338,644.07	0.00	0.00	338,644.07
Total	338,644.07	0.00	0.00	338,644.07
Fiduciario	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Honorarios 1er pago del contrato de prestación de servicios 2° etapa de supervisión y asesoría del POZMVM.	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
Total	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
Total del Fondo 2016	338,644.07	0.00	34,141,385.22	34,480,029.29

Se reportaron erogaciones en el Fondo 2016 por **\$32,415.68** (Treinta y dos mil cuatrocientos quince pesos 68/100 M.N.) correspondientes al pago de Impuestos; y **\$202,597.95** (Doscientos dos mil quinientos noventa y siete pesos 95/100 M.N.) por Comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2016 al 31 de diciembre de 2017 fue de **\$48'433,499.63** (Cuarenta y ocho millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 63/100 M.N.).

AVANCE DE OBRAS

Al 31 de diciembre de 2017 se ha ministrado el 97.7 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 96.8 por ciento, los cuales se presentan a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016

31 de diciembre de 2017

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto asignado al 31 diciembre de 2017 H	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1 Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	32,281,335.64	32,281.34	32,249,054.51	32,249,054.70	100.0%	100.0%
2 Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	352,282,313.15	252,534.85	352,029,778.30	352,282,313.15	100.1%	92.0%
3 Estudio Origen - Destino de la ZMM	88,997,594.00	88,997.59	88,908,596.40	88,908,596.40	100.0%	100.0%
4 Distribuidor Vial Mario Colín - Toluca	78,406,558.36	61,391.43	78,345,166.93	72,117,583.41	92.1%	100.0%
5 Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlan (2a etapa)	47,018,842.98	47,018.84	46,971,824.13	46,971,824.14	100.0%	100.0%
6 Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	64,270,669.43	64,270.67	64,206,398.76	64,030,944.76	99.7%	100.0%
7 Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibus I de Ojo de Agua a Tecamac	29,999,218.80	30,000.00	29,969,218.80	29,970,000.00	100.0%	100.0%
8 Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo	19,620,804.50	19,620.80	19,601,183.70	19,601,183.70	100.0%	100.0%
9 Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	101,344,431.91	94,887.69	101,249,544.22	94,792,805.10	93.6%	100.0%
10 Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	93,180,169.58	93,099.32	93,087,070.26	93,006,225.54	99.9%	100.0%
11 Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	525,864,779.53	396,000.00	525,468,779.53	525,468,779.53	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:	1,433,266,718.07	1,180,102.54	1,432,086,615.54	1,419,399,310.43	99.0%	98.0%

% ministrado	Avance Físico
100.0%	100.0%
100.0%	100.0%
94.5%	100.0%
99.2%	100.0%
83.3%	73.6%
100.0%	100.0%
66.0%	40.0%
56.2%	100.0%
100.0%	100.0%
95.8%	95.0%

% ministrado	Avance Físico
100.0%	100.0%
100.0%	100.0%
98.3%	100.0%
92.9%	90.0%
98.3%	100.0%
99.2%	95.0%
100.0%	100.0%
99.0%	98.7%
97.7%	96.8%

Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México		Monto asignado al 30 septiembre de 2017 n	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado
1	Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	50,000,000.00	50,000.00	49,950,000.00	49,950,000.00
2	Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	100,000,000.00	100,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00
3	Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	18,880,417.97
4	Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016	89,820,000.00	89,820.00	89,730,180.00	88,970,508.70
5	Mejoramiento urbano en el corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes	150,000,000.00	150,000.00	149,850,000.00	124,853,084.72
6	Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016	815,000,000.00	815,000.00	814,185,000.00	813,852,605.50
7	Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	42,500,000.00	42,500.00	42,457,500.00	28,021,950.00
8	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo	25,000,000.00	25,000.00	24,975,000.00	14,032,277.59
9	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	2,500,000.00	2,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00
Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México		1,294,820,000.00	1,294,820.00	1,293,525,180.00	1,240,958,344.48
Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo		Monto asignado al 30 septiembre de 2017 n	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa - Pavimentación)	23,311,824.95	23,550.00	23,288,274.95	23,288,274.95
2	Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Tellez	134,064,378.98	134,064.38	133,930,314.60	133,930,315.40
3	Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamiento Toicayuca)	39,708,833.39	39,737.25	39,669,096.14	38,996,256.96
4	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	18,567,774.24
5	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,641,355.99
6	Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	35,266,590.66	35,000.00	35,231,590.66	34,965,000.00
7	Construcción del Boulevard Tizayuca	11,308,159.55	11,308.16	11,296,851.39	11,296,851.39
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		283,659,787.53	283,659.79	283,376,127.74	280,685,828.93
Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016		3,011,746,505.60	2,758,582.33	3,008,987,923.28	2,941,043,483.84

1/ El listado de proyectos se ajustó de acuerdo a los proyectos y montos aprobados por la UPCP

III. FONDO 2017

4to. TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS

En el ejercicio 2017, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre fueron de **\$687'513,172.19 (Seiscientos ochenta y siete millones quinientos trece mil ciento setenta y dos pesos 19/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de capital, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados, los depósitos de capital y de intereses ascendieron a **\$684'395,347.99 (Seiscientos ochenta y cuatro millones trescientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 99/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$3'117,824.20 (Tres millones ciento diecisiete mil ochocientos veinticuatro pesos 20/100 M.N.)**. De este total, \$910,158.90 (Novecientos diez mil ciento cincuenta y ocho pesos 90/100 M.N.) corresponden al mes de noviembre; y \$2'207,665.30 (Dos millones doscientos siete mil seiscientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.) a diciembre. No reportando ningún rendimiento financiero o plusvalía en el mes de octubre.

En el Fondo 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo el monto correspondiente al uno al millar del monto ministrado a la Zona Metropolitana del Valle de México, así como el uno por ciento por gastos de administración.



EGRESOS

Durante el cuarto trimestre de 2017, se registraron erogaciones en el Fondo 2017 por **\$465'353,188.02 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos 70/100 M.N.)**.

Del total de egresos, **\$465'340,778.80 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta mil setecientos setenta y ocho pesos 80/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2017				
Gobierno de la Ciudad de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Centros de transferencia y sitios de disposición final 2017.	0.00	0.00	432,405,840.72	432,405,840.72
Centros de transferencia y sitios de disposición final 2017.	0.00	0.00	32,934,938.08	32,934,938.08
Total	0.00	0.00	465,340,778.80	465,340,778.80
Total del Fondo 2016	0.00	0.00	465,340,778.80	465,340,778.80

Se reportaron erogaciones en el Fondo 2017 por **\$12,130.32 (doce mil ciento treinta pesos 32/100 M.N.)** correspondientes al pago de Impuestos; y **\$278.90 (Doscientos setenta y ocho pesos 90/100 M.N.)** por Comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2017 al 31 de diciembre de 2017 fue de **\$222'164,984.28 (Doscientos veintidós millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 28/100 M.N.)**.

AVANCE DE OBRAS

Al 31 de diciembre de 2017 se ha ministrado el 43.9 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 49.4 por ciento, los cuales se presentan a continuación:


Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2017

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto asignado al 31 de diciembre de 2017	Retencion UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Construcción de la Línea Metropolitana	211,385,948.57	2,325,245.43	209,060,703.14	0.00	0.0%	63.0%
2	Construcción del Colector Sur de la Presa Guadalupe	49,509,316.44	544,602.48	48,964,713.96	48,964,713.96	100.0%	4.0%
3	Terminación de Puente Vehicular sobre la Vialidad Mexiquense en su cruce con el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal	166,049,177.60	1,826,540.95	164,222,636.65	0.00	0.0%	8.0%
4	Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México	93,472,942.06	1,028,202.36	92,444,739.70	0.00	0.0%	0.0%
5	Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ACB del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	4,000,000.00	44,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	100.0%	20.0%
6	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	6,000,000.00	86,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	100.0%	20.0%
7	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibus Chimalhuacán - Texcoco	3,500,000.00	38,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	100.0%	20.0%
8	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibus Chimalhuacán - Texcoco	4,500,000.00	49,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	100.0%	20.0%
9	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexipuerto La Paz	3,500,000.00	38,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	100.0%	20.0%
10	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexipuerto La Paz	5,500,000.00	60,500.00	5,439,500.00	5,439,500.00	100.0%	20.0%
11	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibus Chalco - La Paz	6,000,000.00	66,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	100.0%	20.0%
12	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibus Chalco - La Paz	8,000,000.00	88,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	100.0%	20.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:		561,417,384.67	6,175,591.23	555,241,793.44	89,513,713.96	16.1%	27.9%
Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México		Monto asignado al 8 de noviembre de 2017	Retencion UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Corredor Vial para el Transporte Público Línea 7 del Metrobus	100,000,000.00	1,100,000.00	98,900,000.00	0.00	0.0%	0.0%
2	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - 2017	512,683,353.49	5,639,516.89	507,043,836.60	507,043,836.60	100.0%	91.2%
Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México		612,683,353.49	6,739,516.89	605,943,836.60	507,043,836.60	83.7%	76.3%
Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo		Monto asignado al 31 de diciembre de 2017	Retencion UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Construcción del Libramiento Industrial Huizila - Tepojaco (tramo Olumba - Tizayuca, del Km 29.18 al Km. 31.02)	63,373,173.84	697,104.91	62,676,068.93	62,676,068.93	98.9%	0.0%
2	Estación de Transferencia Intermodal Teieez	25,000,000.00	275,000.00	24,725,000.00	24,725,000.00	98.9%	0.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		88,373,173.84	972,104.91	87,401,068.93	87,401,068.93	98.9%	0.0%
16 Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2017:		1,282,473,912.00	13,887,213.03	1,248,586,698.97	683,958,619.49	64.2%	49.4%

Destaca que al cierre del ejercicio 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha ministrado la totalidad de los recursos solicitados por medio del Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23) por la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez
Subsecretario de Planeación Financiera
de la Ciudad de México y Presidente
Suplente del Comité Técnico del Fondo
Metropolitano del Valle de México



M. en E. Azalea del Carmen Clemente Blanco
Directora General de Inversión del Gobierno
del Estado de México y Presidente Suplente
del Comité Técnico del Fondo Metropolitano
del Valle de México

C.C.P. Lic. Joaquín Castillo Torres. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanza del Gobierno de la Ciudad de México
Dra. Delia Yesica Blancas Hidalgo. Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo
Mtro. Joaquín Meléndez Lira. Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México.
Lic. José Alfredo Torres Martínez. Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México
Lic. Lamán Carranza Ramírez. Coordinador de Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Anexos: - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2015, 2016 y 2017 de octubre, noviembre y diciembre de 2017.