



México D.F., a 20 de octubre de 2014

LIC. ALONSO DE GORTARI RABIELA  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
PRESENTE

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **30 inciso h**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 4 de marzo de 2014, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el "**Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México**", en el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2010
- II. Fondo 2011
- III. Fondo 2012
- IV. Fondo 2013
- V. Fondo 2014



## I. FONDO 2010

### 3er. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014 los ingresos acumulados durante el tercer trimestre fueron **\$1,197,956.14 (Un millón ciento noventa y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 14/100 M.N.)**.

Este monto está compuesto por los reintegros de economías y de intereses de las cuentas de cheques de los ejecutores, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron al fideicomiso **\$1,104,356.86 (Un millón ciento cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos 86/100 M.N.)**, los cuales, en su totalidad, fueron reintegro de intereses al Fondo 2010.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a: **\$93,599.28 (Noventa y tres mil quinientos noventa y nueve pesos 28/100 M.N.)**. De este total **\$35,916.73 (Treinta y cinco mil novecientos dieciséis pesos 73/100 M.N.)**, corresponden al mes de julio; **\$30,639.64 (Treinta mil seiscientos treinta y nueve pesos 64/100 M.N.)** a agosto; y **\$27,042.91 (Veintisiete mil cuarenta y dos pesos 91/100 M.N.)** a septiembre.



## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2010 por **\$24,757,801.77 (Veinticuatro millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos un pesos 77/100 M.N.)**, de los cuales **\$22,111,442.47 (Veintidós millones ciento once mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 47/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2010				
<b>Gobierno del Distrito Federal</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Total</b>
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Total</b>
Redes y Circuitos de Distribución del Agua Potable en la ZMVM	4,424,778.22	0.00	0.00	4,424,778.22
Proyecto de Seguridad Integral	0.00	0.00	17,686,664.25	17,686,664.25
<b>Estado de México</b>	<b>4,424,778.22</b>	<b>0.00</b>	<b>17,686,664.25</b>	<b>22,111,442.47</b>
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Total</b>
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Fondo 2010</b>	<b>4,424,778.22</b>	<b>0.00</b>	<b>17,686,664.25</b>	<b>22,111,442.47</b>

Adicionalmente se realizó un traspaso hacia otros fondos por **\$2,646,359.30 (Dos millones seiscientos cuarenta y seis trescientos cincuenta y nueve pesos 30/100 M.N.)**.

## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2010 al 30 de septiembre de 2014 fue de **\$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**.

## AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que los proyectos 2010 ya fueron concluidos.



## II. FONDO 2011

### 3er. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre fueron **\$6,150,195.30 (Seis millones ciento cincuenta mil ciento noventa y cinco pesos 30/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de economías, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron al fideicomiso **\$1,140,341.58 (Un millón ciento cuarenta mil trescientos cuarenta y un pesos 58/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$359,007.58 (Trescientos cincuenta y nueve mil siete pesos 58/100 M.N.)**. De este total **\$124,273.20 (Ciento veinticuatro mil doscientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.)** corresponden al mes de julio; **\$113,944.78 (Ciento trece mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 78/100 M.N.)** a agosto; y **\$120,789.60 (Ciento veinte mil setecientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.)** a septiembre.

Se recibieron traspasos de otros fondos por: **\$4,650,846.14 (Cuatro millones seiscientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y seis pesos 14/100 M.N.)**.

#### EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el fondo 2011 por **\$4,563,739.14 (Cuatro millones quinientos sesenta y tres mil setecientos treinta y nueve pesos**



14/100 M.N.), de los cuales **\$4,250,000.00 (Cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2011				
Gobierno del Distrito Federal	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de México	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Proyectos de Desarrollo Social en la Zona Sur - Poniente del Valle de México	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00
Estado de México	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00
Gobierno del Estado de Hidalgo	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Fondo 2011</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,250,000.00</b>

Se pagaron en el tercer trimestre **\$269,581.68 (Doscientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y un pesos 68/100 M.N.)** por concepto de Honorarios Fiduciarios, y **\$44,157.46 (Cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete pesos 46/100 M.N.)** por concepto de Comisiones y Otros Gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2011 al 30 de septiembre de 2014 fue de **\$83,320,006.52 (Ochenta y tres millones trescientos veinte mil seis pesos 52/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que la mayoría de todos proyectos 2011 ya fueron concluidos, y únicamente se encuentran algunos de ellos en proceso de finiquito financiero, el cual se espera que concluya en el ejercicio 2014.



### III. FONDO 2012

#### 3er. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre fueron **\$2,166,657.84 (Dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete pesos 84/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período comprendido se reportaron reintegros al fideicomiso por **\$1,640,326.26 (Un millón seiscientos cuarenta mil trescientos veintiséis pesos 26/100 M.N.)**

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$526,331.58 (Quinientos veintiséis mil trescientos treinta y un pesos 58/100 M.N.)**. De este total **\$182,312.78 (Ciento ochenta y dos mil trescientos doce pesos 78/100 M.N.)** corresponden al mes de julio; **\$167,797.32 (Ciento sesenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 32/100 M.N.)** a agosto; y **\$176,221.48 (Ciento setenta y seis mil doscientos veintiún pesos 48/100 M.N.)** a septiembre.

#### EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$4,730,110.09 (Cuatro millones setecientos treinta mil ciento diez pesos 09/100 M.N.)**, de los cuales **\$4,729,609.93 (Cuatro millones setecientos veintinueve mil seiscientos nueve pesos 93/100 M.N.)**, corresponden al pago de las siguientes obras:



DESEMBOLSOS FONDO 2012				
<b>Gobierno del Distrito Federal</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Total</b>
Mejoramiento de Infraestructura Urbana	213,256.93			213,256.93
<b>Distrito Federal</b>	<b>213,256.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,256.93</b>
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Total</b>
Construcción y equipamiento de una Red de Casas de Día para Adultos Mayores	0.00	4,064,969.23	0.00	4,064,969.23
Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	0.00	451,383.77	0.00	451,383.77
<b>Estado de México</b>	<b>0.00</b>	<b>4,516,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,516,353.00</b>
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Total</b>
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Fondo 2012</b>	<b>213,256.93</b>	<b>4,516,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,729,609.93</b>

Adicionalmente, se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$500.16 (Quinientos pesos 16/100 M.N.)**, los cuales corresponden al pago de Comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2012 al 30 de septiembre de 2014 fue de **\$120,087,409.01 (Ciento veinte millones ochenta y siete mil cuatrocientos nueve pesos 01/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que todos los proyectos 2012 ya fueron contratados y en su mayoría concluidos, si bien algunos aún están en proceso de ejecución, aunque se estima se concluirán en el presente ejercicio.



#### IV. FONDO 2013

##### 3er. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre fueron **\$2,635,477.84 (Dos millones seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 84/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$1,649,702.89 (Un millón seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos dos pesos 89/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$383,595.41 (Trescientos ochenta y tres mil quinientos noventa y cinco pesos 41/100 M.N.)**. De este total, **\$131,739.90 (Ciento treinta y un mil setecientos treinta y nueve pesos 90/100 M.N.)** se generaron en julio; **\$127,471.44 (Ciento veintisiete mil cuatrocientos setenta y un pesos 44/100 M.N.)** en agosto; y **\$124,384.07 (Ciento veinticuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 07/100 M.N.)** en septiembre.

Adicionalmente se reporta un traspaso de fondos por **\$602,179.54 (Seiscientos dos mil ciento setenta y nueve pesos 54/100 M.N.)**





## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2013 por **\$10,001,055.64** (Diez millones un mil cincuenta y cinco pesos 64/100 M.N.), de los cuales **\$10,000,000.00** (Diez millones de pesos 00/100 M.N) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2013				
Gobierno del Distrito Federal	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Trabajos de infraestructura Hidráulica en San Pedro Atlapulco	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
<b>Distrito Federal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
Gobierno del Estado de México	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de Hidalgo	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Fondo 2013</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2013 por: **\$1,055.64** (Mil cincuenta y cinco pesos 64/100 M.N.) correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2013 al 30 de septiembre de 2014 fue de **\$88,506,734.35** (Ochenta y ocho millones quinientos seis mil setecientos treinta y cuatro pesos 35/100 M.N.).

## AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2013 se iniciaron hasta el mes de junio (en el ejercicio 2012 la primera



ministración ocurrió en el mes de febrero), la mayoría de los proyectos financiados con este recurso, iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, y si bien todos ya fueron contratados y varios ya fueron concluidos, algunos se encuentran todavía en proceso de ejecución.

Los proyectos financiados con los recursos del Fondo 2013, fueron capturados en el Sistema de Formato Único (Antes PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



## V. FONDO 2014

### 3er. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre fueron **\$3,008,006,781.13 (Tres mil ocho millones seis mil setecientos ochenta y un pesos 13/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por las ministraciones recibidas de parte de la Tesorería de la Federación, el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el periodo que se reporta se recibieron ministraciones por un monto de **\$3,001,919,320.00 (Tres mil un millones novecientos diecinueve mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.)**, correspondientes a los meses de: julio **\$1,069,834,833.00 (Mil sesenta y nueve millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.)**, agosto **\$889,266,777.00 (Ochocientos ochenta y nueve millones doscientos sesenta y seis mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)**, y en septiembre **\$1,042,817,710.00 (Mil cuarenta y dos millones ochocientos diecisiete mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$5,428,367.59 (Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos sesenta y siete pesos 59/100 M.N.)**. De este total, **\$1,067,049.34 (Un millón sesenta y siete mil cuarenta y nueve pesos 34/100 M.N.)** se generaron en julio; **\$1,838,912.16 (Un millón ochocientos treinta y ocho mil novecientos doce pesos 16/100 M.N.)** en agosto; y **\$2,522,406.09 (Dos millones quinientos veintidós mil cuatrocientos seis pesos 09/100 M.N.)** en septiembre.



Adicionalmente, en el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$659,093.54 (seiscientos cincuenta y nueve mil noventa y tres pesos 54/100 M.N.)**.

## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2014 por **\$882,031,851.76 (Ochocientos ochenta y dos millones treinta y un mil ochocientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.)**, de los cuales **\$882,023,493.74 (Ochocientos ochenta y dos millones veintitrés mil cuatrocientos noventa y tres pesos 74/100 M.N)** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2014				
Gobierno del Distrito Federal	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	137,857,804.08	169,881,831.80	92,916,468.18	400,656,104.06
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y Mantenimiento de Parques y Jardines	0.00	20,490,869.29	0.00	20,490,869.29
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de guarniciones y banquetas en diversas vialidades primarias	0.00	0.00	52,026,246.53	52,026,246.53
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de Puentes Peatonales en diversas vialidades primarias	0.00	0.00	13,607,239.21	13,607,239.21
<b>Distrito Federal</b>	<b>137,857,804.08</b>	<b>190,372,701.09</b>	<b>158,549,953.92</b>	<b>486,780,459.09</b>
Gobierno del Estado de México	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Programas de Agua 2014	82,000,000.00	118,000,000.00	6,000,000.00	206,000,000.00
Construcción del Mexicable en Ecatepec	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
Pavimentación en una 1a. Etapa de diversas calles de San Juan Tlihuaca, Ejido Azotlán, Libertad	0.00	38,486,000.07	0.00	38,486,000.07
Pavimentar en una 1a. Etapa calles en diversas colonias populares del municipio de Acolman	0.00	0.00	15,757,034.58	15,757,034.58
<b>Estado de México</b>	<b>82,000,000.00</b>	<b>256,486,000.07</b>	<b>21,757,034.58</b>	<b>360,243,034.65</b>
Gobierno del Estado de Hidalgo	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Adquisición de Reserva Territorial	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000,000.00</b>
<b>Total del Fondo 2014</b>	<b>219,857,804.08</b>	<b>481,858,701.16</b>	<b>180,306,988.50</b>	<b>882,023,493.74</b>



Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2014 por: **\$8,358.02 (Ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos 02/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2014 al 30 de septiembre de 2014 fue de **\$2,125,975,930.36 (Dos mil ciento veinticinco millones novecientos setenta y cinco mil novecientos treinta pesos 36/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2014 se iniciaron hasta el mes de julio, la mayoría de los proyectos financiados con este recurso, iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, por lo que varias no presentan avance físico/financiero, o el mismo es muy bajo. Si bien consideramos que todas quedarán contratadas en el presente ejercicio, se estima que la mayoría de las obras quedarán concluidas hasta el ejercicio 2015.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez**  
Subsecretario Planeación Financiera  
del Distrito Federal y Presidente  
Suplente del Comité Técnico del Fondo  
Metropolitano del Valle de México

  
**M. en A. Carlos Aportela Rodríguez**  
Director General de Inversión  
del Estado de México y Presidente  
Suplente del Comité Técnico del Fondo  
Metropolitano del Valle de México



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

C.C.P. M. en D. Erasto Martínez Rojas. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México  
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal  
Lic. Aunard de la Rocha Waite. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo  
Lic. Ricardo Ríos Garza. Subsecretario de Coordinación Metropolitana del Distrito Federal  
Mtro. Raúl Domínguez Rex. Secretario de Desarrollo Metropolitano del Estado de México  
Lic. Alberto Meléndez Apodaca. Secretario de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Hidalgo

**Anexos:** - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2010, 2011, 2012 y 2013 de los meses Julio, agosto y septiembre de 2014.  
- Reporte de avance físico y financiero al 3er. trimestre de 2014, de los fondos 2013 y 2014.

**Fondo Metropolitano del Valle de México**  
**Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2013**  
**Informe de avance físico y financiero**

Avance de los proyectos al 30 de septiembre de 2014

<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de México</b>		<b>Monto autorizado al 30 de Sep. de 2014</b>	<b>Monto ministrado a la fecha</b>	<b>% Ministrado</b>	<b>Avance Físico</b>
1	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México	17,197,764.43	0.00	0.0%	91.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	22,695,462.91	22,695,462.91	100.0%	100.0%
3	Construcción de la Vialidad Mexiquense en el tramo Tultitlán - Autopista México Querétaro, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 2013	9,076,067.61	9,076,067.61	100.0%	100.0%
4	Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	10,029,135.40	6,785,104.46	67.7%	100.0%
5	Contraparte estatal Apazu, Prossapys y Protar	184,717,728.65	184,717,728.65	100.0%	100.0%
6	Aportación del FIDEIEM para el proyecto del Mexibús	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%	100.0%
7	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	51,526,362.70	45,000,000.00	87.3%	75.0%
8	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Dirección General de Vialidad	16,724,697.56	15,265,226.86	91.3%	100.0%
9	Proyecto Metrocable	728,000,000.00	728,000,000.00	100.0%	33.0%
10	Equipos y Proyectos de Seguridad Integral 2013 (Centro de control de confianza)	28,255,577.65	28,255,577.65	100.0%	100.0%
11	Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
12	Proyecto de Centros Regionales de Procuración de Justicia	2,756,266.00	2,708,666.00	98.3%	100.0%
13	Reencarpetado del Boulevard 20 de Noviembre, tramo de Calle 5 de Febrero al Libramiento Norte, en Amecameca	19,416,905.31	19,416,905.31	100.0%	100.0%
14	Rehabilitación de la Av. Constituyentes del tramo Carretera Mexiclazingo - Chapultepec a Colonia, en Chapultepec	10,100,000.00	10,100,000.00	100.0%	100.0%
15	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzingo	79,899,035.15	77,419,764.43	96.9%	42.0%
16	Estudio para el proyecto de la Línea del Metro Chalco - La Paz	16,761,215.99	0.00	0.0%	61.0%
17	Sistemas de Videovigilancia	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0%	100.0%
18	Puente en Vialidad Paralela al Emisor Poniente	17,206,765.25	17,206,765.25	100.0%	16.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de México</b>		<b>1,479,362,984.61</b>	<b>1,431,647,269.13</b>	<b>96.8%</b>	<b>61.5%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal</b>					
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	631,083,250.47	625,121,019.71	99.1%	100.0%
2	Mejoramiento de Infraestructura Vial	545,779,883.24	485,928,351.20	89.0%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	149,996,276.96	149,999,999.56	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	67,441,388.80	67,441,388.80	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacan	17,375,087.39	17,375,087.39	100.0%	98.3%
7	Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	89.1%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Corredor Mazarik	72,882,203.18	72,882,203.18	100.0%	92.5%
9	Proyecto General para el Incremento de la Competitividad del Polígono Económico Productivo Ecosistema Merced	6,525,000.00	6,525,000.00	100.0%	100.0%

10	Trabajos de Infraestructura Hidráulica y Obras Complementarias en San Pedro Atlapulco (SACM)	15,988,848.65	15,988,848.65	100.0%	37.5%
11	Estudio para la reestructuración de rutas de transporte público metropolitanas en el Valle de México (SETRAVI)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	90.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal</b>		<b>1,542,071,938.69</b>	<b>1,476,261,898.49</b>	<b>95.7%</b>	<b>98.8%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo</b>					
1	Obras de infraestructura de la Troncal 1 Centro, Téllez Tuzobús	342,990,000.00	342,990,000.00	100.0%	78.0%
2	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Sahagún Apan	2,695,000.00	2,695,000.00	98.0%	100.0%
3	Compra de Polígono para Ciudad del Conocimiento	34,500,000.00	34,500,000.00	100.0%	100.0%
4	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana	5,906,193.81	4,364,755.66	90.0%	100.0%
5	Construcción del Canal en el Barrio Nacoziari	5,469,400.00	5,461,951.83	99.9%	100.0%
6	Dren Pluvial Zona Norponiente Tizayuca	4,345,876.16	4,332,943.79	99.7%	100.0%
7	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana (Movimiento de postes)	485,244.69	0.00	0.0%	100.0%
8	Ampliación de la Línea de Media Tensión Parque Industrial Tizayuca	55,000.00	0.00	0.0%	100.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>396,446,714.66</b>	<b>394,344,651.28</b>	<b>99.5%</b>	<b>80.8%</b>
35	<b>Total proyectos a ser ejecutados con recursos del Fondo 2013</b>	<b>3,417,881,637.96</b>	<b>3,302,253,818.90</b>	<b>96.6%</b>	<b>93.4%</b>

f 



Fondo Metropolitano del Valle de México  
 Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2014  
 Informe de avance físico y financiero

Avance de los proyectos al 30 de septiembre de 2014

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto aprobado al 30 septiembre 2014	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Proyecto Mexicable en Ecatepec	125,000,000.00	100,000,000.00	80.0%	33.0%
2	Proyecto Mexibús	65,549,879.20	0.00	0.0%	1.0%
3	Construcción del Distribuidor Vial en Villa del Carbón, y Pavimentación del segundo cuerpo del Libramiento en Villa del Carbón	120,000,000.00	0.00	0.0%	1.0%
4	Construcción del Libramiento Nicolás Romero - Isidro Fabela	97,000,000.00	0.00	0.0%	1.0%
5	Pavimentación del Libramiento La Venta - Ajoloapan en Hueyoxtlá	63,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
6	Pavimentación 1a. Etapa Av. Adolfo López Mateos en Chalco	50,000,000.00	0.00	0.0%	37.0%
7	Puente Vehicular Av. Presidente Juárez - Abraham Lincon	47,351,495.00	0.00	0.0%	0.0%
8	Contraparte de Programas de Agua	300,000,000.00	206,000,000.00	68.7%	39.0%
9	Pavimentar, en una primera etapa, calles en colonias populares del Municipio de Acolman	31,161,282.94	15,757,034.58	50.6%	45.0%
10	Pavimentación en una primera etapa, del Circuito Vial Texcatlipoca, Crisantemos, Las Torres y Zona Industrial, en Chalco	34,862,183.61	0.00	0.0%	10.0%
11	Pavimentar, en una primera etapa, la Av. Las Torres, en el tramo Temamatla - Valle de Chalco, en Chalco	22,891,508.28	0.00	0.0%	15.0%
12	Reencarpetamiento de vialidades de la Comunidad Alborada	44,572,948.00	0.00	0.0%	100.0%
13	Pavimentación, en una primera etapa, de diversas calles de la colonia San Juan Tihuaca, Ejido Azotlán, Libertad e Independencia en Nicolás Romero	50,000,000.00	38,486,000.07	77.0%	25.0%
14	Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	58,570,027.29	0.00	0.0%	10.0%
15	1a. Etapa de la Construcción de la Red Vial Barrio de Cápula Delegación - Barrio de la Concepción, en Tepetzotlán	100,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
16	Proyecto de Seguridad Integral	50,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
17	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Casas de Día para Adultos Mayores	7,500,000.00	0.00	0.0%	0.0%
18	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Guarderías	7,500,000.00	0.00	0.0%	0.0%
19	Distribuidor Vial Palomas en Ecatepec	40,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
20	Estudios y proyectos para la Dirección General de Vialidad	30,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
21	Estudio de Reordenamiento Vial de la Zona de El Toreo	6,742,170.68	0.00	0.0%	0.0%
22	Estudios y proyectos para la Junta de Caminos	30,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
23	Pavimentación del Eje 8, a partir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México.	110,000,000.00	0.00	0.0%	11.0%
24	Terminación de la construcción de la Vialidad Barranca de Hueyetlaco	150,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
25	Mejoramiento de Infraestructura Urbana y Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Edomex	25,200,000.00	0.00	0.0%	2.0%
26	Pavimentación de diversas calles del Municipio de Atizapán	43,200,000.00	0.00	0.0%	2.0%
27	Construcción del acceso del entronque de la Carretera Federal México - Otumba, al Centro Santiago Tolman	81,500,000.00	0.00	0.0%	1.0%
28	Construcción de la Carretera Ecatingo - Tochimilco	30,750,000.00	0.00	0.0%	1.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:</b>		<b>1,822,351,495.00</b>	<b>360,243,034.65</b>	<b>19.8%</b>	<b>15.3%</b>

f

3

**Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal**

1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	900,000,000.00	400,656,104.06	44.5%	86.0%
2	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	147,700,000.00	52,026,246.53	35.2%	58.6%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	50,000,000.00	20,490,869.29	41.0%	44.6%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal	20,000,000.00	13,607,239.21	68.0%	31.1%
5	Mejoramiento de Infraestructura Vial	302,651,495.00	0.00	0.0%	0.0%
6	Estrategia de Movilidad en Bicicleta (ecobicis)	29,905,373.39	0.00	0.0%	0.0%
7	Gran maqueta de la Ciudad de México	62,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	99,175,261.61	0.00	0.0%	0.0%
9	Bases para la Implementación de un Sistema Avanzado de Gestión del Tránsito (Proyecto Centauro)	210,919,365.00	0.00	0.0%	0.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal:</b>		<b>1,822,351,495.00</b>	<b>486,780,459.09</b>	<b>26.7%</b>	<b>48.8%</b>

**Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo**

1	Mantenimiento y conservación del Parque Industrial Tizayuca (3er etapa)	10,251,155.49	0.00	0.0%	0.0%
2	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera	19,500,000.00	0.00	0.0%	0.0%
3	Distribuidor Téllez	89,581,327.51	0.00	0.0%	0.0%
4	Contrucción Troncal Norte - Sur	120,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
5	Adquisición de reserva territorial	35,000,000.00	35,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo:</b>		<b>274,332,483.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>12.8%</b>	<b>12.8%</b>

**IMPORTE TOTAL DEL VALLE DE MÉXICO:**

<b>3,919,035,473.00</b>	<b>882,023,493.74</b>	<b>22.5%</b>	<b>30.7%</b>
-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

f

2