




México D.F., a 18 de julio de 2014

**LIC. ALONSO DE GORTARI RABIELA  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD  
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
PRESENTE**

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **30 inciso h**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 4 de marzo de 2014, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el “**Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México**”, en el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2014.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2010
- II. Fondo 2011
- III. Fondo 2012
- IV. Fondo 2013
- V. Fondo 2014

No se incluye información del Fondo 2014, en virtud de que a la fecha de cierre del periodo reportado, no se ha recibido la ministración de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por tanto no hay información que reportar al respecto. 



## I. FONDO 2010

### 2do. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014 los ingresos acumulados durante el segundo trimestre fueron **\$1,142,267.97 (Un millón ciento cuarenta y dos mil doscientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N.)**.

Este monto está compuesto por los reintegros de economías y de intereses de las cuentas de cheques de los ejecutores, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron al fideicomiso **\$1,010,907.44 (Un millón diez mil novecientos siete pesos 44/100 M.N.)**, los cuales, en su totalidad, fueron reintegro de intereses al Fondo 2010.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a: **\$131,360.53 (Ciento treinta y un mil trescientos sesenta pesos 53/100 M.N.)**. De este total **\$30,914.04 (Treinta mil novecientos catorce pesos 04/100 M.N.)**, corresponden al mes de abril; **\$46,680.21 (Cuarenta y seis mil seiscientos ochenta pesos 21/100 M.N.)** a mayo; y **\$53,766.28 (Cincuenta y tres mil setecientos sesenta y seis pesos 28/100 M.N.)** a junio.



## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2010 por **\$28,439,031.27** (Veintiocho millones cuatrocientos treinta y nueve mil treinta y un pesos 27/100 M.N.), de los cuales **\$28,433,598.83** (Veintiocho millones cuatrocientos treinta y tres mil quinientos noventa y ocho pesos 83/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2010				
<b>Gobierno del Distrito Federal</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
Sistemas de Videovigilancia	19,980,000.00	0.00	0.00	19,980,000.00
Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	8,453,598.83	0.00	0.00	8,453,598.83
<b>Estado de México</b>	<b>28,433,598.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,433,598.83</b>
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Fondo 2010</b>	<b>28,433,598.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,433,598.83</b>

Adicionalmente se realizó un traspaso hacia otros fondos por **\$5,000.00** (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), y se pagaron **\$432.44** (Cuatrocientos treinta y dos pesos 44/100 M.N.) por concepto de Comisiones y otros gastos

## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2010 al 30 de junio de 2014 fue de **\$23,559,845.63** (Veintitrés millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 63/100 M.N.).



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## **AVANCE DE OBRAS**

Es oportuno comentar que los proyectos 2010 ya fueron concluidos, y únicamente se están efectuando los finiquitos financieros de algunos de ellos.



## II. FONDO 2011

### 2do. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el segundo trimestre fueron **\$8,414,418.81 (Ocho millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos dieciocho pesos 81/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de economías, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron al fideicomiso **\$5,110,800.07 (Cinco millones ciento diez mil ochocientos pesos 07/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$474,278.49 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.)**. De este total **\$179,799.98 (Ciento setenta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.)** corresponden al mes de abril; **\$144,262.35 (Ciento cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos 35/100 M.N.)** a mayo; y **\$150,216.16 (Ciento cincuenta mil doscientos dieciséis pesos 16/100 M.N.)** a junio.

Se recibieron traspasos de otros fondos por: **\$2,829,340.25 (Dos millones ochocientos veintinueve mil trescientos cuarenta pesos 25/100 M.N.)**.



## EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el fondo 2011 por **\$235,343.39 (Doscientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos 39/100 M.N.)**, que fueron aplicados al pago de honorarios y comisiones del Fiduciario.

Se pagaron en el segundo trimestre **\$202,186.26 (Doscientos dos mil ciento ochenta y seis pesos 26/100 M.N.)** por concepto de Honorarios Fiduciarios, y **\$33,157.13 (Treinta y tres mil ciento cincuenta y siete pesos 13/100 M.N.)** por concepto de Comisiones y Otros Gastos.

## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2011 al 30 de junio de 2014 fue de **\$81,733,550.36 (Ochenta y un millones setecientos treinta y tres mil quinientos cincuenta pesos 36/100 M.N.)**.

## AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que la mayoría de todos proyectos 2011 ya fueron concluidos, y únicamente se encuentran en proceso de finiquito financiero, el cual se espera que concluya en el ejercicio 2014.



### III. FONDO 2012

#### 2do. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el segundo trimestre fueron **\$5,982,725.79 (Cinco millones novecientos ochenta y dos mil setecientos veinte cinco pesos 79/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período comprendido se reportaron reintegros al fideicomiso por **\$5,247,174.19 (Cinco millones doscientos cuarenta y siete mil ciento setenta y cuatro 19/100 M.N.)**

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$735,551.60 (Setecientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 60/100 M.N.)**. De este total **\$251,918.78 (Doscientos cincuenta y un mil novecientos dieciocho pesos 78/100 M.N.)** corresponden al mes de abril; **\$243,931.17 (Doscientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y un pesos 17/100 M.N.)** a mayo; y **\$239,701.65 (Doscientos treinta y nueve mil setecientos un pesos 65/100 M.N.)** a junio.

#### EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$17,184,082.85 (Diecisiete millones ciento ochenta y cuatro mil ochenta y dos pesos 85/100 M.N.)**, de los cuales **\$17,183,613.64 (Diecisiete millones ciento ochenta y tres mil seiscientos trece pesos 64/100 M.N.)**, corresponden al pago de las siguientes obras:



DESEMBOLSOS FONDO 2012				
<b>Gobierno del Distrito Federal</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
Ampliación de la Carretera Teoloyucan - Huehuetoca (De Teoloyucan a Huehuetoca), 1a etapa.	0.00	5,782,006.08	0.00	5,782,006.08
Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México	0.00	0.00	1,073,580.23	1,073,580.23
Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	0.00	0.00	7,998,232.03	7,998,232.03
Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	0.00	0.00	2,329,795.30	2,329,795.30
Estado de México	0.00	5,782,006.08	11,401,607.56	17,183,613.64
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Fondo 2012</b>	<b>0.00</b>	<b>5,782,006.08</b>	<b>11,401,607.56</b>	<b>17,183,613.64</b>

Adicionalmente, se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$469.21 (Cuatrocientos sesenta y nueve pesos 21/100 M.N.)**, los cuales corresponden al pago de Comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2012 al 30 de junio de 2014 fue de **\$122,650,861.26 (Ciento veinte dos millones seiscientos cincuenta mil ochocientos sesenta y un pesos 26/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que todos los proyectos 2012 ya fueron contratados, algunos aún están en proceso de ejecución, aunque se estima se concluirán en el presente ejercicio.





#### IV. FONDO 2013

##### 2do. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el segundo trimestre fueron **\$8,643,584.87 (Ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 87/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$733,980.06 (Setecientos treinta y tres mil novecientos ochenta pesos 06/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$975,854.67 (Novecientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro 67/100 M.N.)**. De este total, **\$431,166.00 (Cuatrocientos treinta y un mil ciento sesenta y seis 00/100 M.N.)** se generaron en abril; **\$315,975.87 (Trescientos quince mil novecientos setenta y cinco pesos 87/100 M.N.)** en mayo; y **\$228,712.80 (Doscientos veintiocho mil setecientos doce pesos 80/100 M.N.)** en junio.

Adicionalmente se reporta un traspaso de fondos por **\$6,933,750.14 (Seis millones novecientos treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos 14/100 M.N.)**

#### EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2013 por **\$302,457,342.61 (Trescientos dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y dos pesos 61/100 M.N.)**, de los cuales **\$302,456,565.25 (Trescientos dos millones**



cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y cinco pesos 25/100 M.N corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2013				
<b>Gobierno del Distrito Federal</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	0.00	1,506,318.53	38,115,976.73	39,622,295.26
Trabajos de Infraestructura Hidráulica y Obras complementarias en San Pedro Atlapulco	0.00	0.00	5,988,848.65	5,988,848.65
<b>Distrito Federal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,318.53</b>	<b>44,104,825.38</b>	<b>45,611,143.91</b>
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
Contraparte estatal APAZU, PROSSAPYS, PROTAR	81,717,728.65	0.00	0.00	81,717,728.65
Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzingo	77,419,764.43	0.00	0.00	77,419,764.43
Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	28,416,346.87	0.00	16,583,653.13	45,000,000.00
Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec-Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	22,695,462.91	0.00	0.00	22,695,462.91
Rehabilitación de la Av. Constituyentes, del tramo Carretera Mexiclazingo - Chapultepec a Colonia, en Chapultepec	0.00	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00
Reencarpetado del Boulevard 20 de noviembre, tramo de calle 5 de Febrero al Libramiento Norte, en Amecameca	0.00	19,416,905.31	0.00	19,416,905.31
Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	0.00	0.00	495,560.04	495,560.04
				0.00
<b>Estado de México</b>	<b>210,249,302.86</b>	<b>29,516,905.31</b>	<b>17,079,213.17</b>	<b>256,845,421.34</b>
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Fondo 2013</b>	<b>210,249,302.86</b>	<b>31,023,223.84</b>	<b>61,184,038.55</b>	<b>302,456,565.25</b>

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2013 por: **\$777.36 (Setecientos setenta y siete pesos 36/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.



## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2013 al 30 de junio de 2014 fue de **\$95,872,312.15 (Noventa y cinco millones ochocientos setenta y dos mil trescientos doce pesos 15/100 M.N.)**.

## AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2013 se iniciaron hasta el mes de junio (en el ejercicio 2012 la primera ministración ocurrió en el mes de febrero), la mayoría de los proyectos financiados con este recurso, iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, y si bien todos ya fueron contratados, algunos se encuentran en proceso de ejecución. Pese a lo anterior, se han ministrado 96.3% de los recursos, y el avance físico ponderado de las obras alcanza un 83.8%.

Los proyectos financiados con los recursos del Fondo 2013, fueron capturados en el Sistema de Formato Único (Antes PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



#### IV. FONDO 2014

##### 2do. TRIMESTRE DE 2014

Al cierre del Segundo Trimestre del ejercicio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no había ministrado aún los recursos correspondientes al Fondo Metropolitano 2014.

Cabe mencionar, que la Zona Metropolitana de Valle de México presentó una primera solicitud de recursos el pasado 28 de febrero, elaborada con los requisitos que establecían las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano vigentes en ese momento, pero la misma no fue procesada, en virtud de la inminente publicación de nuevas Reglas de Operación, que tuvieron como consecuencia la reposición de toda la documentación, y una nueva petición de recursos presentada el pasado 19 de mayo de 2014.

Lamentablemente, la demora en la recepción de los recursos, no permite el inicio de los procesos licitatorios de las obras, y tendrá un impacto en el tiempo de ejecución de las mismas.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez**  
**Subsecretario Planeación Financiera**  
**del Distrito Federal y Presidente**  
**Suplente del Comité Técnico del Fondo**  
**Metropolitano del Valle de México**

**M. en A. Carlos Aportela Rodríguez**  
**Director General de Inversión**  
**del Estado de México y Presidente**  
**Suplente del Comité Técnico del Fondo**  
**Metropolitano del Valle de México**



C.C.P. M. en D. Erasto Martínez Rojas. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México  
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal  
Lic. Aunard de la Rocha Waite. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo  
Lic. Ricardo Ríos Garza. Subsecretario de Coordinación Metropolitana del Distrito Federal  
Mtro. Raúl Domínguez Rex . Secretario de Desarrollo Metropolitano del Estado de México  
Lic. Alberto Meléndez Apodaca. Secretario de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Hidalgo

**Anexos:** - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2010, 2011, 2012 y 2013 de los meses Abril, Mayo y Junio de 2014.  
- Reporte de avance físico y financiero al 2do. trimestre de 2014, de los fondos 2012 y 2013.

**Fondo Metropolitano del Valle de México**  
**Cartera de Proyectos a ser financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2013**

**Avance de los proyectos al 30 de junio de 2014**

<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de México</b>		<b>Monto autorizado al 31 de Dic. de 2013</b>	<b>Monto ministrado a la fecha</b>	<b>% Ministrado</b>	<b>Avance Físico</b>
1	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México	17,197,764.43	0.00	0.0%	55.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	22,695,462.91	22,695,462.91	100.0%	100.0%
3	Construcción de la Vialidad Mexiquense en el tramo Tultitlán - Autopista México Querétaro, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 2013	9,076,067.61	9,076,067.61	100.0%	100.0%
4	Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	10,029,135.40	6,785,104.46	67.7%	100.0%
5	Contraparte estatal Apazu, Prossapys y Protar	184,717,728.65	184,717,728.65	100.0%	65.0%
6	Aportación del FIDEIEM para el proyecto del Mexibús	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%	100.0%
7	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	45,000,000.00	45,000,000.00	100.0%	66.0%
8	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Dirección General de Vialidad	16,724,697.56	15,265,226.86	91.3%	100.0%
9	Proyecto Metrocable	728,000,000.00	728,000,000.00	100.0%	20.0%
10	Equipos y Proyectos de Seguridad Integral 2013 (Centro de control de confianza)	28,255,577.65	28,255,487.65	100.0%	100.0%
11	Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
12	Proyecto de Centros Regionales de Procuración de Justicia	2,756,266.00	2,708,666.00	98.3%	100.0%
13	Reencarpetado del Boulevard 20 de Noviembre, tramo de Calle 5 de Febrero al Libramiento Norte, en Amecameca	19,416,905.31	19,416,905.31	100.0%	100.0%
14	Rehabilitación de la Av. Constituyentes del tramo Carretera Mexiclazingo - Chapultepec a Colonia, en Chapultepec	10,100,000.00	10,100,000.00	100.0%	96.0%
15	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzingo	79,899,035.15	77,419,764.43	96.9%	32.0%
16	Estudio para el proyecto de la Línea del Metro Chalco - La Paz	23,000,000.00	0.00	0.0%	42.0%
17	Sistemas de Videovigilancia	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0%	100.0%
18	Puente en Vialidad Paralela al Emisor Poniente	17,206,765.25	17,206,765.25	100.0%	16.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de México</b>		<b>1,479,075,405.92</b>	<b>1,431,647,179.13</b>	<b>96.8%</b>	<b>49.1%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal</b>					
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	631,083,250.47	625,121,019.71	99.1%	100.0%
2	Mejoramiento de Infraestructura Vial	546,063,739.60	485,928,351.20	89.0%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	149,999,999.26	149,999,999.56	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	67,441,388.83	67,441,388.83	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacan	17,375,087.39	17,375,087.39	100.0%	84.2%
7	Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	86.3%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Corredor Mazarik	72,882,203.18	72,882,203.18	100.0%	38.7%
9	Proyecto General para el Incremento de la Competitividad del Polígono Económico Productivo Ecosistema Merced	6,525,000.00	6,525,000.00	100.0%	92.0%

10	Trabajos de Infraestructura Hidráulica y Obras Complementarias en San Pedro Atlapulco (SACM)	15,988,848.65	5,988,848.65	37.5%	37.5%
11	Estudio para la reestructuración de rutas de transporte público metropolitanas en el Valle de México (SETRAVI)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	65.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal</b>		<b>1,542,359,517.38</b>	<b>1,466,261,898.52</b>	<b>95.1%</b>	<b>95.8%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo</b>					
1	Obras de infraestructura de la Troncal 1 Centro, Téllez Tuzobús	342,990,000.00	342,990,000.00	100.0%	62.0%
2	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Sahagún Apan	2,750,000.00	2,695,000.00	98.0%	100.0%
3	Compra de Polígono para Ciudad del Conocimiento	34,500,000.00	34,500,000.00	100.0%	100.0%
4	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana	6,391,438.50	4,364,755.66	90.0%	100.0%
5	Construcción del Canal en el Barrio Nacoziari	5,469,400.00	5,461,951.83	99.9%	100.0%
6	Dren Pluvial Zona Norponiente Tizayuca	4,345,876.16	4,332,943.79	99.7%	100.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>396,446,714.66</b>	<b>394,344,651.28</b>	<b>99.5%</b>	<b>67.1%</b>
35	<b>Total proyectos a ser ejecutados con recursos del Fondo 2013</b>	<b>3,417,881,637.96</b>	<b>3,292,253,728.93</b>	<b>96.3%</b>	<b>83.8%</b>

+

Fondo Metropolitano del Valle de México  
Cartera de Proyectos a ser financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2012

Avance de proyectos al 30 de junio de 2014

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México

		Monto aprobado al 30 de jun. de 2014	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Construcción de la Unidad Deportiva La Laguna en Chimalhuacán	2,000,056.58	0.00	0.0%	100.0%
2	Construcción de Vialidades Primarias en La Paz, Chimalhuacán e Ixtapaluca	59,435,320.63	64,918,929.26	109.2%	100.0%
3	Construcción del Deportivo Tepalcates, 3a etapa	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
4	Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	25,121,076.91	22,900,400.37	91.2%	100.0%
5	Construcción de la 3a. Etapa de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Construcción del Cárcamo Canteros en Chimalhuacán	1,899,569.34	1,899,569.34	100.0%	100.0%
7	Transportes Articulados del Nororiente	124,571,233.61	100,000,000.00	80.3%	100.0%
8	Ampliación de la Carretera México - Pachuca, tramo Puente de Fierro a la Carretera Lechería - Texcoco	32,199,996.48	32,199,996.48	100.0%	94.0%
9	Redes y Circuitos de Distribución del Agua Potable en la ZMVM	5,513,929.00	4,163,627.39	75.5%	100.0%
10	Construcción del Colector Sur en Zumpango	10,729,843.93	10,729,843.93	100.0%	100.0%
11	Rehabilitación del Colector Dos Arbolitos en Nezahualcoyotl	1,299,999.85	1,299,998.85	100.0%	100.0%
12	Construcción de la 2da. Etapa del Colector de Aguas Pluviales en Melchor Ocampo	34,899,660.61	34,898,596.37	100.0%	100.0%
13	Contraparte estatal Apazu, Prossapys y Protar	174,488,600.57	174,488,600.57	100.0%	84.0%
14	Construcción del Puente Inferior Vehicular Heroes II sobre la Autopista México - Pachuca y Ampliación de la Vialidad en Ecatepec	57,499,704.41	53,000,000.00	92.2%	73.0%
15	Construcción de Puente Vehicular sobre el Gran Canal, a la altura de la Presa Pinta en Tequixquiac	15,063,108.02	9,532,461.88	63.3%	36.0%
16	Ampliación de la Carretera Teoloyucan - Huehuetoca (De Teoloyucan a Huehuetoca), 1a etapa.	29,952,537.97	3,016,413.23	10.1%	50.0%
17	Estudios y proyectos para la construcción del Distribuidor Vial en el entronque de la Av. Nacional, Av. Central y la Carretera México - Pirámides	3,944,576.12	3,944,576.12	100.0%	100.0%
18	Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	86,516,097.92	86,516,097.92	100.0%	100.0%
19	Construcción del Distribuidor Vial de la Carretera México - Pachuca a la altura de la localidad Ojo de Agua en Tecamac	219,000,000.00	218,999,999.99	100.0%	100.0%
20	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una red de Casas de Día para Adultos Mayores	16,615,772.84	12,550,803.61	75.5%	89.0%
21	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una red de Guarderías	10,001,955.90	10,001,955.90	100.0%	84.0%
22	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	55,678,745.53	55,678,135.26	100.0%	93.0%
23	Ampliación a 4 carriles de la Av. 5 de Mayo (Puente Grande - Teoloyucan)	112,980,000.00	112,980,000.00	100.0%	70.0%
24	Construcción de Ciclovías en Av. Del Peñón en Chimalhuacán	1,775,302.44	1,775,302.44	100.0%	100.0%
25	Construcción del Boulevard Tepexpan - Centro Acolman	17,587,964.75		0.0%	100.0%
26	Distribuidor Vial Las Armas	55,138,112.24	55,138,112.24	100.0%	100.0%
27	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Junta de Caminos del Estado de México	10,945,668.73	6,452,060.10	58.9%	100.0%
28	Sistemas, equipos y proyectos de Seguridad Integral	243,700,000.00	243,555,403.07	99.9%	100.0%
29	Estudios y Proyectos para el Metrocable en la Zona Oriente	35,000,000.00	35,000,000.00	100.0%	100.0%
30	Convenio Río de los Remedios (Puente M. Bernard)	18,000,000.00	18,000,000.00	100.0%	100.0%
31	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México	4,420,401.00	4,420,401.00	100.0%	100.0%
32	Centro Regional de Atención Integral de Víctimas de Violencia de Género	3,500,000.00	3,500,000.00	100.0%	100.0%
33	Proyecto de Centros Regionales de Procuración de Justicia	37,243,734.00	37,243,734.00	100.0%	80.0%

4



34	Estudio de Reordenamiento Vial	4,991,990.05	4,991,990.05	100.0%	100.0%
35	Convenio La Paz	70,000,000.00	70,000,000.00	100.0%	92.0%
36	Rehabilitación del Areódromo de Atizapán	29,595,760.00	22,750,408.49	76.9%	100.0%
37	Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
38	Construcción de la Vialidad Mexiquense en el tramo Tultitlán - Autopista México Querétaro, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli	16,218,897.70	16,218,897.70	100.0%	100.0%
39	Puente Vehicular Henry Ford en Cuautitlán Izcalli	6,596,651.00	6,000,000.00	91.0%	100.0%
40	Construcción de Colectores en Ecatepec	7,588,631.62	7,588,631.62	100.0%	100.0%
41	Introducción de Drenaje sobre Av. Paseos de Lindavista hasta descargar al Colector Hermilo Mena en Tlalnepantla	2,596,653.00	2,596,653.00	100.0%	100.0%
42	Construcción del Centro de Educación Ambiental Integral en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe	5,893,533.77	5,893,533.77	100.0%	95.0%
43	Obras, acciones de recuperación, saneamiento e infraestructura de sitios de disposición final de RSU, 1da. Etapa	1,137,863.91	0.00	0.0%	100.0%
44	Estudios, proyectos, equipamiento y supervisión y obra de Parque Ecológico en Melchor Ocampo	1,130,076.17	0.00	0.0%	25.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de México</b>		<b>1,692,473,026.60</b>	<b>1,594,845,133.95</b>	<b>94.2%</b>	<b>92.6%</b>

#### Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal

1	Construcción de la Línea 12 del S.T.C. Metro	136,315,823.52	136,315,823.52	100.0%	100.0%
2	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	635,213,330.50	635,213,260.50	100.0%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Vial	420,246,145.67	417,248,241.67	99.3%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana	172,853,801.42	172,853,801.42	100.0%	100.0%
5	Automatización del Tren Ligero	55,000,000.00	55,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Mantenimiento integral de reclusorios	59,413,934.64	59,413,934.64	100.0%	100.0%
7	Rehabilitación y mantenimiento integral de CETRAMS	97,823,850.87	97,823,850.87	100.0%	100.0%
8	Estrategia de Movilidad en Bicicleta - Construcción de Ciclovía	51,948,936.90	51,948,936.90	100.0%	100.0%
9	Distribuidor Vial Chimalhuacán - Anillo Periférico Oriente (Calle 7)	44,265,917.46	44,265,917.46	100.0%	84.2%
10	Estrategia de Movilidad en Bicicleta - Sistema de Bicicletas Públicas	13,262,041.64	13,262,041.64	100.0%	100.0%
11	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Corredor Mazarik	52,928,936.09	52,928,936.09	100.0%	38.7%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal</b>		<b>1,739,272,718.71</b>	<b>1,736,274,744.71</b>	<b>99.8%</b>	<b>97.7%</b>

#### Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo

1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca	16,088,390.04	16,088,390.04	100.0%	100.0%
2	Adquisición de Reserva Territorial	49,175,350.20	49,175,350.20	100.0%	100.0%
3	Plan Maestro Ciudad del Conocimiento	14,736,259.76	14,736,259.76	100.0%	100.0%
4	Asesoría Especializada para el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	1,500,000.00	0.00	0.0%	97.0%
5	Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Pachuca - Tizayuca	3,407,782.18	3,407,782.18	100.0%	100.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>84,907,782.18</b>	<b>83,407,782.18</b>	<b>98.2%</b>	<b>99.9%</b>
<b>Total proyectos a ser ejecutados con recursos del Fondo 2012</b>		<b>3,516,653,527.49</b>	<b>3,414,527,660.84</b>	<b>97.1%</b>	<b>95.3%</b>