



AIR

México D.F., a 21 de abril de 2014

LIC. ALONSO DE GORTARI RABIELA  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
PRESENTE

SIN ANEXOS  
DE FIRMAS  
DEL C.D.F.  
0006675  
2014 ABR 29 A 11:14  
OFICINA DEL  
SECRETARIO  
RECIBIDO

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en los numerales **27.7, 74, y 75** de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 4 de marzo de 2014, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el “**Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México**”, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2014.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2010
- II. Fondo 2011
- III. Fondo 2012
- IV. Fondo 2013
- V. Fondo 2014



Se incluye información general y algunos comentarios del Fondo 2014, en virtud de que, derivado de las modificaciones a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, la solicitud de recursos 2014 está aún en proceso de elaboración, a fin de cumplir con los nuevos requisitos que se establecen en las mismas.

Informe correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2014  
Fondo Metropolitano del Valle de México



## I. FONDO 2010

### 1er. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014 los ingresos acumulados durante el primer trimestre fueron **\$10,033,949.91 (Diez millones treinta y tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos 91/100 M.N.)**.

Este monto está compuesto por los reintegros de economías y de intereses de las cuentas de cheques de los ejecutores, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron al fideicomiso **\$9,973,438.88 (Nueve millones novecientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 88/100 M.N.)**, de los cuales, **\$6,125,714.28 (Seis millones ciento veinticinco mil setecientos catorce pesos 28/100 M.N.)** fueron reintegro de economías efectuadas por ejecutores, y **\$3,447,724.60 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos 60/100 M.N.)**, fueron reintegro de intereses al Fondo 2010.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a: **\$460,511.03 (Cuatrocientos sesenta mil quinientos once pesos 03/100 M.N.)**. De este total **\$149,480.76 (Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos 76/100 M.N.)**, corresponden al mes de enero; **\$145,290.52 (Ciento cuarenta y cinco mil doscientos noventa pesos 52/100 M.N.)** a febrero; y **\$165,739.75 (Ciento sesenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 75/100 M.N.)** a marzo.



## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2010 por **\$35,809,241.26** (Treinta y cinco millones ochocientos nueve mil doscientos cuarenta y un pesos 26/100), de los cuales **\$35,809,109.97** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2010				
Gobierno del Distrito Federal	Enero	Febrero	Marzo	Total
Distribuidor Vial Chiimalhuacán - Anillo Periférico (Calle 7)	0.00	0.00	2,027,045.23	2,027,045.23
<b>Distrito Federal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,027,045.23</b>	<b>2,027,045.23</b>
Gobierno del Estado de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Transportes Articulados del Nororiente	0.00	0.00	33,782,064.74	33,782,064.74
<b>Estado de México</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,782,064.74</b>	<b>33,782,064.74</b>
Gobierno del Estado de Hidalgo	Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Fondo 2010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,809,109.97</b>	<b>35,809,109.97</b>

Adicionalmente se pagaron **\$131.29** (Ciento treinta y un pesos 29/100 M.N.) de Comisiones y Otros Gastos.

## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2010 al 31 de marzo de 2014 fue de **\$50,856,608.93** (Cincuenta millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos ocho pesos 93/100 M.N.).



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que los proyectos 2010 ya fueron concluidos, y únicamente se están efectuando los finiquitos financieros de algunos de ellos.





## II. FONDO 2011

### 1er. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el primer trimestre fueron **\$13,074,320.80 (Trece millones setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 80/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de economías, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron al fideicomiso **\$10,191,797.42 (Diez millones ciento noventa y un mil setecientos noventa y siete pesos 42/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$535,998.34 (Quinientos treinta y cinco mil novecientos noventa u ocho pesos 34/100 M.N.)**. De este total **\$185,554.57 (Ciento ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 57/100 M.N.)** corresponden al mes de enero; **\$177,766.85 (Ciento setenta y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 55/100 M.N.)** a febrero; y **\$172,676.92 (Ciento setenta y dos mil seiscientos setenta y seis pesos 92/100 M.N.)** a marzo.

Se recibieron traspasos de otros fondos por: **\$2,346,525.00 (Dos millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)**.

*Handwritten signature and initials*



## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2011 por **\$32,052,386.52 (Treinta y dos millones cincuenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos 52/100 M.N.)**, de los cuales, **\$31,895,140.79 (treinta y un millones ochocientos noventa y cinco mil ciento cuarenta pesos 79/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2011				
Gobierno del Distrito Federal	Enero	Febrero	Marzo	Total
Distribuidor Vial Chiimalhuacán - Anillo Periférico (Calle 7)	0.00	0.00	10,277,128.74	10,277,128.74
Proyecto Integral de la Rehabilitación del Corredor Urbano Av. Presidente Mazarik	0.00	0.00	21,038,147.35	21,038,147.35
<b>Distrito Federal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,315,276.09</b>	<b>31,315,276.09</b>

Gobierno del Estado de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Construcción del Boulevard Coacalco	0.00	0.00	579,864.70	579,864.70
<b>Estado de México</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,864.70</b>	<b>579,864.70</b>

Gobierno del Estado de Hidalgo	Enero	Febrero	Marzo	Total
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Fondo 2011</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,895,140.79</b>	<b>31,895,140.79</b>

Adicionalmente se pagaron en el trimestre **\$134,790.84 (Ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa pesos 84/100 M.N.)** por concepto de Honorarios Fiduciarios, y **\$22,454.89 (Veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 89/100 M.N.)** por concepto de Comisiones y Otros Gastos.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2011 al 31 de marzo de 2014 fue de **\$73,554,474.94 (Setenta y tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 94/100 M.N.)**.

## AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que la mayoría de todos proyectos 2011 ya fueron concluidos, y únicamente se encuentran en proceso de finiquito financiero, el cual se espera que concluya en el ejercicio 2014.

CR  
7



### III. FONDO 2012

#### 1er. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el primer trimestre fueron **\$10,111,589.02 (Diez millones ciento once mil quinientos ochenta y nueve pesos 02/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron al fideicomiso **\$6,766,764.46 (Seis millones setecientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos 46/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$1,262,504.80 (Un millón doscientos sesenta y dos mil quinientos cuatro pesos 80/100 M.N.)**. De este total **\$511,580.06 (Quinientos once mil quinientos ochenta pesos 06/100 M.N.)** corresponden al mes de enero; **\$395,116.90 (Trescientos noventa y cinco mil ciento dieciséis pesos 90/100 M.N.)** a febrero; y **\$355,807.84 (Trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos siete pesos 84/100 M.N.)** a marzo.

Se recibieron traspasos de otros fondos por **\$2,082,319.76 (Dos millones ochenta y dos mil trescientos diecinueve pesos 76/100 M.N.)**.

8 f



## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$178,123,490.92 (Ciento setenta y ocho millones ciento veintitrés mil cuatrocientos noventa pesos 92/100 M.N.)**, de los cuales **\$178,122,932.77 (Ciento setenta y ocho millones ciento veintidós mil novecientos treinta y dos pesos 77/100 M.N.)**, corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2012				
Gobierno del Distrito Federal	Enero	Febrero	Marzo	Total
Automatización de la Operación del Tren Ligero	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
Distribuidor Vial Chiimalhuacán - Anillo Periférico (Calle 7)	0.00	0.00	36,017,206.05	36,017,206.05
Proyecto Integral de la Rehabilitación del Corredor Urbano Av. Presidente Mazarik	0.00	0.00	52,928,936.09	52,928,936.09
<b>Distrito Federal</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,946,142.14</b>	<b>138,946,142.14</b>

Gobierno del Estado de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
Estudios, construcción y habilitación de plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	13,028,159.01	3,560,000.00	0.00	16,588,159.01
Construcción de Colectores en Ecatepec	0.00	0.00	7,588,631.62	7,588,631.62
<b>Estado de México</b>	<b>28,028,159.01</b>	<b>3,560,000.00</b>	<b>7,588,631.62</b>	<b>39,176,790.63</b>

Gobierno del Estado de Hidalgo	Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Fondo 2012</b>	<b>78,028,159.01</b>	<b>3,560,000.00</b>	<b>96,534,773.76</b>	<b>178,122,932.77</b>

Adicionalmente, se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$558.15 (Quinientos cincuenta y ocho pesos 15/100 M.N.)**, los cuales corresponden al pago de Comisiones y otros gastos.



## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2012 al 31 de marzo de 2014 fue de **\$133,852,218.32 (Ciento treinta y tres millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos dieciocho pesos 32/100 M.N.)**.

## AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que todos los proyectos 2012 ya fueron contratados, algunos aún están en proceso de ejecución, aunque se estima se concluirán en el presente ejercicio.



#### IV. FONDO 2013

##### 1er. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el primer trimestre fueron **\$14,809,325.74 (Catorce millones ochocientos nueve mil trescientos veinticinco pesos 74/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$523,174.50 (Quinientos veintitrés mil ciento setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.)**,

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$3,329,774.94 (Tres millones trescientos veintinueve mil setecientos setenta y cuatro pesos 94/100 M.N.)**. De este total, **\$1,443,513.06 (Un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos trece pesos 06/100 M.N.)** se generaron en enero; **\$973,273.33 (Novecientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos 86/100 M.N.)** en noviembre; y **\$3,389,601.08 (Tres millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos un pesos 08/100 M.N.)** en diciembre.

#### EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2013 por **\$511,488,924.66 (Quinientos once millones cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos 66/100 M.N.)**, de los cuales **\$511,487,593.28 (Quinientos once millones cuatrocientos**



ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos 45/100 M.N corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2013				
Gobierno del Distrito Federal	Enero	Febrero	Marzo	Total
Mejoramiento de la Infraestructura Vial	57,936,300.99	1,508,000.00	0.00	59,444,300.99
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	162,281,045.76	13,764,549.51	0.00	176,045,595.27
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de Parques y Jardines	10,035,678.83	14,488,400.00	0.00	24,524,078.83
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	2,777,667.83	0.00	0.00	2,777,667.83
Distribuidor Vial Chiimalhuacán - Anillo Periférico (Calle 7)	0.00	0.00	17,375,087.39	17,375,087.39
Proyecto General para el Incremento de la Competitividad del Polígono Económico Productivo Ecosistema Merced	2,769,399.99	2,395,600.00	0.00	5,164,999.99
Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal	3,685,000.00	0.00	6,315,000.00	10,000,000.00
Proyecto Estudio para la Reestructuración de Rutas de Transporte Público Metropolitanas	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
Proyecto Integral de la Rehabilitación del Corredor Urbano Av. Presidente Mazarik	0.00	0.00	72,882,203.18	72,882,203.18
<b>Distrito Federal</b>	<b>254,485,093.40</b>	<b>32,156,549.51</b>	<b>96,572,290.57</b>	<b>383,213,933.48</b>

Gobierno del Estado de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
Construcción de la Vialidad Mexiquense	0.00	0.00	1,961,740.00	1,961,740.00
Puente en Vialidad Paralela al Emisor Poniente	0.00	0.00	17,206,765.25	17,206,765.25
Equipos y Proyectos de Seguridad Integral 2013 (Centro de control de confianza)	0.00	0.00	28,255,487.65	28,255,487.65
Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Dirección General de Vialidad	0.00	0.00	15,265,226.86	15,265,226.86
Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	0.00	0.00	6,289,544.42	6,289,544.42
<b>Estado de México</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,978,764.18</b>	<b>83,978,764.18</b>





Gobierno del Estado de Hidalgo	Enero	Febrero	Marzo	Total
Compra de Polígono para Ciudad del Conocimiento	34,500,000.00	0.00	0.00	34,500,000.00
Dren Pluvial Zona Norponiente Tizayuca	4,332,943.79	0.00	0.00	4,332,943.79
Construcción de Canal en el Barrio Nacozari	5,461,951.83	0.00	0.00	5,461,951.83
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>44,294,895.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,294,895.62</b>
<b>Total del Fondo 2013</b>	<b>313,779,989.02</b>	<b>32,156,549.51</b>	<b>165,551,054.75</b>	<b>511,487,593.28</b>

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2013 por: **\$1,331.38 (un mil trescientos treinta y un pesos 38/100 M.N.)** correspondientes a pago de comisiones e I.S.R.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2013 al 31 de marzo de 2014 fue de **\$389,686,069.89 (Trescientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2013 se iniciaron hasta el mes de junio (en el ejercicio 2012 la primera ministración ocurrió en el mes de febrero), la mayoría de los proyectos financiados con este recurso, iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, y si bien todos ya fueron contratados, en su mayoría se encuentran en proceso de ejecución.

Es importante mencionar que a 9 meses de la primera ministración por parte de la SHCP, ya se han ministrado más del 90% de los recursos del Fondo.

Los proyectos financiados con los recursos del Fondo 2013, fueron capturados en el Sistema de Formato Único (Antes PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



## V.- FONDO 2014

### 1ER. TRIMESTRE DE 2014

En anticipación y para asegurar una ministración oportuna de los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se llevó a cabo la Sesión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, con la presencia de los Gobernadores del Estado de Hidalgo y del Estado de México, así como del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, además de los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Así mismo, se celebraron Sesiones del Subcomité Técnico para Evaluación de Proyectos, y del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del Fondo Metropolitano del Valle de México, elaborándose la documentación que hasta el ejercicio anterior se requirió para la solicitud de los recursos correspondientes.

Sin embargo, el pasado 4 de marzo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, nuevas Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, que entre otras cosas, modifican los formatos de Ficha Técnica, además de establecer limitantes para los movimientos de cartera, reasignación de recursos, asignación de intereses, entre otras.

Con objeto de cumplir con las nuevas Reglas de Operación, nuevamente se convocó a sesión al Consejo para del Desarrollo Metropolitano, y en fecha próxima sesionarán nuevamente tanto el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, como el Comité Técnico, y se elaborará nuevamente la solicitud de recursos, a fin de cumplir con los nuevos requisitos.



Desde luego, este proceso demorará el inicio de los proyectos financiados con recursos del Fondo 2014, ya que la expectativa de recepción de los mismos se estima será hasta los meses de junio o julio. Es importante recordar que los procesos licitatorios requieren de que se cuente con la seguridad de los recursos, a fin de enfrentar el pago de los anticipos de las obras, ya que de lo contrario, se puede estar en situación de tener que pagar penas convencionales, o dar pie a la revisión de los costos unitarios de las obras.

Por lo anterior, no se reportan avances en las obras 2014, ni movimientos financieros dentro del Fideicomiso.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez**  
Subsecretario Planeación Financiera  
del Distrito Federal y Presidente  
Suplente del Comité Técnico del Fondo  
Metropolitano del Valle de México

**M. en A. Carlos Aportela Rodríguez**  
Director General de Inversión  
del Estado de México y Presidente  
Suplente del Comité Técnico del Fondo  
Metropolitano del Valle de México

C.C.P. M. en D. Erasto Martínez Rojas. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México  
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal  
Lic. Aunard de la Rocha Waite. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo  
Lic. Ricardo Ríos Garza. Subsecretario de Coordinación Metropolitana del Distrito Federal  
Lic. Isidro Pastor Medrano. Secretario de Desarrollo Metropolitano del Estado de México  
Lic. Alberto Meléndez Apodaca – Secretario de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Hidalgo

**Anexos:** - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2010, 2011, 2012 y 2013 de los meses Enero, Febrero y Marzo de 2014.  
- Reporte de avance físico y financiero al 1er. trimestre de 2014, de los fondos 2012 y 2013.


**Fondo Metropolitano del Valle de México**  
**Cartera de Proyectos a ser financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2012**

**Avance de proyectos al 31 de marzo de 2014**

Monto aprobado al 30 de sept. de 2013	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
---------------------------------------	-----------------------------	--------------	---------------

**Obras a ser ejecutadas por el Estado de México**

1	Construcción de la Unidad Deportiva La Laguna en Chimalhuacán	2,000,056.58	0.00	0.0%	100.0%
2	Construcción de Vialidades Primarias en La Paz, Chimalhuacán e Ixtapaluca	59,435,320.63	64,918,929.26	109.2%	100.0%
3	Construcción del Deportivo Tepalcates, 3a etapa	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
4	Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	25,121,076.91	14,902,248.34	59.3%	80.0%
5	Construcción de la 3a. Etapa de la Biblioteca Municipal de Chimalhuacán	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Construcción del Cárcamo Canteros en Chimalhuacán	1,899,569.34	1,899,569.34	100.0%	100.0%
7	Transportes Articulados del Nororiente	124,571,233.61	100,000,000.00	80.3%	75.0%
8	Ampliación de la Carretera México - Pachuca, tramo Puente de Fierro a la Carretera Lechería - Texcoco	32,199,996.48	32,199,996.48	100.0%	91.0%
9	Redes y Circuitos de Distribución del Agua Potable en la ZMVM	5,513,929.00	4,163,627.39	75.5%	100.0%
10	Construcción del Colector Sur en Zumpango	10,729,843.93	10,729,843.93	100.0%	100.0%
11	Rehabilitación del Colector Dos Arbolitos en Nezahualcoyotl	1,299,999.85	1,299,998.85	100.0%	100.0%
12	Construcción de la 2da. Etapa del Colector de Aguas Pluviales en Melchor Ocampo	34,899,660.61	34,898,596.37	100.0%	100.0%
13	Contraparte estatal Apazu, Prossapys y Protar	174,488,600.57	174,488,600.57	100.0%	84.0%
14	Construcción del Puente Inferior Vehicular Heroes II sobre la Autopista México - Pachuca y Ampliación de la Vialidad en Ecatepec	57,499,704.41	53,000,000.00	92.2%	73.0%
15	Construcción de Puente Vehicular sobre el Gran Canal, a la altura de la Presa Pinta en Tequixquiac	15,063,108.02	9,532,461.88	63.3%	36.0%
16	Ampliación de la Carretera Teoloyucan - Huehuetoca (De Teoloyucan a Huehuetoca), 1a etapa.	29,952,537.97	3,016,413.23	10.1%	50.0%
17	Estudios y proyectos para la construcción del Distribuidor Vial en el entronque de la Av. Nacional, Av. Central y la Carretera México - Pirámides	3,944,576.12	3,944,576.12	100.0%	100.0%
18	Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	86,516,097.92	86,516,097.92	100.0%	88.0%
19	Construcción del Distribuidor Vial de la Carretera México - Pachuca a la altura de la localidad Ojo de Agua en Tecamac	219,000,000.00	218,999,999.99	100.0%	90.0%
20	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una red de Casas de Día para Adultos Mayores	16,615,772.84	12,550,803.61	75.5%	79.0%
21	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una red de Guarderías	10,001,955.90	10,001,955.90	100.0%	72.0%
22	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	55,678,745.53	53,348,950.13	95.8%	86.0%
23	Ampliación a 4 carriles de la Av. 5 de Mayo (Puente Grande - Teoloyucan)	112,980,000.00	112,980,000.00	100.0%	70.0%
24	Construcción de Ciclovías en Av. Del Peñón en Chimalhuacán	1,775,302.44	1,775,302.44	100.0%	100.0%
25	Construcción del Boulevard Tepexpan - Centro Acolman	17,587,964.75		0.0%	100.0%
26	Sistema de Vial Las Armas	55,138,112.24	55,138,112.24	100.0%	100.0%
27	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Junta de Caminos del Estado de México	10,945,668.73	6,452,060.10	58.9%	100.0%
28	Sistemas, equipos y proyectos de Seguridad Integral	243,700,000.00	243,555,403.07	99.9%	100.0%



3

29	Estudios y Proyectos para el Metrocable en la Zona Oriente	35,000,000.00	35,000,000.00	100.0%	100.0%
30	Convenio Río de los Remedios (Puente M. Bernard)	18,000,000.00	18,000,000.00	100.0%	100.0%
31	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México	4,420,401.00	4,420,401.00	100.0%	100.0%
32	Centro Regional de Atención Integral de Víctimas de Violencia de Género	3,500,000.00	3,500,000.00	100.0%	100.0%
33	Proyecto de Centros Regionales de Procuración de Justicia	37,243,734.00	37,243,734.00	100.0%	80.0%
34	Estudio de Reordenamiento Vial	4,991,990.05	4,991,990.05	100.0%	100.0%
35	Convenio La Paz	70,000,000.00	70,000,000.00	100.0%	90.0%
36	Rehabilitación del Areódromo de Atizapán	29,595,760.00	22,750,408.49	76.9%	100.0%
37	Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
38	Construcción de la Vialidad Mexiquense en el tramo Tultitlán - Autopista México Querétaro, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli	16,218,897.70	16,218,897.70	100.0%	100.0%
39	Puente Vehicular Henry Ford en Cuautitlán Izcalli	6,596,651.00	6,000,000.00	91.0%	100.0%
40	Construcción de Colectores en Ecatepec	7,588,631.62	7,588,631.62	100.0%	100.0%
41	Introducción de Drenaje sobre Av. Paseos de Lindavista hasta descargar al Colector Hermilo Mena en Tlalnepantla	2,596,653.00	2,596,653.00	100.0%	100.0%
42	Construcción del Centro de Educación Ambiental Integral en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe	5,893,533.77	5,893,533.77	100.0%	95.0%
43	Obras, acciones de recuperación, saneamiento e infraestructura de sitios de disposición final de RSU, 1da. Etapa	1,137,863.91	0.00	0.0%	100.0%
44	Estudios, proyectos, equipamiento y supervisión y obra de Parque Ecológico en Melchor Ocampo	1,130,076.17	0.00	0.0%	25.0%

**Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de México**

**1,692,473,026.60    1,584,517,796.79    93.6%    88.0%**

**Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal**

1	Construcción de la Línea 12 del S.T.C. Metro	136,315,823.52	136,315,823.52	100.0%	100.0%
2	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	635,213,330.50	635,213,260.50	100.0%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Vial	420,246,145.67	417,248,241.67	99.3%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana	172,853,801.42	173,471,574.66	100.4%	100.0%
5	Automatización del Tren Ligero	55,000,000.00	55,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Mantenimiento integral de reclusorios	59,413,934.64	59,999,999.99	101.0%	100.0%
7	Rehabilitación y mantenimiento integral de CETRAMS	97,823,850.87	99,999,151.71	102.2%	100.0%
8	Estrategia de Movilidad en Bicicleta - Construcción de Ciclovía	51,948,936.90	51,948,936.90	100.0%	100.0%
9	Distribuidor Vial Chimalhuacán - Anillo Periférico Oriente (Calle 7)	44,265,917.46	43,415,482.46	98.1%	84.2%
10	Estrategia de Movilidad en Bicicleta - Sistema de Bicicletas Públicas	13,262,041.64	13,262,041.64	100.0%	100.0%
11	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Corredor Mazarik	52,928,936.09	52,928,936.09	100.0%	16.2%

**Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal**

**1,739,272,718.71    1,738,803,449.14    100.0%    97.0%**

**Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo**

1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca	16,088,390.04	16,088,390.04	100.0%	100.0%
2	Adquisición de Reserva Territorial	49,175,350.20	49,175,350.20	100.0%	100.0%
3	Plan Maestro Ciudad de Conocimiento	14,736,259.76	14,736,259.76	100.0%	100.0%
4	Asesoría Especializada para el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	1,500,000.00	0.00	0.0%	97.0%



2

5	Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Pachuca - Tizayuca	3,407,782.18	3,407,782.18	100.0%	100.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>84,907,782.18</b>	<b>83,407,782.18</b>	<b>98.2%</b>	<b>99.9%</b>
<b>Total proyectos a ser ejecutados con recursos del Fondo 2012</b>		<b>3,516,653,527.49</b>	<b>3,406,729,028.11</b>	<b>96.9%</b>	<b>92.8%</b>



**Fondo Metropolitano del Valle de México**  
**Cartera de Proyectos a ser financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2013**

**Obras a ser ejecutadas por el Estado de México**

1	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México
2	Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco
3	Construcción de la Vialidad Mexiquense en el tramo Tultitlán - Autopista México Querétaro, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 2013
4	Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM
5	Contraparte estatal Apazu, Prossapys y Protar
6	Aportación del FIDEIEM para el proyecto del Mexibús
7	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural
8	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Dirección General de Vialidad
9	Proyecto Metrocable
10	Equipos y Proyectos de Seguridad Integral 2013 (Centro de control de confianza)
11	Revestimiento del Río Coatepec
12	Proyecto de Centros Regionales de Procuración de Justicia
13	Reencarpetado del Boulevard 20 de Noviembre, tramo de Calle 5 de Febrero al Libramiento Norte,
14	Rehabilitación de la Av. Constituyentes del tramo Carretera Mexiclazingo - Chapultepec a Colonia, en
15	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzingo
16	Estudio para el proyecto de la Línea del Metro Chalco - La Paz
17	Sistemas de Videovigilancia
18	Puente en Vialidad Paralela al Emisor Poniente

**Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de México**

**Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal**


1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final
2	Mejoramiento de Infraestructura Vial
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines
5	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias
6	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacan
7	Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Corredor Mazarik
9	Proyecto General para el Incremento de la Competitividad del Polígono Económico Productivo Ecosistema Merced
10	Obras de Infraestructura Hidráulica y Obras Complementarias en San Pedro Atlapulco (SACM)

**Avance de los proyectos al 31 de marzo de 2014**

Monto autorizado al 31 de Dic. de 2013	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
17,197,764.43	0.00	0.0%	28.0%
22,695,462.91	0.00	0.0%	88.0%
9,076,067.61	9,076,067.61	100.0%	100.0%
10,029,135.40	6,289,544.42	62.7%	80.0%
184,717,728.65	103,000,000.00	55.8%	55.0%
50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%	100.0%
45,000,000.00	0.00	0.0%	10.0%
16,724,697.56	15,265,226.86	91.3%	74.0%
728,000,000.00	728,000,000.00	100.0%	5.0%
28,255,577.65	28,255,487.65	100.0%	39.0%
15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
2,756,266.00	2,708,666.00	98.3%	50.0%
19,416,905.31	0.00	0.0%	35.0%
10,100,000.00	0.00	0.0%	39.0%
79,899,035.15	0.00	0.0%	11.0%
23,000,000.00	0.00	0.0%	25.0%
200,000,000.00	200,000,000.00	100.0%	100.0%
17,206,765.25	17,206,765.25	100.0%	6.0%
<b>1,479,075,405.92</b>	<b>1,174,801,757.79</b>	<b>79.4%</b>	<b>33.8%</b>

304,273,648.13

631,083,250.47	585,498,724.45	92.8%	100.0%
546,063,739.60	485,928,351.20	89.0%	100.0%
149,999,999.26	149,999,999.56	100.0%	100.0%
67,441,388.83	65,203,748.83	96.7%	100.0%
10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
17,375,087.39	17,375,087.39	100.0%	84.2%
10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	65.1%
72,882,203.18	72,882,203.18	100.0%	16.2%
6,525,000.00	6,525,000.00	100.0%	86.5%
15,988,848.65	0.00	0.0%	2.0%





11	Estudio para la reestructuración de rutas de transporte público metropolitanas en el Valle de México (SETRAVI)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	43.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal</b>		<b>1,542,359,517.38</b>	<b>1,418,413,114.61</b>	<b>92.0%</b>	<b>94.0%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo</b>					
1	Obras de infraestructura de la Troncal 1 Centro, Téllez Tuzobús	342,990,000.00	342,990,000.00	100.0%	31.0%
2	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Sahagún Apan	2,750,000.00	2,695,000.00	98.0%	80.0%
3	Compra de Polígono para Ciudad del Conocimiento	34,500,000.00	34,500,000.00	100.0%	100.0%
4	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana	6,391,438.50	4,364,755.66	90.0%	80.0%
5	Construcción del Canal en el Barrio Nacozari	5,469,400.00	5,461,951.83	99.9%	95.0%
6	Dren Pluvial Zona Norponiente Tizayuca	4,345,876.16	4,332,943.79	99.7%	65.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>396,446,714.66</b>	<b>394,344,651.28</b>	<b>99.5%</b>	<b>39.4%</b>
35	<b>Total proyectos a ser ejecutados con recursos del Fondo 2013</b>	<b>3,417,881,637.96</b>	<b>2,987,559,523.68</b>	<b>87.4%</b>	<b>71.5%</b>



3

4



