



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

*AR*

México D.F., a 20 de octubre de 2015

LIC. JEANNIE CARRILLO VARGAS  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ESTRATEGIA  
Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
PRESENTE



En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **28 inciso i**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 31 de marzo de 2015, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el **"Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México"**, en el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2012
- II. Fondo 2013
- III. Fondo 2014
- IV. Fondo 2015



*Jeannine Carrillo Vargas*  
18 Nov 15

*Ramón de Santel*

*1*



Informe correspondiente al 3er. Trimestre del ejercicio 2015  
Fondo Metropolitano del Valle de México



## I. FONDO 2012

### 3er. TRIMESTRE DE 2015

#### INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre fueron **\$3,501,598.51 (Tres millones quinientos un mil quinientos noventa y ocho pesos 51/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de economías, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses y economías al fideicomiso **\$244,783.23 (Doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y tres pesos 23/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$278,796.18 (Doscientos setenta y ocho mil setecientos noventa y seis pesos 16/100 M.N.)**. De este total **\$96,891.55 (Noventa y seis mil ochocientos noventa y seis pesos 55/100 M.N.)** corresponden al mes de julio; **\$93,524.83 (Noventa y tres mil quinientos veinticuatro pesos 83/100 M.N.)** a agosto; y **\$88,379.80 (Ochenta y ocho mil trescientos setenta y nueve pesos 80/100 M.N.)** a septiembre.

Adicionalmente, se recibió un traspaso del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca, por un monto de **\$2,978,016.00 (Dos millones novecientos setenta y ocho mil dieciséis pesos 00/100 M.N.)**, en virtud de que por error se ministraron recursos del Valle de México para un proyecto correspondiente al Valle de Toluca.



## EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$27,943,395.11** (Veintisiete millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y cinco pesos 11/100 M.N.), de los cuales **\$1,500,000.00** (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2012				
Gobierno del Distrito Federal	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de México	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de Hidalgo	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ampliación de la Línea de Media Tensión Parque Industrial Tizayuca	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
<b>Total del Fondo 2012</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>

Adicionalmente se pagaron en el periodo que se reporta **\$234,533.06** (Doscientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos 06/100 M.N.) por concepto de Honorarios Fiduciarios, **\$473.36** (Cuatrocientos setenta y tres pesos 36/100 M.N.) por concepto de Comisiones y Otros Gastos, además de que se efectuaron traspasos a otros Fondos, principalmente al Fondo 2014, por un monto de: **\$26,208,385.69** (Veintiséis millones doscientos ocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 69/100 M.N.).

## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2012 al 30 de septiembre de 2015 fue de **\$60,567,180.36** (Sesenta millones quinientos sesenta y siete mil ciento ochenta pesos 36/100 M.N.).



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO




Estado Libre y Soberano  
de Hidalgo



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que todos los proyectos 2012 ya fueron contratados y en su mayoría concluidos, si bien algunos aún están en proceso de ejecución, aunque se estima se concluirán en el presente ejercicio. El avance físico ponderado es del 99%.

  
4



## II. FONDO 2013

### 3er. TRIMESTRE DE 2015

#### INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre fueron **\$3,973,146.74 (Tres millones novecientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y seis pesos 74/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$668,130.91 (Seiscientos sesenta y ocho mil ciento treinta pesos 91/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$91,403.36 (Noventa y un mil cuatrocientos tres pesos 36/100 M.N.)**. De este total, **\$28,209.21 (Veintiocho mil doscientos nueve pesos 21/100 M.N.)** se generaron en julio; **\$31,364.17 (Treinta y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 17/100 M.N.)** en agosto; y **\$31,829.98 (Treinta y un mil ochocientos veintinueve pesos 98/100 M.N.)** en septiembre.

Se recibieron traspasos de otros Fondos por un monto de: **\$3,213,612.47 (Tres millones doscientos trece mil seiscientos doce pesos 47/100 M.N.)**.



**EGRESOS**

Se reportan erogaciones en el fondo 2013 por **\$55,727.28** (Cincuenta y cinco mil setecientos veintisiete pesos 28/100 M.N.), de los cuales **\$55,000.00** (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2013				
	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Gobierno del Distrito Federal				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Distrito Federal</b>				
Gobierno del Estado de México				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Estado de México</b>				
Gobierno del Estado de Hidalgo				
Ampliación de la Línea de Media Tensión Parque Industrial Tizayuca		55,000.00		55,000.00
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	55,000.00
<b>Total del Fondo 2013</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2013 por **\$727.28** (Setecientos siete pesos 28/100 M.N.) correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

**CIERRE DEL PERÍODO**

El saldo del Fondo 2013 al 30 de septiembre de 2015 fue de **\$24,037,038.87** (Veinticuatro millones treinta y siete mil treinta y ocho pesos 87/100 M.N.).

**AVANCE DE OBRAS**

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2013 se iniciaron en el mes de junio de 2013 (en el ejercicio 2012, la primera ministración ocurrió en el mes de febrero de 2012), la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, y si bien



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
**ESTADO DE MÉXICO**

todos han sido contratados y la mayoría fueron concluidos, algunos se encuentran todavía en proceso de ejecución. El avance físico ponderado del fondo es de 97.5%

Los proyectos financiados con los recursos del Fondo 2013, fueron capturados en el Sistema de Formato Único (antes PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



### III. FONDO 2014

#### 3er. TRIMESTRE DE 2015

#### INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre fueron **\$42,266,136.88 (Cuarenta y dos millones doscientos sesenta y seis mil ciento treinta y seis pesos 88/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por reintegros, reintegros de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$524,220.21 (Quinientos veinticinco mil doscientos veinte pesos 21/100 M.N.)**. De este total, **\$206,124.53 (Doscientos seis mil ciento veinticuatro pesos 53/100 M.N.)** se generaron en julio; **\$176,994.74 (Ciento setenta y seis mil novecientos noventa y cuatro pesos 53/100 M.N.)** en agosto; y **\$141,100.94 (Ciento cuarenta y un mil ciento pesos 94/100 M.N.)** en septiembre.

Adicionalmente, en el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$18,291,428.10 (Dieciocho millones doscientos noventa y un mil cuatrocientos veintiocho pesos 10/100 M.N.)**.

Finalmente, se recibieron traspasos entre fondos por un monto de: **\$23,450,488.57 (Veintitrés millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 57/100 M.N.)**.





## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2014 por **\$102,307,478.81** (Ciento dos millones trescientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 81/100 M.N.), de los cuales **\$102,306,792.88** (Ciento dos millones trescientos seis mil setecientos noventa y dos pesos 88/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2014				
Gobierno del Distrito Federal	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Estrategia de Movilidad en Bicicleta (ecobicis)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en diversas vialidades	2,571,285.22	0.00	0.00	2,571,285.22
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda sección del Bosque de Chapultepec	99,175.26	0.00	0.00	99,175.26
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	875,286.90	0.00	0.00	875,286.90
Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Mejoramiento de Infraestructura Vial	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Distrito Federal</b>	<b>4,085,747.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,085,747.38</b>
Gobierno del Estado de México	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Proyecto, construcción y equipamiento de una Red de Guarderías	1,081,581.33	0.00	0.00	1,081,581.33
Pavimentación del Camino a "El Polvorín"	25,687,344.92	0.00	0.00	25,687,344.92
Construir en una 1a. Etapa, un puente peatonal y uno vehicular que comunique la parte alta y la parte baja del municipio en Teoloyucan	8,632,793.45	0.00	0.00	8,632,793.45
Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzongo	11,814,675.55	0.00	0.00	11,814,675.55
Construcción del Camino de Acceso al Tecnopolo Esmeralda	0.00	0.00	50,719,019.50	50,719,019.50
<b>Estado de México</b>	<b>47,216,395.25</b>	<b>0.00</b>	<b>50,719,019.50</b>	<b>97,935,414.75</b>
Gobierno del Estado de Hidalgo	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera	0.00	0.00	285,630.75	285,630.75
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,630.75</b>	<b>285,630.75</b>



Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2014 por **\$685.93 (Seiscientos ochenta y cinco pesos 93/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2014 al 30 de septiembre de 2015 fue de **\$99,216,514.08 (Noventa y nueve millones doscientos dieciséis mil quinientos catorce pesos 08/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2014 se iniciaron hasta el segundo semestre del ejercicio fiscal, la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio. Si bien todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2014, se estima que la mayoría de las mismas quedarán concluidas en el ejercicio 2015. El avance físico ponderado de los proyectos 2014 es de 88.0%.



#### IV. FONDO 2015

##### 3er. TRIMESTRE DE 2015

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre fueron **\$2,064,192,059.17 (Dos mil millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 39/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por las ministraciones recibidas de parte de la Tesorería de la Federación correspondientes a los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015; reintegros de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Durante el trimestre, se recibieron las primeras dos ministraciones provenientes de la Tesorería de la Federación, correspondientes al ejercicio 2015, por un monto de **\$2,060,219,076.00 (Dos mil sesenta millones doscientos diecinueve mil setenta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$3,962,058.09 (Tres millones novecientos sesenta y dos mil cincuenta y ocho pesos 09/100 M.N.)**. De este total, **\$385,575.98 (Trescientos ochenta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos 98/100 M.N.)** se generaron en julio; **\$1,081,452.55 (Un millón ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 55/100 M.N.)** en agosto; y **\$2,495,029.56 (Dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil veintinueve pesos 56/100 M.N.)** en septiembre.



**EGRESOS**

Se reportan erogaciones en el fondo 2015 por **\$692,319,985.87 (Seiscientos noventa y dos millones trescientos diecinueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 87/100 M.N.)**, de los cuales **\$692,313,866.81 (Seiscientos noventa y dos millones trescientos trece mil ochocientos sesenta y seis pesos 81/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

<b>DESEMBOLSOS FONDO 2015</b>				
<b>Gobierno del Distrito Federal</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Total</b>
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en diversas vialidades	0.00	34,927,967.03	0.00	34,927,967.03
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	0.00	244,500,000.00	183,326,947.14	427,826,947.14
<b>Distrito Federal</b>	<b>0.00</b>	<b>279,427,967.03</b>	<b>183,326,947.14</b>	<b>462,754,914.17</b>
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Total</b>
Construcción de la Línea IV del Mexibús	0.00	0.00	196,000,000.00	196,000,000.00
<b>Estado de México</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,000,000.00</b>	<b>196,000,000.00</b>
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Total</b>
Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	0.00	0.00	33,558,952.64	33,558,952.64
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,558,952.64</b>	<b>33,558,952.64</b>
<b>Total del Fondo 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>279,427,967.03</b>	<b>412,885,899.78</b>	<b>692,313,866.81</b>

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2014 por **\$6,119.06 (Seis mil ciento diecinueve pesos 06/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.



## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2015 al 30 de septiembre de 2015 fue de **\$1,371,877,073.30 (Un mil trescientos setenta y un millones ochocientos setenta y siete mil setenta y tres pesos 30/100 M.N.)**.

## AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2015 se iniciaron hasta finales del mes de julio, la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio. Si bien todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2015, se estima que la mayoría de las mismas quedarán concluidas hasta el ejercicio 2016.

Cabe mencionar que la Zona Metropolitana del Valle de México presentó la solicitud de recursos 2015 el pasado primero de abril del presente año, pero debido a la publicación de las nuevas Reglas de Operación del Fondo Metropolitano el 31 de marzo del 2015, que entre otras modificaciones, implementó el Sistema Evaluación de los Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23) para capturar la información correspondiente de los proyectos, y que su puesta en operación demoró hasta el mes de junio, presentando fallas en su operación, retrasó la eficiente ministración de los recursos conforme a lo solicitado por esta zona metropolitana.

Lamentablemente, por dicha demora en la recepción de los recursos, no permitió iniciar oportunamente los procesos de licitación de las obras a financiarse con recursos del Fondo Metropolitano, lo que tendrá un severo impacto en la ejecución de las mismas.

Por otra parte, no se desconoce formalmente cuales son los proyectos aprobados por la SHCP.



Finalmente, hemos sido informados de manera verbal de que SHCP efectuará la retención del 5 al millar establecida en las Reglas de Operación, sin embargo, no ha formalizado dicha instrucción, por lo que, los Gobiernos de esta Zona Metropolitana continúan efectuando la misma, con el riesgo de que la misma se duplique en perjuicio de los recursos de la Zona Metropolitana. Por este medio solicitamos se formalice en su caso dicha instrucción.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez**  
**Subsecretario Planeación Financiera**  
**del Distrito Federal y Presidente**  
**Suplente del Comité Técnico del Fondo**  
**Metropolitano del Valle de México**

**Lic. José Luis Gómez Martínez**  
**Director General de Inversión**  
**del Estado de México y Presidente**  
**Suplente del Comité Técnico del Fondo**  
**Metropolitano del Valle de México**

C.C.P. Lic. Joaquín Castillo Torres. Encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México  
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanza del Gobierno del Distrito Federal  
Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo  
Lic. José Nicolás Albarrán García. Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal  
Lic. José Alfredo Torres Martínez. Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México  
Lic. Alberto Meléndez Apodaca. Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo

**Anexos:** - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2012, 2013, 2014 y 2015 de los meses julio, agosto y septiembre de 2015.  
- Reporte de avance físico y financiero al 3er. trimestre de 2015, de los fondos 2013, 2014 y 2015.

**Fondo Metropolitano del Valle de México  
Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2013  
Informe de avance físico y financiero**

**Avance de los proyectos al 30 de septiembre de 2015**

<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de México</b>		<b>Monto autorizado al 31 de Sep. de 2015</b>	<b>Monto ministrado a la fecha</b>	<b>% Ministrado</b>	<b>Avance Físico</b>
1	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México	16,381,535.95	16,381,535.95	100.0%	100.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	22,695,462.91	22,695,462.91	100.0%	100.0%
3	Construcción de la Vialidad Mexiquense en el tramo Tultitlán - Autopista México Querétaro, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 2013	9,076,067.61	9,076,067.61	100.0%	100.0%
4	Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	6,289,544.42	6,289,544.42	100.0%	100.0%
5	Contraparte estatal Apazu, Prossapys y Protar	184,717,728.65	184,717,728.65	100.0%	100.0%
6	Aportación del FIDEIEM para el proyecto del Mexibús	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%	100.0%
7	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	36,964,203.03	36,964,203.03	100.0%	90.0%
8	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Junta de Caminos del Estado de México	6,029,634.92	6,029,634.92	100.0%	100.0%
9	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Dirección General de Vialidad	18,765,226.86	15,265,226.86	81.3%	100.0%
10	Proyecto Metrocable	728,000,000.00	728,000,000.00	100.0%	91.8%
11	Equipos y Proyectos de Seguridad Integral 2013 (Centro de control de confianza)	28,255,577.65	28,255,577.65	100.0%	100.0%
12	Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
13	Proyecto de Centros Regionales de Procuración de Justicia	2,756,266.00	2,708,666.00	98.3%	100.0%
14	Reencarpetado del Boulevard 20 de Noviembre, tramo de Calle 5 de Febrero al Libramiento Norte, en Amecameca	19,416,905.31	19,416,905.31	100.0%	100.0%
15	Rehabilitación de la Av. Constituyentes del tramo Carretera Mexiclazingo - Chapultepec a Colonia, en Chapultepec	10,100,000.00	10,100,000.00	100.0%	100.0%
16	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzingo	79,899,035.15	79,899,035.35	100.0%	82.0%
17	Sistemas de Videovigilancia	247,044,258.88	247,044,258.88	100.0%	100.0%
18	Puente en Vialidad Paralela al Emisor Poniente	17,206,765.25	17,206,765.25	100.0%	94.0%
19	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático - Nezahualcoyotl	4,881,567.35	2,017,737.78	41.3%	100.0%
20	Circuito Vial paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc	9,098,205.58		0.0%	3.0%
21	Constucción de Puente Vehicular y Rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. - 2014 (1a. Asignación)	3,380,445.04		0.0%	3.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de México</b>		<b>1,515,958,430.56</b>	<b>1,497,068,350.57</b>	<b>98.8%</b>	<b>94.0%</b>

<b>Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal</b>		<b>Monto autorizado al 31 de Sep. de 2015</b>	<b>Monto ministrado a la fecha</b>	<b>% Ministrado</b>	<b>Avance Físico</b>
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	631,083,250.47	631,083,250.47	100.0%	100.0%
2	Mejoramiento de Infraestructura Vial	545,779,883.24	545,779,883.21	100.0%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	149,996,276.96	149,996,276.96	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	67,441,388.80	65,203,748.80	96.7%	100.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacán	17,375,087.39	17,375,087.39	100.0%	100.0%



7	Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%	100.0%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Corredor Mazarik	72,882,203.18	72,882,203.18	100.0%	100.0%	100.0%
9	Proyecto General para el Incremento de la Competitividad del Polígono Económico Productivo Ecosistema Merced	6,525,000.00	6,525,000.00	100.0%	100.0%	100.0%
10	Trabajos de Infraestructura Hidráulica y Obras Complementarias en San Pedro Atlapulco (SACM)	15,988,848.65	15,988,848.65	100.0%	100.0%	100.0%
11	Estudio para la reestructuración de rutas de transporte público metropolitanas en el Valle de México (SETRAVI)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%	100.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal</b>		<b>1,542,071,938.69</b>	<b>1,539,834,298.66</b>	<b>99.9%</b>	<b>99.9%</b>	<b>100.0%</b>

<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo</b>						
1	Obras de infraestructura de la Troncal 1 Centro, Tllez Tuzobús	342,990,000.00	342,990,000.00	100.0%	100.0%	100.0%
2	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Sahagún Apan	2,695,000.00	2,695,000.00	100.0%	100.0%	100.0%
3	Compra de Polígono para Ciudad del Conocimiento	34,500,000.00	34,500,000.00	100.0%	100.0%	100.0%
4	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana	4,364,755.66	4,364,755.66	100.0%	100.0%	100.0%
5	Construcción del Canal en el Barrio Nacozaari	5,461,951.83	5,461,951.83	100.0%	100.0%	100.0%
6	Dren Pluvial Zona Norponiente Tizayuca	4,332,942.79	4,332,942.79	100.0%	100.0%	100.0%
7	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana (Movimiento de postes)	505,626.23	485,244.34	96.0%	96.0%	100.0%
8	Ampliación de la Línea de Media Tensión Parque Industrial Tizayuca	55,000.00	55,000.00	100.0%	100.0%	100.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>394,905,276.51</b>	<b>394,884,895.62</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
35	<b>Total proyectos a ser ejecutados con recursos del Fondo 2013</b>	<b>3,452,935,645.76</b>	<b>3,431,787,544.85</b>	<b>99.4%</b>	<b>99.4%</b>	<b>97.4%</b>



3



**Fondo Metropolitano del Valle de México**

**Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2014**

**Al 30 de septiembre de 2015**

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 30 SEP 2015	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Proyecto Mexicable en Ecatepec	125,000,000.00	125,000,000.00	100.0%	89.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial en Villa del Carbón, y Pavimentación del segundo cuerpo del Libramiento en Villa del Carbón	92,172,305.43	92,172,305.43	100.0%	98.0%
3	Construcción del Libramiento Nicolás Romero - Isidro Fabela	85,538,185.50	85,538,185.50	100.0%	7.0%
4	Pavimentación del Libramiento La Venta - Ajoloapan en Hueyoxotla	40,018,489.51	40,018,489.51	100.0%	44.0%
5	Pavimentación 1a. Etapa Av. Adolfo López Mateos en Chalco	29,692,938.21	29,692,938.21	100.0%	100.0%
6	Contraparte de Programas de Agua	234,474,952.64	234,474,952.64	100.0%	100.0%
7	Pavimentar, en una primera etapa, calles en colonias populares del Municipio de Acoliman	31,161,282.94	31,161,282.94	100.0%	100.0%
8	Pavimentación en una primera etapa, del Circuito Vial Texcatlipoca, Crisantemos, Las Torres y Zona Industrial, en Chalco	34,862,183.61	17,006,435.47	48.8%	88.0%
9	Pavimentar, en una primera etapa, la Av. Las Torres, en el tramo Temamatla - Valle de Chalco, en Chalco	20,891,508.28	20,891,487.29	100.0%	100.0%
10	Reencarpetamiento de vialidades de la Comunidad Alborada	8,689,032.26	8,689,032.26	100.0%	100.0%
11	Pavimentación, en una primera etapa, de diversas calles de la colonia San Juan Thiuaca, Ejido Azotlán, Libertad e Independencia en Nicolás Romero	38,486,000.47	38,486,000.07	100.0%	100.0%
12	Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	58,570,027.29	49,937,233.84	85.3%	73.0%
13	1a. Etapa de la Construcción de la Red Vial Barrio de Cápula Delegación - Barrio de la Concepción, en Tepotzotlán	80,754,553.18	80,754,553.18	100.0%	100.0%
14	Proyecto de Seguridad Integral	219,996,039.78	219,996,039.78	100.0%	100.0%
15	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Casas de Día para Adultos Mayores	5,600,000.00	5,600,000.00	100.0%	4.0%
16	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Guarderías	6,681,581.33	6,681,581.33	100.0%	4.0%
17	Pavimentación del Eje 8, a partir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México.	91,685,552.30	91,685,552.30	100.0%	89.0%
18	Terminación de la construcción de la Vialidad Barranca de Hueytlaco	238,543,034.33	238,543,034.33	100.0%	79.0%
19	Mejoramiento de Infraestructura Urbana y Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Edomex	22,126,006.56	22,126,006.56	100.0%	60.0%
20	Pavimentación de diversas calles del Municipio de Atizapán y Tultitlán	56,943,282.43	42,743,282.43	75.1%	100.0%
21	Construcción del acceso del entronque de la Carretera Federal México - Otumba, al Centro Santiago Tolman	81,470,080.67	81,470,080.67	100.0%	25.0%
22	Construcción de la Carretera Ecatzingo - Tochimilco	29,180,430.44	29,180,430.44	100.0%	17.0%
23	Construcción y/o Rehabilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural - 2014	17,856,030.46	17,856,030.46	100.0%	85.0%
24	Construcción del distribuidor vial de la carretera México - Pachuca, a la altura de la localidad Ojo de Agua en Tecámac - 2014	16,080,766.13	16,080,766.13	100.0%	100.0%

25	Construcción del camino de acceso al Tecnopolo Esmeralda - 2014	50,951,241.38	50,719,019.50	99.5%	3.0%
26	Pavimentación del camino El polvorín (Niños Héroes); en el Barrio de San Bartolo - 2014	25,687,344.69	0.00	0.0%	80.0%
27	Pavimentar en una primera etapa, el tramo: Nexquipayac – Ixtapa - 2014	15,775,081.55	15,775,081.55	100.0%	55.0%
28	Constucción de Puente Vehicular y Rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. - 2014 (1a. Asignación)	30,919,054.73	6,272,323.72	20.3%	100.0%
29	Línea Metropolitana de Distribución de Agua Potable - 2014	9,999,678.94	9,999,678.94	100.0%	100.0%
30	Construcción de Drenaje en calle Pino, Col. Potrero del Rey	1,043,792.63	1,043,792.63	100.0%	100.0%
31	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzingo	11,814,675.55	0.00	0.0%	95.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:</b>		<b>1,812,665,133.22</b>	<b>1,709,595,597.11</b>	<b>94.3%</b>	<b>79.7%</b>

103,069,536.11

**Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal**

1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	870,276,351.18	870,276,347.62	100.0%	99.6%
2	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	146,202,953.31	146,202,953.31	100.0%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	49,275,710.10	49,275,710.10	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal	20,000,000.00	20,000,000.00	100.0%	81.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Vial	99,971,087.14	99,971,087.14	100.0%	100.0%
6	Estrategia de Movilidad en Bicicleta (ecobicis)	69,999,751.38	69,999,751.38	100.0%	100.0%
7	Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público - 2014	295,359,588.45	295,359,588.45	100.0%	100.0%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	99,175,261.61	99,175,261.61	100.0%	100.0%
9	Bases para la Implementación de un Sistema Avanzado de Gestión del Tránsito (Proyecto Centauro)	210,919,365.00	210,919,365.00	100.0%	48.9%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal:</b>		<b>1,861,180,068.17</b>	<b>1,861,180,064.61</b>	<b>100.0%</b>	<b>93.8%</b>

3.56

**Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo**

1	Mantenimiento y conservación del Parque Industrial Tizayuca (3er etapa)	10,251,155.49	10,251,155.49	100.0%	100.0%
2	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera	19,500,000.00	18,883,860.78	96.8%	52.0%
3	Distribuidor Téllez	69,000,000.00	67,830,508.47	98.3%	100.0%
4	Contrucción Troncal Norte - Sur	120,000,000.00	120,000,000.00	100.0%	100.0%
5	Adquisición de reserva territorial	35,000,000.00	35,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Terminal Téllez - 2014	20,581,327.51	19,968,524.99	97.0%	100.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo:</b>		<b>274,332,483.00</b>	<b>271,934,049.73</b>	<b>99.1%</b>	<b>96.6%</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL VALLE DE MÉXICO:</b>		<b>3,948,177,684.38</b>	<b>3,842,709,711.45</b>	<b>97.3%</b>	<b>87.5%</b>

20 OCT. 2013  
14:05  
SECRETARÍA DE EGRESOS  
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL  
PRESUPUESTARIO

**Fondo Metropolitano del Valle de México  
Cartera de Proyectos a ser financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015**

30 de septiembre de 2015

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 30 septiembre 2015	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Mexibús IV, Ecatepec - Límites del Distrito Federal, Segunda Etapa	265,000,000.00	196,000,000.00	74.0%	39.0%
2	Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México.	100,000,000.00	0.00	0.0%	50.0%
3	Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas para dar continuidad al Periférico Norte.	110,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
4	Conclusión de la construcción del Circuito Vial San Marcos Huixtoco con la salida a la Autopista México - Puebla.	100,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
5	Ampliación de la carretera Teoloyucan - Huehuetoca y construcción de un puente para cruzar las vías férreas.	100,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
6	Modernización de Vía de Alimentación con Carretera Federal 57 (Río Córdoba, Conclusión).	100,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
7	Programas de Agua 2015	250,000,000.00	0.00	0.0%	54.0%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos - 2015	25,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
9	Construir en una 1a. Etapa el Libramiento Apaxco - Tequiquiac	61,950,000.00	0.00	0.0%	0.0%
10	Construir la segunda etapa del libramiento Josefa Ortiz de Domínguez"	96,075,055.53	0.00	0.0%	0.0%
11	Auditorio Metropolitano en Ecatepec	150,000,000.00	0.00	0.0%	7.0%
12	Rehabilitación de la Av. Bordo de Xochiaca	97,781,800.19	0.00	0.0%	0.0%
13	Construcción y equipamiento de Laboratorio Metropolitano de Servicios Periciales	30,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
14	Accesos para el Auditorio Metropolitano de Ecatepec	100,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
15	Construcción del Puente Vehicular del Mexibús Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata	286,286,390.21	0.00	0.0%	0.0%
<b>Subtotal proyectos propuestos para ser ejecutados por el Estado de México:</b>		<b>1,872,093,245.93</b>	<b>196,000,000.00</b>	<b>10.5%</b>	<b>16.0%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal</b>					
1	Centros de transferencia y sitios de disposición final	815,000,000.00	427,826,947.14	52.5%	80.0%
2	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	550,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
3	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	200,000,000.00	34,927,967.03	17.5%	46.4%
4	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes)	50,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
5	Mantenimiento de infraestructura urbana. Bosque de San Juan de Aragón	48,500,000.00	0.00	0.0%	0.0%
6	Rehabilitación de espacios públicos	27,820,224.00	0.00	0.0%	0.0%
7	Mejoramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	16,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
8	Mejoramiento de infraestructura urbana. Bosque de Chapultepec	95,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
9	Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici)	23,640,141.48	0.00	0.0%	0.0%
10	Metropolitana del Valle de México. Proyecto Ejecutivo para la construcción de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús	70,569,280.07	0.00	0.0%	0.0%
<b>Subtotal proyectos propuestos para ser ejecutados por el Distrito Federal</b>		<b>1,896,529,645.55</b>	<b>462,754,914.17</b>	<b>24.4%</b>	<b>39.3%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo</b>					

3

1	Obras complementarias del Distribuidor Téllez	50,171,520.17	0.00	0.0%	0.0%
2	Obras complementarias de la Terminal Téllez	53,900,000.00	0.00	0.0%	0.0%
3	Boulevard Téllez	43,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
4	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a. Etapa)	48,548,267.36	0.00	0.0%	0.0%
5	Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco	3,500,000.00	0.00	0.0%	0.0%
6	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa	20,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
7	Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	20,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
8	Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	6,300,000.00	0.00	0.0%	0.0%
9	Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	34,000,000.00	33,558,952.64	98.7%	100.0%
10	Construcción de Distribuidos Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec 5ta. Etapa	4,240,000.00	0.00	0.0%	0.0%
<b>Subtotal proyectos propuestos para ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>283,659,787.53</b>	<b>33,558,952.64</b>	<b>11.8%</b>	<b>12.0%</b>

**Total Cartera de Proyectos susceptibles de financiamiento con el Fondo Metropolitano 2015**      **4,052,282,679.01**      **692,313,866.81**      **17.1%**      **26.6%**



Handwritten mark or signature in blue ink.