



México D.F., a 20 de julio de 2015

LIC. ALONSO DE GORTARI RABIELA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **28 inciso i**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 31 de marzo de 2015, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el **"Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México"**, en el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2015.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2012
- II. Fondo 2013
- III. Fondo 2014
- IV. Fondo 2015



Alonso

[Handwritten mark]



I. FONDO 2012

2do. TRIMESTRE DE 2015

INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el segundo trimestre fueron **\$21,903,378.20 (Veintiún millones novecientos tres mil trescientos setenta y ocho pesos 20/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de economías, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses y economías al fideicomiso **\$21,523,964.43 (Veintiún millones quinientos veintitrés mil novecientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$379,413.77 (Trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos trece pesos 77/100 M.N.)**. De este total **\$156,720.39 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos veinte pesos 39/100 M.N.)** corresponden al mes de abril; **\$122,831.51 (Ciento veintidós mil ochocientos treinta y un pesos 51/100 M.N.)** a mayo; y **\$99,861.87 (Noventa y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos 87/100 M.N.)** a junio.

EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$43,595,959.25 (Cuarenta y tres millones quinientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos 25/100 M.N.)**, de los cuales **\$43,360,933.36 (Cuarenta y tres millones trescientos sesenta mil novecientos treinta y tres pesos 36/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:



DESEMBOLSOS FONDO 2012				
Gobierno del Distrito Federal	Abril	Mayo	Junio	Total
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de México	Abril	Mayo	Junio	Total
Sistemas de Videovigilancia		43,242,500.71		43,242,500.71
Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático - Nezahualcoyotl			118,432.65	118,432.65
Estado de México	0.00	43,242,500.71	118,432.65	43,360,933.36
Gobierno del Estado de Hidalgo	Abril	Mayo	Junio	Total
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Fondo 2012	0.00	43,242,500.71	118,432.65	43,360,933.36

Adicionalmente se pagaron en el periodo que se reporta **\$234,536.07 (Doscientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y seis pesos 07/100 M.N.)** por concepto de Honorarios Fiduciarios, y **\$489.82 (Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 82/100 M.N.)** por concepto de Comisiones y Otros Gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2012 al 30 de junio de 2015 fue de **\$85,008,985.96 (Ochenta y cinco millones ocho mil novecientos ochenta y cinco pesos 96/100 M.N.)**.

AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que todos los proyectos 2012 ya fueron contratados y en su mayoría concluidos, si bien algunos aún están en proceso de ejecución, aunque se estima se concluirán en el presente ejercicio. El avance físico ponderado es del 99%.



II. FONDO 2013

2do. TRIMESTRE DE 2015

INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el segundo trimestre fueron **\$3,104,214.37 (Tres millones ciento cuatro mil doscientos catorce pesos 37/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$2,905,043.11 (Dos millones novecientos cinco mil cuarenta y tres pesos 11/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$199,171.26 (Ciento noventa y nueve mil ciento setenta y un pesos 26/100 M.N.)**. De este total, **\$98,924.60 (Noventa y ocho mil novecientos veinticuatro pesos 60/100 M.N.)** se generaron en abril; **\$70,119.29 (Setenta mil ciento diecinueve pesos 29/100 M.N.)** en mayo; y **\$30,127.37 (Treinta mil ciento veintisiete pesos 37/100 M.N.)** en junio.

EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2013 por **\$58,939,585.82 (Cincuenta y ocho millones novecientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos 82/100 M.N.)**, de los cuales **\$58,938,921.96 (Cincuenta y ocho millones novecientos treinta y ocho mil novecientos veintiún 96/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:



DESEMBOLSOS FONDO 2013				
Gobierno del Distrito Federal	Abril	Mayo	Junio	Total
				0.00
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	5,962,230.76			5,962,230.76
Distrito Federal	5,962,230.76	0.00	0.00	5,962,230.76
Gobierno del Estado de México	Abril	Mayo	Junio	Total
Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático - Nezahualcoyotl		2,017,738.78	2,852,284.52	4,870,023.30
Sistemas de Videovigilancia		48,106,667.90		48,106,667.90
Estado de México	0.00	50,124,406.68	2,852,284.52	52,976,691.20
Gobierno del Estado de Hidalgo	Abril	Mayo	Junio	Total
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Fondo 2013	5,962,230.76	50,124,406.68	2,852,284.52	58,938,921.96

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2013 por **\$663.86 (Seiscientos sesenta y tres pesos 86/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2013 al 30 de junio de 2015 fue de **\$20,119,618.42 (Veinte millones ciento diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos 42/100 M.N.)**.

AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2013 se iniciaron en el mes de junio de 2013 (en el ejercicio 2012, la primera ministración ocurrió en el mes de febrero de 2012), la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, y si bien todos han sido contratados y la mayoría fueron concluidos, algunos se encuentran todavía en proceso de ejecución. El avance físico ponderado del fondo es de 93.2%



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Los proyectos financiados con los recursos del Fondo 2013, fueron capturados en el Sistema de Formato Único (antes PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



III. FONDO 2014

2ndo. TRIMESTRE DE 2015

INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el segundo trimestre fueron **\$16,390,944.39 (Dieciséis millones trescientos noventa mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 39/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por reintegros, reintegros de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$1,725,308.35 (Un millón setecientos veinticinco mil trescientos ocho pesos 35/100 M.N.)**. De este total, **\$779,973.73 (Setecientos setenta y nueve mil novecientos setenta y tres 73/100 M.N.)** se generaron en abril; **\$554,522.21 (Quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintidós pesos 21/100 M.N.)** en mayo; y **\$390,812.41 (Trescientos noventa mil ochocientos doce pesos 41/100 M.N.)** en junio.

Se reintegraron al fideicomiso **\$12,544,610.50 (Doce millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos diez pesos 50/100 M.N.)** correspondientes al proyecto Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final 2014.

Adicionalmente, en el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$2,121,025.54 (Dos millones ciento veintiún mil veinticinco pesos 54/100 M.N.)**.



EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2014 por **\$503,893,415.87** (Quinientos tres millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos quince pesos 87/100 M.N.), de los cuales **\$503,892,740.21** (Quinientos tres millones ochocientos noventa y dos mil setecientos cuarenta pesos 21/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2014				
Gobierno del Distrito Federal	Abril	Mayo	Junio	Total
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	14,537,769.22	8,181,627.92		22,719,397.14
Distrito Federal	14,537,769.22	8,181,627.92	0.00	22,719,397.14

Gobierno del Estado de México	Abril	Mayo	Junio	Total
1a. Etapa de la Construcción de la Red Vial Barrio de la Cápula Delegación - Barrio de la Concepción, en Tepozotlán	80,754,553.18			80,754,553.18
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias - Edomex.	11,971,122.91			11,971,122.91
Pavimentar en una primera etapa, el tramo: Nexquipayac - Ixtapa	15,775,081.55			15,775,081.55
Construcción del acceso del entronque de la Carretera Federal México - Otumba, al Centro Santiago Tolman	81,470,080.67			81,470,080.67
Construcción de Puente Vehicular y Rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Périferico Ote. - 2014		6,272,323.72		6,272,323.72
Pavimentar en una primera etapa, calles en colonias populares del Municipio de Acolman		15,404,248.36		15,404,248.36
Proyecto de Seguridad Integral			219,996,039.78	219,996,039.78
Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Guarderías			5,600,000.00	5,600,000.00
Estudios y Construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural			17,856,030.46	17,856,030.46
Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Casas de Día para Adultos Mayores			5,600,000.00	5,600,000.00
Pavimentar, en una primera etapa, la Av. Las Torres, en el tramo Termamatla - Valle de Chalco, en Chalco - 2014			5,891,487.29	5,891,487.29
Construcción de drenaje en Calle Pino, Col. Potrero del Rey			1,043,792.63	1,043,792.63
Línea Metropolitana de Distribución de Agua Potable			9,999,678.94	9,999,678.94



Estado de México	189,970,838.31	21,676,572.08	265,987,029.10	477,634,439.49
Gobierno del Estado de Hidalgo	Abril	Mayo	Junio	Total
Distribuidor Tellez		2,584,378.29		2,584,378.29
Terminal Telléz		612,802.52		612,802.52
Mantenimiento y conservación del Parque Industrial Tizayuca (3er etapa)			341,722.77	341,722.77
Estado de Hidalgo	0.00	3,197,180.81	341,722.77	3,538,903.58
Total del Fondo 2014	204,508,607.53	33,055,380.81	266,328,751.87	503,892,740.21

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2014 por **\$675.66 (Seiscientos setenta y cinco pesos 66/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2014 al 30 de junio de 2015 fue de **\$159,257,856.01 (Ciento cincuenta y nueve millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos 01/100 M.N.)**.

AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2014 se iniciaron hasta el segundo semestre del ejercicio fiscal, la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio. Si bien todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2014, se estima que la mayoría de las mismas quedarán concluidas en el ejercicio 2015. El avance físico ponderado de los proyectos 2014 es de 78.0%.



IV. FONDO 2015

2do. TRIMESTRE DE 2015

Al cierre del Segundo Trimestre del 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no había ministrado aún los recursos correspondientes al Fondo Metropolitano 2015.

Cabe mencionar que la Zona Metropolitana del Valle de México presentó una primera solicitud de recursos el pasado primero de abril del presente año, pero debido a la publicación de las nuevas Reglas de Operación del Fondo Metropolitano el 31 de marzo del 2015, que entre otras modificaciones, implementó el Sistema Evaluación de los Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23) para capturar la información correspondiente de los proyectos, y que su puesta en operación demoró hasta el mes de junio, presentando fallas en su operación, retrasó la eficiente ministración de los recursos conforme a lo solicitado por esta zona metropolitana.

Lamentablemente, por dicha demora en la recepción de los recursos, no se ha permitido iniciar los procesos de licitación de las obras a financiarse con recursos del Fondo Metropolitano, lo que tendrá un severo impacto en la ejecución de las mismas.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez
Subsecretario Planeación Financiera
del Distrito Federal y Presidente
Suplente del Comité Técnico del Fondo
Metropolitano del Valle de México

M. en A. Carlos Aportela Rodríguez
Director General de Inversión
del Estado de México y Presidente
Suplente del Comité Técnico del Fondo
Metropolitano del Valle de México



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

C.C.P. Lic. Joaquín Castillo Torres. Encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal
Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo
Lic. José Nicolás Albarrán García. Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal
Lic. José Alfredo Torres Martínez. Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México
Lic. Alberto Meléndez Apodaca. Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo

Anexos: - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de los meses abril, mayo y Junio de 2015.
- Reporte de avance físico y financiero al 2do. trimestre de 2015, de los fondos 2013 y 2014.

**Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2013
Informe de avance físico y financiero**

Avance de los proyectos al 30 de junio de 2015

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 30 de Jun de 2015	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México	16,381,535.95	16,381,535.95	100.0%	100.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	22,695,462.91	22,695,462.91	100.0%	100.0%
3	Construcción de la Vialidad Mexiquense en el tramo Tultitlán - Autopista México Querétaro, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 2013	9,076,067.61	9,076,067.61	100.0%	100.0%
4	Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	6,289,544.42	6,289,544.42	100.0%	100.0%
5	Contraparte estatal Apazu, Prossaps y Protar	184,717,728.65	184,717,728.65	100.0%	100.0%
6	Aportación del FIDEIEM para el proyecto del Mexibús	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%	100.0%
7	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	45,000,000.00	45,000,000.00	100.0%	100.0%
8	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Dirección General de Vialidad	18,765,226.86	15,265,226.86	81.3%	100.0%
9	Proyecto Metrocable	728,000,000.00	728,000,000.00	100.0%	75.0%
10	Equipos y Proyectos de Seguridad Integral 2013 (Centro de control de confianza)	28,255,577.65	28,255,577.65	100.0%	100.0%
11	Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
12	Proyecto de Centros Regionales de Procuración de Justicia	2,756,266.00	2,756,266.00	100.0%	100.0%
13	Reencarpetado del Boulevard 20 de Noviembre, tramo de Calle 5 de Febrero al Libramiento Norte, en Amecameca	19,416,905.31	19,416,905.31	100.0%	100.0%
14	Rehabilitación de la Av. Constituyentes del tramo Carretera Mexiclazingo - Chapultepec a Colonia, en Chapultepec	10,100,000.00	10,100,000.00	100.0%	100.0%
15	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilolzingo	79,899,035.35	79,899,035.35	100.0%	85.0%
16	Sistemas de Videovigilancia	248,106,667.49	248,106,667.90	100.0%	100.0%
17	Puente en Vialidad Paralela al Emisor Poniente	17,206,765.25	17,206,765.25	100.0%	94.0%
18	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático - Nezahualcoyotl	4,881,567.35	4,881,567.35	100.0%	100.0%
19	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Junta de Caminos del Estado de México	6,029,634.92	0.00	0.0%	2.0%
20	Constucción de Puente Vehicular y Rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. - 2014 (1a. Asignación)	3,380,445.04	0.00	0.0%	5.0%
Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de México		1,515,958,430.76	1,503,048,351.21	99.1%	86.5%
Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal					
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	631,083,250.47	631,083,250.47	100.0%	100.0%
2	Mejoramiento de Infraestructura Vial	545,779,883.24	486,619,438.60	89.2%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	149,996,276.96	149,999,999.56	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	67,441,388.80	67,441,388.80	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacán	17,375,087.39	17,375,087.39	100.0%	100.0%
7	Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	96.7%

8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Corredor Mazarik	72,882,203.18	72,882,203.18	100.0%	92.5%
9	Proyecto General para el Incremento de la Competitividad del Polígono Económico Productivo Ecosistema Merced	6,525,000.00	6,525,000.00	100.0%	100.0%
10	Trabajos de Infraestructura Hidráulica y Obras Complementarias en San Pedro Atlapulco (SACM)	15,988,848.65	15,988,848.65	100.0%	100.0%
11	Estudio para la reestructuración de rutas de transporte público metropolitanas en el Valle de México (SETRAVI)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal		1,542,071,938.69	1,482,915,216.65	96.2%	99.6%

Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo					
1	Obras de infraestructura de la Troncal 1 Centro, Tellez Tuzobús	342,990,000.00	342,990,000.00	100.0%	93.0%
2	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Sahagún Apan	2,695,000.00	2,695,000.00	100.0%	100.0%
3	Compra de Polígono para Ciudad del Conocimiento	34,500,000.00	34,500,000.00	100.0%	100.0%
4	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana	4,364,755.66	4,364,755.66	100.0%	100.0%
5	Construcción del Canal en el Barrio Nacoazari	5,461,951.83	5,461,951.83	100.0%	100.0%
6	Dren Pluvial Zona Norponiente Tizayuca	4,332,942.79	4,332,943.79	100.0%	100.0%
7	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana (Movimiento de postes)	505,626.23	485,244.34	96.0%	100.0%
8	Ampliación de la Línea de Media Tensión Parque Industrial Tizayuca	55,000.00	0.00	0.0%	100.0%
Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		394,905,276.51	394,829,895.62	100.0%	93.9%
34	Total proyectos a ser ejecutados con recursos del Fondo 2013	3,452,935,645.96	3,380,793,463.48	97.9%	93.2%



Fondo Metropolitano del Valle de México

Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2014

Al 30 de junio de 2015

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 30 jun 2015	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Proyecto Mexicable en Ecatepec	125,000,000.00	125,000,000.00	100.0%	75.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial en Villa del Carbón, y Pavimentación del segundo cuerpo del Libramiento en Villa del Carbón	92,172,305.43	92,172,305.43	100.0%	98.0%
3	Construcción del Libramiento Nicolás Romero - Isidro Fabela	85,538,185.50	85,538,185.50	100.0%	2.0%
4	Pavimentación del Libramiento La Venta - Ajoloapan en Hueyoxtlá	40,018,489.51	40,018,489.51	100.0%	17.0%
5	Pavimentación 1a. Etapa Av. Adolfo López Mateos en Chalco	29,692,938.21	29,692,938.21	100.0%	95.0%
6	Contraparte de Programas de Agua	234,474,952.64	234,474,952.64	100.0%	100.0%
7	Pavimentar, en una primera etapa, calles en colonias populares del Municipio de Acolman	31,161,282.94	31,161,282.94	100.0%	100.0%
8	Pavimentación en una primera etapa, del Circuito Vial Texcatlipoca, Crisantemos, Las Torres y Zona Industrial, en Chalco	34,862,183.61	17,006,435.47	48.8%	81.3%
9	Pavimentar, en una primera etapa, la Av. Las Torres, en el tramo Temamatla - Valle de Chalco, en Chalco	20,891,508.28	20,891,487.29	100.0%	36.0%
10	Reasfaltamiento de vialidades de la Comunidad Alborada	8,689,032.26	8,689,032.26	100.0%	100.0%
11	Pavimentación, en una primera etapa, de diversas calles de la colonia San Juan Tihuaca, Ejido Azotlán, Libertad e Independencia en Nicolás Romero	38,486,000.47	38,486,000.07	100.0%	97.0%
12	Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	58,570,027.29	49,937,233.84	85.3%	43.0%
13	1a. Etapa de la Construcción de la Red Vial Barrio de Cápula Delegación - Barrio de la Concepción, en Tepozotlán	80,754,553.18	80,754,553.18	100.0%	100.0%
14	Proyecto de Seguridad Integral	219,996,039.78	219,996,039.78	100.0%	100.0%
15	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Casas de Día para Adultos Mayores	5,600,000.00	5,600,000.00	100.0%	4.0%
16	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Guarderías	6,681,581.33	6,681,581.33	100.0%	4.0%
17	Pavimentación del Eje 8, a partir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México.	91,685,552.30	91,685,552.30	100.0%	87.0%
18	Terminación de la construcción de la Vialidad Barranca de Hueytlaco	238,543,034.33	238,543,034.33	100.0%	32.0%
19	Mejoramiento de Infraestructura Urbana y Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Edomex	22,126,006.56	22,126,006.56	100.0%	52.0%
20	Pavimentación de diversas calles del Municipio de Atizapán y Tultitlán	56,943,282.43	42,743,282.43	75.1%	97.0%
21	Construcción del acceso del entronque de la Carretera Federal México - Otumba, al Centro Santiago Tolman	81,470,080.67	81,470,080.67	100.0%	12.0%
22	Construcción de la Carretera Ecatzingo - Tochimilco	29,180,430.44	29,180,430.44	100.0%	12.0%
23	Construcción y/o Habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural - 2014	17,856,030.46	17,856,030.46	100.0%	60.0%
24	Construcción del distribuidor vial de la carretera México - Pachuca, a la altura de la localidad Ojo de Agua en Tecámac - 2014	16,080,766.13	16,080,766.13	100.0%	100.0%

25	Construcción del camino de acceso al Tecnopolis Esmeralda - 2014	50,951,241.38	0.00	0.0%	3.0%
26	Pavimentación del camino El polvorín (Niños Héroes); en el Barrio de San Bartolo - 2014	25,687,344.69	0.00	0.0%	20.0%
27	Pavimentar en una primera etapa, el tramo: Nexquipayac - Ixtapa - 2014	15,775,081.55	15,775,081.55	100.0%	10.0%
28	Construcción de Puente Vehicular y Rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. - 2014 (1a. Asignación)	30,919,054.73	6,272,323.72	20.3%	95.0%
29	Línea Metropolitana de Distribución de Agua Potable - 2014	9,999,678.94	9,999,678.94	100.0%	100.0%
30	Construcción de Drenaje en calle Pino, Col. Potrero del Rey	1,043,792.63	1,043,792.63	100.0%	100.0%
31	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotingo	11,814,675.55	0.00	0.0%	95.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:		1,812,665,133.22	1,658,876,577.61	91.5%	67.2%

Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal

1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	870,276,351.18	869,401,060.72	99.9%	99.6%
2	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	146,202,953.31	143,631,668.09	98.2%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	49,275,710.10	49,225,710.10	99.9%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal	20,000,000.00	19,981,146.80	99.9%	100.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Vial	99,971,087.14	99,871,751.00	99.9%	100.0%
6	Estrategia de Movilidad en Bicicleta (ecobici)	69,999,751.38	69,929,751.38	99.9%	100.0%
7	Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público - 2014	295,359,588.45	295,059,588.45	99.9%	100.0%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	99,175,261.61	99,076,086.35	99.9%	55.0%
9	Bases para la Implementación de un Sistema Avanzado de Gestión del Tránsito (Proyecto Centauro)	210,919,365.00	210,919,365.00	100.0%	1.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal:		1,861,180,068.17	1,857,096,127.89	99.8%	86.2%

Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo

1	Mantenimiento y conservación del Parque Industrial Tizayuca (3er etapa)	10,251,155.49	10,251,155.49	100.0%	100.0%
2	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera	19,500,000.00	18,883,860.78	96.8%	52.0%
3	Distribuidor Téllez	69,000,000.00	67,830,508.47	98.3%	88.0%
4	Contrucción Troncal Norte - Sur	120,000,000.00	120,000,000.00	100.0%	100.0%
5	Adquisición de reserva territorial	35,000,000.00	35,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Terminal Téllez - 2014	20,581,327.51	19,968,524.99	97.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo:		274,332,483.00	271,934,049.73	99.1%	93.6%

IMPORTE TOTAL DEL VALLE DE MÉXICO:

3,948,177,684.38	3,787,906,755.23	95.9%	78.0%
-------------------------	-------------------------	--------------	--------------

