



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

México D.F., a 19 de enero de 2016

LIC. JEANNIE CARRILLO VARGAS
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ESTRATEGIA
Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **28 inciso i**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 31 de marzo de 2015, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el "**Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México**", en el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2012
- II. Fondo 2013
- III. Fondo 2014
- IV. Fondo 2015



20 ENE 16.
VENERICA CASTRO B.

Mavel Arcegen
Arcegen
25 Enero 16
Recibi copias

Informe correspondiente al 4to. Trimestre del ejercicio 2015
Fondo Metropolitano del Valle de México

1

Con Anexos



I. FONDO 2012

4to. TRIMESTRE DE 2015

INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre fueron **\$894,663.67 (Ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 67/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de economías, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses y economías al fideicomiso **\$658,312.49 (Seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos doce pesos 49/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$236,351.18 (Doscientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y un pesos 18/100 M.N.)**. De este total **\$74,159.15 (Setenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve pesos 15/100 M.N.)** corresponden al mes de octubre; **77,735.43 (Setenta y siete mil setecientos treinta y cinco pesos 43/100 M.N.)** a noviembre; y **\$84,456.60 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 60/100 M.N.)** a diciembre.

EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$8,017,955.50 (Ocho millones diecisiete mil novecientos cincuenta y cinco pesos 50/100 M.N.)**, de los cuales **\$7,281,036.39 (Siete millones doscientos ochenta y un mil treinta y seis pesos 39/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

Informe correspondiente al 4to. Trimestre del ejercicio 2015
Fondo Metropolitano del Valle de México



DESEMBOLSOS FONDO 2012				
Gobierno del Distrito Federal	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Puente Vehicular en Calle cuauhtémoc - Río Verde, en Naucalpan	7,281,036.39	0.00	0.00	7,281,036.39
Estado de México	7,281,036.39	0.00	0.00	7,281,036.39
Gobierno del Estado de Hidalgo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Fondo 2012	7,281,036.39	0.00	0.00	7,281,036.39

Adicionalmente se pagaron en el periodo que se reporta: **\$78,178.69 (Setenta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos 69/100 M.N.)** por concepto de Honorarios Fiduciarios, **\$427.92 (Cuatrocientos veintisiete pesos 92/100 M.N.)** por concepto de Comisiones y Otros Gastos, además de que se efectuaron traspasos a otros Fondos, principalmente al Fondo 2014, por un monto de: **\$658,312.50 (Seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos doce pesos 50/100 M.N.)**.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2012 al 31 de diciembre de 2015 fue de **\$53,443,897.53 (Cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y siete pesos 53/100 M.N.)**.





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que todos los proyectos 2012 ya fueron contratados y en su mayoría concluidos, si bien algunos aún están en proceso de ejecución, aunque se estima se concluirán en el presente ejercicio. El avance físico ponderado es del 99%.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

II. FONDO 2013

4to. TRIMESTRE DE 2015

INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre fueron **\$1,726,489.28 (Un millón setecientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 28/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$913,335.38 (Novecientos trece mil trescientos treinta y cinco pesos 38/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$74,446.70 (Setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 70/100 M.N.)**. De este total, **\$26,148.28 (Veintiséis mil ciento cuarenta y ocho pesos 28/100 M.N.)** se generaron en octubre; **\$23,199.17 (Veintitrés mil ciento noventa y nueve pesos 17/100 M.N.)** en noviembre; y **\$25,099.25 (Veinticinco mil noventa y nueve pesos 25/100 M.N.)** en diciembre.

Se recibieron traspasos de otros Fondos por un monto de: **\$738,707.20 (Setecientos treinta y ocho mil setecientos siete pesos 20/100 M.N.)**.



EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2013 por **\$25,758,062.85** (Veinticinco millones setecientos cincuenta y ocho mil sesenta y dos pesos 85/100 M.N.), de los cuales **\$25,600,290.19** (Veinticinco millones seiscientos mil doscientos noventa pesos 19/100 M.N) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2013				
Gobierno del Distrito Federal	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc	9,098,205.58	0.00	0.00	9,098,205.58
Construcción del Mexicable en Ecatepec	0.00	0.00	16,502,084.61	16,502,084.61
Estado de México	9,098,205.58	0.00	0.00	25,600,290.19
Gobierno del Estado de Hidalgo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ampliación de la Línea de Media Tensión Parque Industrial Tizayuca		0.00		0.00
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Fondo 2013	9,098,205.58	0.00	0.00	25,600,290.19

Adicionalmente se pagaron en el periodo que se reporta: **\$156,357.38** (Ciento cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y siete pesos 38/100 M.N.) por concepto de Honorarios Fiduciarios, **\$1,415.28** (Un mil cuatrocientos quince pesos 28/100 M.N.) por concepto de Comisiones y Otros Gastos,.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2013 al 31 de diciembre de 2015 fue de: **\$5,465.30 (Cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.)**. El Fondo 2013 ha sido cerrado.

AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2013 se iniciaron en el mes de junio de 2013 (en el ejercicio 2012, la primera ministración ocurrió en el mes de febrero de 2012), la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, y si bien todos han sido contratados y la mayoría fueron concluidos, algunos se encuentran todavía en proceso de ejecución, sobre todo, aquellos a los que se les asignaron los intereses generados en 2014 y 2015. El avance físico ponderado del fondo es de 99.7%

Los proyectos financiados con los recursos del Fondo 2013, fueron capturados en el Sistema de Formato Único (antes PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

III. FONDO 2014

4to. TRIMESTRE DE 2015

INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre fueron **\$3,005,940.85 (Tres millones cinco mil novecientos cuarenta pesos 85/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por reintegros, reintegros de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses y economías al fideicomiso por un monto de: **\$2,013,689.83 (Dos millones trece mil seiscientos ochenta y nueve pesos 83/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$262,312.80 (Doscientos sesenta y dos mil trescientos doce pesos 80/100 M.N.)**. De este total, **\$112,121.34 (Ciento doce mil ciento veintinueve pesos 34/100 M.N.)** se generaron en octubre; **\$83,805.57 (Ochenta y tres mil ochocientos cinco pesos 55/100 M.N.)** en noviembre; y **\$66,385.89 (Sesenta y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos 89/100 M.N.)** en diciembre.

Finalmente, se recibieron traspasos entre fondos por un monto de: **\$729,938.22 (Setecientos veintinueve mil novecientos treinta y ocho pesos 22/100 M.N.)**.



EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2014 por **\$102,219,790.67 (Ciento dos millones doscientos diecinueve mil setecientos noventa pesos 67/100 M.N.)**, de los cuales **\$102,219,104.75 (Ciento dos millones trescientos seis mil setecientos noventa y dos pesos 88/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2014				
Gobierno del Distrito Federal	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc	8,571,485.08	0.00	0.00	8,571,485.08
Pavimentación de diversas calles del Municipio de Atizapán y Tultitlán	14,200,000.00	0.00	0.00	14,200,000.00
Pavimentación en una primera etapa, del Circuito Vial Texcatlipoca, Crisantemos, Las Torres y Zona Industrial, en Chalco	17,855,748.14	0.00	0.00	17,855,748.14
Construcción y/o Habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	0.00	7,259,946.36	7,479,160.47	14,739,106.83
Estudios y Proyectos Ejecutivos de la CAEM	0.00	0.00	2,848,886.15	2,848,886.15
Construcción del Mexicable en Ecatepec	0.00	0.00	43,673,370.08	43,673,370.08
Estado de México	40,627,233.22	7,259,946.36	54,001,416.70	101,888,596.28
Gobierno del Estado de Hidalgo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera	330,508.47	0.00	0.00	330,508.47
Estado de Hidalgo	330,508.47	0.00	0.00	330,508.47
Total del Fondo 2014	40,957,741.69	7,259,946.36	54,001,416.70	102,219,104.75

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2014 por **\$685.92 (Seiscientos ochenta y cinco pesos 92/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

Handwritten signature and initials.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2014 al 30 de septiembre de 2015 fue de **\$2,664.26 (Dos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 26/100 M.N.)**. El Fondo 2014 ha sido cerrado

AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2014 se iniciaron hasta el segundo semestre del ejercicio fiscal, la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio. Si bien todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2014, se estima que la mayoría de las mismas quedarán concluidas en el ejercicio 2015. El avance físico ponderado de los proyectos 2014 es de 93.6%.

C
B



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

IV. FONDO 2015

4to. TRIMESTRE DE 2015

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre fueron **\$1,819,684,756.61 (Un mil millones ochocientos diecinueve mil seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos 61/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por las ministraciones recibidas de parte de la Tesorería de la Federación correspondientes a los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015; reintegros de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Durante el trimestre, se recibieron ministraciones provenientes de la Tesorería de la Federación, correspondientes al ejercicio 2015, por un monto de **\$1,805,161,920.01 (Un mil ochocientos cinco millones ciento sesenta y un mil novecientos veinte pesos 01/100 M.N.)**.

Cabe señalar que a la fecha de la elaboración del presente informe, aún están pendientes de ministración recursos por parte de la Tesorería de la Federación, por un monto de **\$180,000,000.00 (Ciento ochenta millones de pesos 00/100 M.N.)**, así como el importe de las retenciones que por concepto de 1 al millar, la U.P.C.P. de la S.H.C.P. está efectuando a los recursos del Fondo 2015, o la confirmación de la retención, o el soporte de su entero a la Auditoría Superior de la Federación.





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

En el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$4,881,543.10 (Cuatro millones ochocientos ochenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos 10/100 M.N.).**

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$7,993,803.52 (Siete millones novecientos noventa y tres mil ochocientos tres pesos 52/100 M.N.).** De este total, **\$1,871,090.20 (Un millón ochocientos setenta y un mil noventa pesos 20/100 M.N.)** se generaron en octubre; **\$3,036,812.99 (Tres millones treinta y seis mil ochocientos doce pesos 99/100 M.N.)** en noviembre; y **\$3,085,900.33 (Tres millones ochenta y cinco mil novecientos pesos 90/100 M.N.)** en diciembre.

Se recibieron traspasos de recursos de otros fondos por un monto de: **\$1,647,489.98 (Un millón seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.).**

EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2015 por **\$1,344,304,266.42 (Un mil trescientos cuarenta y cuatro millones trescientos cuatro mil doscientos sesenta y seis pesos 42/100 M.N.),** de los cuales **\$1,344,303,456.58 (Un mil trescientos cuarenta y cuatro millones trescientos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 58/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:



DESEMBOLSOS FONDO 2015				
Gobierno del Distrito Federal	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en diversas vialidades	0.00	0.00	123,292,967.24	123,292,967.24
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	0.00	211,508,670.87	39,234,089.77	250,742,760.64
Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	0.00	330,000,000.00	219,450,000.00	549,450,000.00
Distrito Federal	0.00	541,508,670.87	381,977,057.01	923,485,727.88

Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Programas de Agua (Contraparte Estatal Apazu, Prossapys, Protar)	100,000,000.00	50,000,000.00	0.00	150,000,000.00
Reabiitación de la Av. Bordo Xochiaca	0.00	95,826,264.47	1,918,397.82	97,744,662.29
Estado de México	100,000,000.00	145,826,264.47	1,918,397.82	247,744,662.29

Gobierno del Estado de Hidalgo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco	3,461,914.16	0.00	0.00	3,461,914.16
Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	0.00	6,287,211.44		6,287,211.44
Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa.	0.00	19,700,456.22		19,700,456.22
Obras complementarias del Distribuidor Téllez	0.00	0.00	29,179,574.00	29,179,574.00
Obras complementarias de la Terminal Téllez	0.00	0.00	52,621,599.80	52,621,599.80
Boulevard Téllez	0.00	0.00	41,849,387.00	41,849,387.00
Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	0.00	0.00	19,972,923.79	19,972,923.79
Estado de Hidalgo	3,461,914.16	25,987,667.66	143,623,484.59	173,073,066.41
Total del Fondo 2015	103,461,914.16	713,322,603.00	527,518,939.42	1,344,303,456.58

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2015 por **\$809.84 (Ochocientos nueve pesos 84/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2015 al 31 de diciembre de 2015 fue de **\$1,847,257,563.49 (Un mil ochocientos cuarenta y siete millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y tres pesos 49/100 M.N.)**.

AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2015 se iniciaron hasta finales del mes de julio, la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio. Si bien todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2015; se estima que la mayoría de las mismas quedarán concluidas hasta finales del ejercicio 2016. El avance físico ponderado al cierre del Fondo 2015 al cierre del ejercicio 2015, es de: 57.8%.

Cabe mencionar que la Zona Metropolitana del Valle de México presentó la solicitud de recursos 2015 el pasado primero de abril del presente año, pero debido a la publicación de las nuevas Reglas de Operación del Fondo Metropolitano el 31 de marzo del 2015, que entre otras modificaciones, implementó el Sistema Evaluación de los Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23) para capturar la información correspondiente de los proyectos, y que su puesta en operación demoró hasta el mes de junio, presentando fallas en su operación, retrasó la eficiente ministración de los recursos conforme a lo solicitado por esta zona metropolitana.

Lamentablemente, la demora en la recepción de los recursos, no permitió iniciar oportunamente los procesos de licitación de las obras a financiarse con recursos del Fondo Metropolitano, lo que tendrá un severo impacto en la ejecución de las mismas.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Por otra parte, a la fecha de la elaboración del presente informe, aún se desconoce formalmente cuales fueron los proyectos aprobados por la SHCP.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Erick Hernández Cárdenas Rodríguez
Subsecretario Planeación Financiera
del Distrito Federal y Presidente
Suplente del Comité Técnico del Fondo
Metropolitano del Valle de México

Lic. José Luis Gómez Martínez
Director General de Inversión
del Estado de México y Presidente
Suplente del Comité Técnico del Fondo
Metropolitano del Valle de México

C.C.P. Lic. Joaquín Castillo Torres. Encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanza del Gobierno del Distrito Federal
Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo
Lic. Leticia Quezada Contreras. Subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal
Lic. José Alfredo Torres Martínez. Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México
Lic. Mirna Esmeralda Hernández Morales. Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo

Anexos: - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2012, 2013, 2014 y 2015 de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2015.
- Reportes de avances físicos y financieros al 4to. trimestre de 2015, de los fondos 2013, 2014 y 2015.

Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2013
Informe de avance físico y financiero

Avance de los proyectos al 31 de diciembre de 2015

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 31 de Dic. de 2015	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México	16,381,535.95	16,381,535.95	100.0%	100.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	22,695,462.91	22,695,462.91	100.0%	100.0%
3	Construcción de la Vialidad Mexiquense en el tramo Tultitlán - Autopista México Querétaro, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 2013	9,076,067.61	9,076,067.61	100.0%	100.0%
4	Proyectos de Desarrollo Social en la ZMMVM	6,289,544.42	6,289,544.42	100.0%	100.0%
5	Contraparte estatal Apazcu, Prossapys y Protar	184,717,728.65	184,717,728.65	100.0%	100.0%
6	Aportación del FIDEIEM para el proyecto del Mexibús	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%	100.0%
7	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	36,964,203.03	36,964,203.03	100.0%	100.0%
8	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Junta de Caminos del Estado de México	6,029,634.92	6,029,634.92	100.0%	100.0%
9	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Dirección General de Vialidad	18,765,226.86	18,765,226.86	100.0%	100.0%
10	Proyecto Metrocable	728,000,000.00	728,000,000.00	100.0%	100.0%
11	Equipos y Proyectos de Seguridad Integral 2013 (Centro de control de confianza)	28,255,577.65	28,255,577.65	100.0%	100.0%
12	Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
13	Proyecto de Centros Regionales de Procuración de Justicia	2,708,666.00	2,708,666.00	100.0%	100.0%
14	Reencarpetado del Boulevard 20 de Noviembre, tramo de Calle 5 de Febrero al Libramiento Norte, en Amecameca	19,416,905.31	19,416,905.31	100.0%	100.0%
15	Rehabilitación de la Av. Constituyentes del tramo Carretera Mexicazingo - Chapultepec a Colonia, en Chapultepec	10,100,000.00	10,100,000.00	100.0%	100.0%
16	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzingo	79,899,035.15	79,899,035.35	100.0%	95.0%
17	Sistemas de Videovigilancia	247,044,258.88	247,044,258.88	100.0%	100.0%
18	Puente en Vialidad Paralela al Emisor Poniente	17,206,765.25	17,206,765.25	100.0%	94.0%
19	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático - Nezahualcoyotl	4,881,567.35	4,881,567.35	100.0%	100.0%
20	Circuito Vial paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc	9,098,205.58	9,098,205.58	100.0%	50.0%
21	Construcción de Puente Vehicular y Rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. - 2014 (1a. Asignación)	3,380,445.04	3,380,445.04	100.0%	100.0%
Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de México		1,515,910,830.56	1,515,910,830.76	100.0%	99.4%
Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal					
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	631,083,250.47	631,083,250.47	100.0%	100.0%
2	Mejoramiento de Infraestructura Vial	545,779,883.24	545,779,883.21	100.0%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	149,996,276.96	149,996,276.96	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	67,441,388.80	67,441,388.80	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacán	17,375,087.39	17,375,087.39	100.0%	100.0%



[Handwritten signature]

7	Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Corredor Mazatik	72,882,203.18	72,882,203.18	100.0%	100.0%
9	Proyecto General para el Incremento de la Competitividad del Polígono Económico Productivo Ecosistema Merced	6,525,000.00	6,525,000.00	100.0%	100.0%
10	Trabajos de Infraestructura Hidráulica y Obras Complementarias en San Pedro Atapulco (SACM)	15,988,848.65	15,988,848.65	100.0%	100.0%
11	Estudio para la reestructuración de rutas de transporte público metropolitanas en el Valle de México (SETRAVI)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%

Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal

1,542,071,938.69 1,542,071,938.66 100.0% 100.0%

Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo

1	Obras de infraestructura de la Troncal 1 Centro, Tllez Tuzobús	342,990,000.00	342,990,000.00	100.0%	100.0%
2	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Sahagún Apan	2,695,000.00	2,695,000.00	100.0%	100.0%
3	Compra de Polígono para Ciudad del Conocimiento	34,500,000.00	34,500,000.00	100.0%	100.0%
4	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana	4,364,755.66	4,364,755.66	100.0%	100.0%
5	Construcción del Canal en el Barrio Nacoziari	5,461,951.83	5,461,951.83	100.0%	100.0%
6	Dren Pluvial Zona Norponiente Tizayuca	4,332,942.79	4,332,943.79	100.0%	100.0%
7	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana (Movimiento de postes)	505,626.23	505,623.23	100.0%	100.0%
8	Ampliación de la Línea de Media Tensión Parque Industrial Tizayuca	55,000.00	55,000.00	100.0%	100.0%

Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo

394,905,276.51 394,905,274.51 100.0% 100.0%

35	Total proyectos a ser ejecutados con recursos del Fondo 2013	3,452,888,045.76	3,452,888,043.93	100.0%	99.7%
----	---	-------------------------	-------------------------	---------------	--------------



[Handwritten signature]

Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2014

Al 31 de diciembre de 2015

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 31 Dic 2015	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Proyecto Mexicable en Ecatepec	168,673,670.08	168,673,670.08	100.0%	100.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial en Villa del Carbón, y Pavimentación del segundo cuerpo del Libramiento en Villa del Carbón	92,172,305.43	92,172,305.43	100.0%	99.0%
3	Construcción del Libramiento Nicolás Romero - Isidro Fabela	85,538,185.50	85,538,185.50	100.0%	66.0%
4	Pavimentación del Libramiento La Venta - Ajolapan en Hueypoxtla	40,018,489.51	40,018,489.51	100.0%	95.0%
5	Pavimentación 1a. Etapa Av. Adolfo López Mateos en Chalco	29,692,938.21	29,692,938.21	100.0%	100.0%
6	Contraparte de Programas de Agua	234,474,952.64	234,474,952.64	100.0%	100.0%
7	Pavimentar, en una primera etapa, calles en colonias populares del Municipio de Acolman	31,161,282.94	31,161,282.94	100.0%	100.0%
8	Pavimentación en una primera etapa, del Circuito Vial Texcatlipoca, Crisantemos, Las Torres y Zona Industrial, en Chalco	34,862,183.61	34,862,183.61	100.0%	89.0%
9	Pavimentar, en una primera etapa, la Av. Las Torres, en el tramo Temamatla - Valle de Chalco, en Chalco	20,891,487.29	20,891,487.29	100.0%	100.0%
10	Reencarpetamiento de vialidades de la Comunidad Alborada	8,689,032.26	8,689,032.26	100.0%	100.0%
11	Pavimentación, en una primera etapa, de diversas calles de la colonia San Juan Tihuaca, Ejido Azotlán, Libertad e Independencia en Nicolás Romero	38,486,000.47	38,486,000.07	100.0%	100.0%
12	Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	58,570,027.29	58,570,027.29	100.0%	100.0%
13	1a. Etapa de la Construcción de la Red Vial Barrio de Cápula Delegación - Barrio de la Concepción, en Tepotzotlán	80,754,553.18	80,754,553.18	100.0%	100.0%
14	Proyecto de Seguridad Integral	219,996,039.78	219,996,039.78	100.0%	100.0%
15	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Casas de Día para Adultos Mayores	5,600,000.00	5,600,000.00	100.0%	100.0%
16	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Guarderías	6,681,581.33	6,681,581.33	100.0%	100.0%
17	Pavimentación del Eje 8, a partir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México.	91,685,552.30	91,685,552.30	100.0%	95.0%
18	Terminación de la construcción de la Vialidad Barranca de Hueyeltaco	238,543,034.33	238,543,034.33	100.0%	100.0%
19	Mejoramiento de Infraestructura Urbana y Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Edomex	22,126,006.56	22,126,006.56	100.0%	70.0%
20	Pavimentación de diversas calles del Municipio de Atizapán y Tultitlán	56,943,282.43	56,943,282.43	100.0%	100.0%
21	Construcción del acceso del entronque de la Carretera Federal México - Otlumba, al Centro Santiago Tolman	81,470,080.67	81,470,080.67	100.0%	41.0%
22	Construcción de la Carretera Ecatepec - Tochimilco	29,180,430.44	29,180,430.44	100.0%	52.0%
23	Construcción y/o Habitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural - 2014	32,856,030.46	32,856,030.46	100.0%	90.0%
24	Construcción del distribuidor vial de la carretera México - Pachuca, a la altura de la localidad Ojo de Agua en Tecámac - 2014	16,080,766.13	16,080,766.13	100.0%	100.0%

25	Construcción del camino de acceso al Tecnopolo Esmeralda - 2014	232,221.88	232,221.88	100.0%	100.0%
26	Pavimentación del camino El polvorín (Niños Héroes); en el Barrio de San Bartolo - 2014	25,687,344.69	25,687,344.92	100.0%	90.0%
27	Pavimentar en una primera etapa, el tramo: Nexquipayac – Ixtapa - 2014	15,775,081.55	15,775,081.55	100.0%	100.0%
28	Constuccion de Puente Vehicular y Rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. - 2014 (1a. Asignación)	11,544,053.92	11,544,053.92	100.0%	100.0%
29	Línea Metropolitana de Distribución de Agua Potable - 2014	9,999,678.94	9,999,678.94	100.0%	100.0%
30	Construcción de Drenaje en calle Pino, Col. Potrero del Rey	1,043,792.63	1,043,792.63	100.0%	100.0%
31	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotingo	11,814,675.55	11,814,675.55	100.0%	95.0%
32	Círculo Vial paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc	8,571,485.08	8,571,485.08	100.0%	50.0%
33	Estudios y Proyectos Ejecutivos de la CAEM	2,848,886.15	2,848,886.15	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:		1,812,665,133.23	1,812,665,133.06	100.0%	93.4%

Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal

		1812665133	0.17	0.0	
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	854,654,555.46	854,654,555.46	100.0%	99.6%
2	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación de banquetas y guardarniques en diversas vialidades	145,756,407.33	145,756,407.33	100.0%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	49,275,710.10	49,275,710.10	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal	19,996,874.05	19,996,874.05	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Vial	99,971,087.14	99,971,087.14	100.0%	100.0%
6	Estrategia de Movilidad en Bicicleta (ecobicis)	69,999,751.38	69,999,751.38	100.0%	100.0%
7	Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público - 2014	295,359,588.45	295,359,588.45	100.0%	100.0%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	99,175,261.61	99,175,261.61	100.0%	100.0%
9	Bases para la Implementación de un Sistema Avanzado de Gestión del Tránsito (Proyecto Centauro)	210,919,365.00	210,919,365.00	100.0%	48.9%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal:		1,845,108,600.52	1,845,108,600.52	100.0%	93.2%

Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo

		0.00			
1	Mantenimiento y conservación del Parque Industrial Tizayuca (3er etapa)	10,251,155.49	10,251,155.49	100.0%	100.0%
2	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera	19,214,369.25	19,214,369.25	100.0%	80.0%
3	Distribuidor Téllez	67,830,508.47	67,830,508.47	100.0%	100.0%
4	Contrucción Troncal Norte - Sur	120,000,000.00	120,000,000.00	100.0%	100.0%
5	Adquisición de reserva territorial	35,000,000.00	35,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Terminal Téllez - 2014	19,968,524.99	19,968,524.99	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo:		272,264,558.20	272,264,558.20	100.0%	98.6%

IMPORTE TOTAL DEL VALLE DE MÉXICO:

3,930,038,291.95	3,930,038,291.78	100.0%	93.6%
-------------------------	-------------------------	---------------	--------------

Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de Proyectos a ser financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015

31 de diciembre de 2015

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 31 diciembre 2015	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Mexibús IV, Ecatepec - Límites del Distrito Federal, Segunda Etapa	472,000,000.00	196,000,000.00	41.5%	51.0%
2	Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México.	78,623,019.55	0.00	0.0%	51.0%
3	Distribuidor Vial Mario Colín – Toltecas para dar continuidad al Periférico Norte.	59,585,452.64	0.00	0.0%	50.0%
4	Modernización de Vía de Alimentación con Carretera Federal 57 (Río Córdoba, Conclusión).	22,769,995.87	0.00	0.0%	13.0%
5	Programas de Agua 2015	239,951,060.25	150,000,000.00	62.5%	85.0%
6	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos - 2015	24,388,930.26	0.00	0.0%	30.0%
7	Construir en una 1a. Etapa el Libramiento Apaxco - Tequixquiac	60,099,201.06	0.00	0.0%	23.0%
8	Auditorio Metropolitano en Ecatepec	342,361,274.20	0.00	0.0%	15.0%
9	Rehabilitación de la Av. Bordo de Xochiaca	97,742,662.29	97,744,662.29	100.0%	15.0%
10	Accesos para el Auditorio Metropolitano de Ecatepec	99,272,434.32	0.00	0.0%	5.0%
11	Construcción del Puente Vehicular del Mexibús Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata	285,658,913.89	0.00	0.0%	10.0%
12	Pavimentación del Eje 8, apartir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México - 2014	52,784,609.70	0.00	0.0%	10.0%
13	Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan - 2014	37,000,000.00	0.00	0.0%	5.0%
Subtotal proyectos propuestos para ser ejecutados por el Estado de México:		1,872,247,554.03	443,744,662.29	23.7%	34.5%

Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal

1	Centros de transferencia y sitios de disposición final	905,315,955.42	678,569,707.78	75.0%	93.3%
2	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	558,597,334.25	549,450,000.00	98.4%	100.0%
3	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	199,423,855.60	158,220,934.27	79.3%	72.8%
4	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes)	30,995,417.16	0.00	0.0%	0.0%
5	Mantenimiento de infraestructura urbana. Bosque de San Juan de Aragón	48,498,312.82	0.00	0.0%	0.0%
6	Rehabilitación de espacios públicos	27,839,725.54	0.00	0.0%	0.0%
7	Mejoramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	15,860,895.12	0.00	0.0%	0.0%
8	Mejoramiento de infraestructura urbana. Bosque de Chapultepec	94,955,342.41	0.00	0.0%	30.0%
9	Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici)	23,640,141.48	0.00	0.0%	30.0%
Subtotal proyectos propuestos para ser ejecutados por el Distrito Federal		1,905,126,979.80	1,366,240,642.05	72.8%	83.3%

Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo

1	Obras complementarias del Distribuidor Téllez	29,690,955.70	29,179,574.00	98.3%	27.0%
2	Obras complementarias de la Terminal Téllez	53,588,145.56	52,621,599.80	98.2%	82.0%
3	Boulevard Téllez	42,578,200.55	41,849,387.00	98.3%	51.0%
4	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a. Etapa)	48,548,267.36	0.00	0.0%	5.0%



5	Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huiztla - Tepojaco	3,465,414.16	3,461,914.16	99.9%	50.0%
6	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa	20,000,000.00	19,700,456.22	98.5%	25.0%
7	Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	20,000,000.00	19,972,923.79	99.9%	5.0%
8	Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	6,300,000.00	6,287,211.44	99.8%	40.0%
9	Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	33,592,952.64	33,558,952.64	99.9%	100.0%
10	Construcción de Distribuidos Vial y Boulevard de Acceso E. C. F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec 5ta. Etapa	4,240,000.00	0.00	0.0%	5.0%
11	Construcción del Colector Pluvial Téllez y carriles laterales. 1a. Etapa	21,655,851.56	0.00	0.0%	0.0%
12	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a Universidad Politécnica Metropolitana	9,737,248.51	0.00	0.0%	0.0%
Subtotal proyectos propuestos para ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		293,397,036.04	206,632,019.05	70.4%	42.3%
Total Cartera de Proyectos susceptibles de financiamiento con el Fondo Metropolitano 2015		4,070,771,569.87	2,036,617,323.39	50.0%	57.9%



3