



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**ARR**

México D.F., a 20 de abril de 2015

**LIC. ALONSO DE GORTARI RABIELA**  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD**  
**DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**PRESENTE**

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL O.D.F.  
06290  
2015 ABR 24 P 2:14  
ABRIANA  
OFICINA DEL SECRETARIO RECEPCIONADO  
**SM ALONSO**

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **28 inciso i**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 31 de marzo de 2015, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el **"Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México"**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2015.


El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2012
- II. Fondo 2013
- III. Fondo 2014
- IV. Fondo 2015



RECIBI 2 COPIAS  
VERONICA CASTAÑEDA  
23/04/15

Informe correspondiente al 1er. Trimestre del ejercicio 2015  
Fondo Metropolitano del Valle de México



## I. FONDO 2012

### 1er. TRIMESTRE DE 2015

#### INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el primer trimestre fueron **\$1,838,548.43 (Un millón ochocientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos 43/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de economías, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el periodo que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso **\$1,382,880.74 (Un millón trescientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta pesos 74/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$455,667.69 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete pesos 69/100 M.N.)**. De este total **\$157,752.20 (Ciento cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 20/100 M.N.)** corresponden al mes de enero; **\$136,893.40 (Ciento treinta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos 40/100 M.N.)** a febrero; y **\$161,022.09 (Ciento sesenta y un mil veintidós pesos 09/100 M.N.)** a marzo.

#### EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$4,284,806.76 (Cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos seis pesos 76/100 M.N.)**, de los cuales **\$4,127,980.17 (Cuatro millones ciento veintisiete mil novecientos ochenta 17/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:



<b>DESEMBOLSOS FONDO 2012</b>				
<b>Gobierno del Distrito Federal</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total</b>
Mejoramiento de Infraestructura Vial	2,997,904.00	0.00	0.00	2,997,904.00
<b>Distrito Federal</b>	<b>2,997,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,997,904.00</b>
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total</b>
Estudios, proyectos, equipamiento y supervisión y obra de Parque Ecológico en Melchor Ocampo	0.00	0.00	1,130,076.17	1,130,076.17
<b>Estado de México</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130,076.17</b>	<b>1,130,076.17</b>
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total</b>
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Fondo 2012</b>	<b>2,997,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130,076.17</b>	<b>4,127,980.17</b>

Adicionalmente se pagaron en el periodo que se reporta **\$134,790.84 (Ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa pesos 84/100 M.N.)** por concepto de Honorarios Fiduciarios, y **\$22,035.75 (Veintidós mil treinta y cinco pesos 75/100 M.N.)** por concepto de Comisiones y Otros Gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2012 al 31 de marzo de 2015 fue de **\$106,701,567.01 (Ciento seis millones setecientos un mil quinientos sesenta y siete pesos 01/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que todos los proyectos 2012 ya fueron contratados y en su mayoría concluidos, si bien algunos aún están en proceso de ejecución, aunque se estima se concluirán en el presente ejercicio. El avance físico ponderado es del 97%.



## II. FONDO 2013

### 1er. TRIMESTRE DE 2015

#### INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el primer trimestre fueron **\$4,404,738.49 (Cuatro millones cuatrocientos cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos 49/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$4,089,794.57 (Cuatro millones ochenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 57/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$314,943.92 (Trescientos catorce mil novecientos cuarenta y tres pesos 92/100 M.N.)**. De este total, **\$105,532.55 (Ciento cinco mil quinientos treinta y dos pesos 55/100 M.N.)** se generaron en enero; **\$97,190.41 (noventa y siete mil ciento noventa pesos 41/100 M.N.)** en febrero; y **\$112,220.96 (Ciento doce mil doscientos veinte pesos 96/100 M.N.)** en marzo.

#### EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2013 por **\$3,171,401.10 (Tres millones ciento setenta y un mil cuatrocientos un pesos 10/100 M.N.)**, de los cuales **\$3,170,358.32 (tres millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y ocho pesos 32/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:



DESEMBOLSOS FONDO 2013				
Gobierno del Distrito Federal	Enero	Febrero	Marzo	Total
Mejoramiento de Infraestructura Vial	691,087.40	0.00	0.00	691,087.40
<b>Distrito Federal</b>	<b>691,087.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,087.40</b>
Gobierno del Estado de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotzingo	0.00	0.00	2,479,270.92	2,479,270.92
<b>Estado de México</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,270.92</b>	<b>2,479,270.92</b>
Gobierno del Estado de Hidalgo	Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Fondo 2013</b>	<b>691,087.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,270.92</b>	<b>3,170,358.32</b>

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2013 por: **\$ 1,042.78 (Un mil cuarenta y dos pesos 78/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2013 al 31 de marzo de 2015 fue de **\$75,954,989.87 (Setenta y cinco millones novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos 48/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2013 se iniciaron en el mes de junio de 2013 (en el ejercicio 2012, la primera ministración ocurrió en el mes de febrero de 2012), la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, y si bien todos han sido contratados y la mayoría fueron concluidos, algunos se encuentran todavía en proceso de ejecución.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Los proyectos financiados con los recursos del Fondo 2013, fueron capturados en el Sistema de Formato Único (antes PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



### III. FONDO 2014

#### 1er. TRIMESTRE DE 2015

#### INGRESOS

En el ejercicio 2015, los ingresos acumulados durante el primer trimestre fueron **\$16,669,651.17 (Dieciséis millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 17/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$5,095,884.57 (Cinco millones noventa y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 57/100 M.N.)**. De este total, **\$2,501,188.19 (Dos millones quinientos un mil ciento ochenta y ocho pesos 19/100 M.N.)** se generaron en enero; **\$1,345,940.20 (Un millón trescientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos 20/100 M.N.)** en febrero; y **\$1,248,756.18 (Un millón doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos 18/100 M.N.)** en marzo.

Se reintegraron al fideicomiso **\$6,525,047.36 (seis millones quinientos veinticinco mil cuarenta y siete pesos 36/100 M.N.)** correspondientes al proyecto Programas de Agua 2014.

Adicionalmente, en el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$5,048,719.24 (Cinco millones cuarenta y ocho mil setecientos diecinueve pesos 24/100 M.N.)**.





## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2014 por **\$1,247,053,927.58** (Un mil doscientos cuarenta y siete millones cincuenta y tres mil novecientos veintisiete pesos 58/100 M.N.), de los cuales **\$1,247,053,200.29** (Un mil doscientos cuarenta y siete millones cincuenta y tres mil doscientos pesos 29/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2014				
Gobierno del Distrito Federal	Enero	Febrero	Marzo	Total
Estrategia de Movilidad en Bicicleta (ecobicis)	69,929,751.38	0.00	0.00	69,929,751.38
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en diversas vialidades	39,002,702.00	17,699,997.53	0.00	56,702,699.53
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda sección del Bosque de Chapultepec	99,076,086.35	0.00	0.00	99,076,086.35
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal	2,120,749.71	0.00	0.00	2,120,749.71
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	3,098,204.32	0.00	7,366.00	3,105,570.32
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	0.00	67,291,006.44	0.00	67,291,006.44
Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	0.00	295,059,588.45	0.00	295,059,588.45
Bases para la implementación de un Sistema Avanzado de Gestión de Tránsito (Proyecto Centauro)	0.00	0.00	210,919,365.00	210,919,365.00
<b>Distrito Federal</b>	<b>213,227,493.76</b>	<b>380,050,592.42</b>	<b>210,926,731.00</b>	<b>804,204,817.18</b>
Gobierno del Estado de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Terminación de la construcción de Viabilidad Barranca de Hueyeflaco	238,543,034.33	0.00	0.00	238,543,034.33
Pavimentación del Eje 8, a partir del eje 3 a la vía José López Portillo en el municipio de Coacalco, Estado de México	0.00	91,685,552.30	0.00	91,685,552.30
Reposición de pavimento mediante el procedimiento de reciclado de asfalto a un solo paso en caliente, en la Av. Ojo de Agua.	0.00	16,080,766.13	0.00	16,080,766.13
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias - Edomex.	0.00	0.00	10,154,883.65	10,154,883.65
<b>Estado de México</b>	<b>238,543,034.33</b>	<b>107,766,318.43</b>	<b>10,154,883.65</b>	<b>356,464,236.41</b>
Gobierno del Estado de Hidalgo	Enero	Febrero	Marzo	Total
Distribuidor Téllez	66,415,621.71	0.00	0.00	66,415,621.71
Terminal Téllez	0.00	19,968,524.99	0.00	19,968,524.99
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>66,415,621.71</b>	<b>19,968,524.99</b>	<b>0.00</b>	<b>86,384,146.70</b>
<b>Total del Fondo 2014</b>	<b>518,186,149.80</b>	<b>507,785,435.84</b>	<b>221,081,614.65</b>	<b>1,247,053,200.29</b>





Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2014 por **\$727.29 (Setecientos veintinueve pesos 29/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2014 al 31 de marzo de 2015 fue de **\$646,760,327.49 (Seiscientos cuarenta y seis millones setecientos sesenta mil trescientos veintisiete pesos 49/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2014 se iniciaron hasta el segundo semestre del ejercicio fiscal, la mayoría de los proyectos financiados con este recurso iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio. Si bien todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2014, se estima que la mayoría de las mismas quedarán concluidas en el ejercicio 2015.



#### **IV. FONDO 2015**

##### **1er. TRIMESTRE DE 2015**

Para asegurar una ministración oportuna de los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se llevó a cabo la Sesión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México. Asimismo, se llevaron a cabo Sesiones del Subcomité Técnico para Evaluación de Proyectos y del Comité Técnico del Fideicomiso F/685 del Fondo Metropolitano del Valle de México, ésta última celebrada el 28 de febrero de 2015 y en la que se definió la Cartera de Proyectos para el Fondo Metropolitano del Valle de México 2015, compilándose la documentación que hasta el ejercicio anterior se requirió para la solicitud de los recursos correspondientes.

Adicionalmente, el 31 de marzo de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, nuevas Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, que entre otras modificaciones, establece la implementación del Sistema Electrónico de los Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23), para la captura de información de los proyectos; en tanto no se cuente con dicho Sistema, se presentará la solicitud de recursos a la Unidad de Política y Control Presupuestario del mismo modo en que se ha hecho con anterioridad, procedimiento que ya se efectuó en virtud de que con fecha 1 de abril de 2015, se entregó en la UPCP de la SHCP la petición de recursos correspondiente al Fondo Metropolitano 2015.

Por lo anterior, no se reportan avances en las obras 2015, ni movimientos financieros dentro del Fideicomiso.



Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez**  
**Subsecretario Planeación Financiera**  
**del Distrito Federal y Presidente**  
**Suplente del Comité Técnico del Fondo**  
**Metropolitano del Valle de México**

**M. en A. Carlos Aportela Rodríguez**  
**Director General de Inversión**  
**del Estado de México y Presidente**  
**Suplente del Comité Técnico del Fondo**  
**Metropolitano del Valle de México**

C.C.P. Lic. Joaquín Castillo Torres. Encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México  
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal  
Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo  
Lic. José Nicolás Albarrán García. Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal  
Lic. José Alfredo Torres Martínez. Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México  
Lic. Alberto Meléndez Apodaca. Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo

**Anexos:** - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de los meses enero, febrero y marzo de 2015.  
- Reporte de avance físico y financiero al 1er. trimestre de 2015, de los fondos 2013 y 2014.

**Fondo Metropolitano del Valle de México  
Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2013  
Informe de avance físico y financiero**


Avance de los proyectos al 31 de marzo de 2015

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 31 de Dic. de 2014	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Comisión del Agua del Estado de México	19,197,764.43	16,381,535.95	85.3%	100.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial Ecatepec - Coacalco en la Vía José López Portillo en Coacalco	22,695,462.91	22,695,462.91	100.0%	100.0%
3	Construcción de la Vialidad Mexiquense en el tramo Tultitlán - Autopista México Querétaro, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 2013	9,076,067.61	9,076,067.61	100.0%	100.0%
4	Proyectos de Desarrollo Social en la ZMVM	6,289,544.42	6,289,544.42	100.0%	100.0%
5	Contraparte estatal Apazu, Prossaps y Protar	184,717,728.65	184,717,728.65	100.0%	100.0%
6	Aportación del FIDEIEM para el proyecto del Mexibús	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%	100.0%
7	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural	53,035,796.97	53,035,796.97	100.0%	90.0%
8	Estudios y Proyectos Ejecutivos para la Dirección General de Vialidad	15,265,226.86	15,265,226.86	100.0%	100.0%
9	Proyecto Metrocable	728,000,000.00	728,000,000.00	100.0%	55.0%
10	Equipos y Proyectos de Seguridad Integral 2013 (Centro de control de confianza)	28,255,577.65	28,255,577.65	100.0%	100.0%
11	Revestimiento del Río Coatepec	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
12	Proyecto de Centros Regionales de Procuración de Justicia	2,756,266.00	2,708,666.00	98.3%	100.0%
13	Reencarpetao del Boulevard 20 de Noviembre, tramo de Calle 5 de Febrero al Libramiento Norte, en Amecameca	19,416,905.31	19,416,905.31	100.0%	100.0%
14	Rehabilitación de la Av. Constituyentes del tramo Carretera Mexicliazingo - Chapultepec a Colonia, en Chapultepec	10,100,000.00	10,100,000.00	100.0%	100.0%
15	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotingo	79,899,035.15	79,899,035.35	100.0%	80.0%
16	Estudio para el proyecto de la Línea del Metro Chalco - La Paz	7,500,000.00	0.00	0.0%	61.0%
17	Sistemas de Videovigilancia	237,624,406.36	200,000,000.00	84.2%	100.0%
18	Puente en Vialidad Paralela al Emisor Poniente	17,206,765.25	17,206,765.25	100.0%	94.0%
19	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático - Nezahualcoyotl	5,000,000.00	0.00	0.0%	100.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de México</b>		<b>1,511,036,547.57</b>	<b>1,458,048,312.93</b>	<b>96.5%</b>	<b>78.3%</b>

**Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal**

Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal		Monto autorizado al 31 de Dic. de 2014	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	631,083,250.47	625,121,019.71	99.1%	100.0%
2	Mejoramiento de Infraestructura Vial	545,779,883.24	486,619,438.60	89.2%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	149,996,276.96	149,999,999.56	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	67,441,388.80	67,441,388.80	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacan	17,375,087.39	17,375,087.39	100.0%	98.3%
7	Actualización del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0%	96.7%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Corredor Mazanik	72,882,203.18	72,882,203.18	100.0%	92.5%

20 ABR. 2015



9	Proyecto General para el Incremento de la Competitividad del Polígono Económico Productivo Ecosistema Mercedes	6,525,000.00	6,525,000.00	100.0%	100.0%
10	Trabajos de Infraestructura Hidráulica y Obras Complementarias en San Pedro Atlapulco (SACM)	15,988,848.65	15,988,848.65	100.0%	100.0%
11	Estudio para la reestructuración de rutas de transporte público metropolitanas en el Valle de México (SETRAVI)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal</b>		<b>1,542,071,938.69</b>	<b>1,476,952,985.89</b>	<b>95.8%</b>	<b>99.6%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo</b>					
1	Obras de infraestructura de la Troncal 1 Centro, Tllez Tuzobus	342,990,000.00	342,990,000.00	100.0%	93.0%
2	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Sahagún Apan	2,695,000.00	2,695,000.00	100.0%	100.0%
3	Compra de Polígono para Ciudad del Conocimiento	34,500,000.00	34,500,000.00	100.0%	100.0%
4	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana	5,906,193.81	4,364,755.66	73.9%	100.0%
5	Construcción del Canal en el Barrio Nacozeni	5,461,951.83	5,461,951.83	100.0%	100.0%
6	Dren Pluvial Zona Norponiente Tizayuca	4,332,942.79	4,332,943.79	100.0%	100.0%
7	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana (Movimiento de postes)	505,626.23	485,244.34	96.0%	100.0%
8	Ampliación de la Línea de Media Tensión Parque Industrial Tizayuca	55,000.00	0.00	0.0%	100.0%
<b>Total proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>396,446,714.66</b>	<b>394,829,895.62</b>	<b>99.6%</b>	<b>93.8%</b>
35	<b>Total proyectos a ser ejecutados con recursos del Fondo 2013</b>	<b>3,449,555,200.92</b>	<b>3,329,831,194.44</b>	<b>96.5%</b>	<b>89.6%</b>



Fondo Metropolitano del Valle de México

Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2014

Al 31 de marzo de 2015

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Saldo al 31 de diciembre de 2014	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Proyecto Mexicable en Ecatepec	125,000,000.00	125,000,000.00	100.0%	55.0%
2	Construcción del Distribuidor Vial en Villa del Carbón, y Pavimentación del segundo cuerpo del Libramiento en Villa del Carbón	92,172,305.43	92,172,305.43	100.0%	98.0%
3	Construcción del Libramiento Nicolás Romero - Isidro Fabela	85,538,185.50	85,538,185.50	100.0%	2.0%
4	Pavimentación del Libramiento La Venta - Ajoloapan en Hueyoxtlá	40,018,489.51	40,018,489.51	100.0%	8.0%
5	Pavimentación 1a. Etapa Av. Adolfo López Mateos en Chalco	29,692,938.21	29,692,938.21	100.0%	95.0%
7	Contraparte de Programas de Agua	234,474,952.64	234,474,952.64	100.0%	93.0%
8	Pavimentar, en una primera etapa, calles en colonias populares del Municipio de Acolman	31,161,282.94	15,757,034.58	50.6%	98.0%
9	Pavimentación en una primera etapa, del Circuito Vial Texcatlipoca, Crisantemos, Las Torres y Zona Industrial, en Chalco	34,862,183.61	17,006,435.47	48.8%	60.0%
10	Pavimentar, en una primera etapa, la Av. Las Torres, en el tramo Temamatla - Valle de Chalco, en Chalco	20,891,508.28	15,000,000.00	71.8%	36.0%
11	Reencarpamiento de vialidades de la Comunidad Alborada	8,689,032.26	8,689,032.26	100.0%	100.0%
12	Pavimentación, en una primera etapa, de diversas calles de la colonia San Juan Tihuaca, Ejido Azotlán, Libertad e Independencia en Nicolás Romero	38,486,000.47	38,486,000.07	100.0%	67.0%
13	Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	58,570,027.29	49,937,233.84	85.3%	36.0%
14	1a. Etapa de la Construcción de la Red Vial Barrio de Cápula Delegación - Barrio de la Concepción, en Tepetzotlán	80,754,553.18	0.00	0.0%	20.0%
15	Proyecto de Seguridad Integral	220,063,103.84	0.00	0.0%	82.0%
16	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Casas de Día para Adultos Mayores	5,600,000.00	0.00	0.0%	2.0%
17	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una Red de Guarderías	6,681,581.33	0.00	0.0%	2.0%
18	Pavimentación del Eje 8, a partir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México.	91,685,552.30	91,685,552.30	100.0%	70.0%
19	Terminación de la construcción de la Vialidad Barranca de Hueyetlaco	238,543,034.33	238,543,034.33	100.0%	13.0%
20	Mejoramiento de Infraestructura Urbana y Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Edomex	22,126,006.56	10,154,883.65	45.9%	50.0%
21	Pavimentación de diversas calles del Municipio de Atizapán y Tuititlán	56,943,282.43	42,743,282.43	75.1%	60.0%
22	Construcción del acceso del entronque de la Carretera Federal México - Otumba, al Centro Santiago Tolman	81,470,080.67	0.00	0.0%	5.0%
23	Construcción de la Carretera Ecatzingo - Tochimilco	29,180,430.44	29,180,430.44	100.0%	10.0%
24	Construcción y/o Rehabilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural - 2014	17,856,039.46	0.00	0.0%	40.0%
25	Construcción del distribuidor vial de la carretera México - Pachuca, a la altura de la localidad Ojo de Agua en Tecamac - 2014	16,080,766.13	16,080,766.13	100.0%	100.0%

27	Construcción del camino de acceso al Tecnopolio Esmeralda - 2014	50,951,241.38	0.00	0.0%	3.0%
31	Pavimentación del camino El polvorín (Niños Héroes); en el Barrio de San Bartolo - 2014	25,687,344.69	0.00	0.0%	2.0%
32	Pavimentar en una primera etapa, el tramo: Nexquipayac - Ixtapa - 2014	15,775,081.55	0.00	0.0%	2.0%
33	Construcción de Puente Vehicular y Rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. - 2014 (1a. Asignación)	6,272,323.72	0.00	0.0%	2.0%
34	Línea Metropolitana de Distribución de Agua Potable - 2014	9,999,678.94	0.00	0.0%	100.0%
35	Construcción de Drenaje en calle Pino, Col. Potrero del Rey	1,043,792.63	0.00	0.0%	100.0%
36	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca en Jilotingo	11,814,675.55	0.00	0.0%	80.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:</b>		<b>1,788,085,475.27</b>	<b>1,180,160,556.79</b>	<b>66.0%</b>	<b>51.2%</b>

<b>Obras a ser ejecutadas por el Distrito Federal</b>					
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	875,286,895.01	859,248,697.06	98.2%	86.0%
2	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	147,700,000.00	146,364,796.09	99.1%	100.0%
3	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	50,000,000.00	49,225,710.12	98.5%	100.0%
4	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias del Distrito Federal	20,000,000.00	19,981,146.80	99.9%	81.0%
5	Mejoramiento de Infraestructura Vial	100,000,000.00	99,871,751.00	99.9%	100.0%
6	Estrategia de Movilidad en Bicicleta (ecobici)	70,000,000.00	69,929,751.38	99.9%	100.0%
7	Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público - 2014	300,000,000.00	295,059,588.45	98.4%	16.0%
8	Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Segunda Sección del Bosque de Chapultepec	99,175,261.61	99,076,086.35	99.9%	1.0%
9	Bases para la Implementación de un Sistema Avanzado de Gestión del Tránsito (Proyecto Centauro)	210,919,365.00	210,919,365.00	100.0%	1.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Distrito Federal:</b>		<b>1,873,081,521.62</b>	<b>1,849,676,892.25</b>	<b>98.8%</b>	<b>63.4%</b>

<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo</b>					
1	Mantenimiento y conservación del Parque Industrial Tizayuca (3er etapa)	10,251,155.49	9,909,432.72	96.7%	100.0%
2	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera	19,500,000.00	18,883,860.78	96.8%	40.0%
3	Distribuidor Téllez	69,000,000.00	66,415,621.71	96.3%	20.0%
4	Contrucción Troncal Norte - Sur	120,000,000.00	120,000,000.00	100.0%	42.0%
5	Adquisición de reserva territorial	35,000,000.00	35,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Terminal Téllez - 2014	20,581,327.51	19,968,524.99	97.0%	55.0%
7	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a la Universidad Politécnica Metropolitana - 2014	1,239,226.32	0.00	0.0%	2.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo:</b>		<b>275,571,709.32</b>	<b>270,177,440.20</b>	<b>98.0%</b>	<b>46.7%</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL VALLE DE MÉXICO:</b>		<b>3,936,738,706.21</b>	<b>3,300,014,889.24</b>	<b>83.8%</b>	<b>56.7%</b>