



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ARR

30 ENE 2017

UNIDAD DE CONTROL DE
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

Ciudad de México, a 20 de enero de 2017

LIC. ADRIANA DE LEÓN PAZ
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE



En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **29 inciso i**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 29 de enero de 2016, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el **"Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México"**, en el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2012
- II. Fondo 2015
- III. Fondo 2016

*Recibi 2 copias
Armando Salguero
25/01/2017*

Los Fondos 2013 y 2014 ya fueron ministrados en su totalidad a los proyectos autorizados, motivo por el cual no se presentan en este Informe.





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

I. FONDO 2012

4to. TRIMESTRE DE 2016

INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre para el Fondo 2012 fueron de **\$329,695.38 (Trescientos veintinueve mil seiscientos noventa y cinco pesos 38/100 M.N.)**, cuya composición está dada principalmente por los intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos, en el período que se reporta se depositaron intereses y economías al fideicomiso por **\$133,907.87 (Ciento treinta y tres mil novecientos siete pesos 87/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$195,787.51 (Ciento noventa y cinco mil setecientos ochenta y siete pesos 51/100 M.N.)**. De este total \$94,522.99 (Noventa y cuatro mil quinientos veintidós pesos 99/100 M.N.) corresponden al mes de octubre; \$46,839.23 (Cuarenta y seis mil ochocientos treinta y nueve pesos 23/100 M.N.) a noviembre; y \$54,425.29 (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco pesos 29/100 M.N.) a diciembre.

EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2012 por **\$114'512,662.71 (Ciento catorce millones quinientos doce mil seiscientos sesenta y dos pesos 71/100 M.N.)**.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Del total de egresos, **\$113'220,275.78** (Ciento trece millones doscientos veinte mil doscientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2012				
Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Sistemas de videovigilancia	73,968,264.85	0.00	14,817,870.59	88,786,135.44
Reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación	24,434,140.34	0.00	0.00	24,434,140.34
Total	98,402,405.19	0.00	14,817,870.59	113,220,275.78
Total del Fondo 2012	98,402,405.19	0.00	14,817,870.59	113,220,275.78

Se reportan también **\$450,512.14** (Cuatrocientos cincuenta mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.) por Honorarios Fiduciarios, y **458.88** (Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N.) de comisiones y otros gastos; adicionalmente, se efectuaron Traspasos a otros Fondos por un monto de **\$841,405.59** (Ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos cinco pesos 59/100 M.N.).

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2012 al 31 de diciembre de 2016 fue de **\$0.00** (Cero pesos 00/100 M.N.).

AVANCE DE OBRAS

Al término del ejercicio 2016 se reporta la conclusión de la totalidad de los proyectos 2012, por lo que se procede a la cancelación de la cuenta de cheques e inversiones relativa a este Fondo. Por tal motivo, el Fondo 2012 dejará de reportarse en los Informes subsecuentes.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

II. FONDO 2015 4to. TRIMESTRE DE 2016

INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre de 2016 para el Fondo 2015 fueron de **\$767,540.84 (Setecientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta pesos 84/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de economías, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados, los depósitos de economías y de intereses ascendieron a **\$95,692.83 (Noventa y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos 83/100 M.N.)**.

Se reportan también rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión por **\$671,848.01 (Seiscientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 01/100 M.N.)**. De este monto, \$242,316.50 (Doscientos cuarenta y dos mil trescientos dieciséis pesos 50/100 M.N.) se generaron en octubre; \$218,465.57 (Doscientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 57/100 M.N.) en noviembre; y \$211,065.94 (Doscientos once mil sesenta y cinco pesos 94/100 M.N.) en diciembre.

Como se ha mencionado anteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo el monto correspondiente al uno al millar del monto total asignado al Fondo Metropolitano del Valle de México.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2015 por **\$42'103,445.47** (Cuarenta y dos millones ciento tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 47/100 M.N.).

Del total de egresos, **\$42'102,893.71** (Cuarenta y dos millones ciento dos mil ochocientos noventa y tres pesos 71/100 M.N.), corresponde al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2015				
Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México	6,927,795.71	0.00	0.00	6,927,795.71
Construir en una 1a. Etapa el Libramiento Apaxco - Tequixquiac	0.00	0.00	18,615,978.73	18,615,978.73
Total	6,927,795.71	0.00	18,615,978.73	25,543,774.44
Gobierno de la Ciudad de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Centros de transferencia y sitios de disposición final D.F. 2015	5,852,615.92	0.00	0.00	5,852,615.92
Mejoramiento de infraestructura urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	7,104,878.36	0.00	0.00	7,104,878.36
Mejoramiento de infraestructura urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	9,776.99	0.00	0.00	9,776.99
Total	12,967,271.27	0.00	0.00	12,967,271.27
Fiduciario	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Actualización 2016 del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México	841,232.00	0.00	2,750,616.00	3,591,848.00
Total	841,232.00	0.00	2,750,616.00	3,591,848.00
Total del Fondo 2015	20,736,298.98	0.00	21,366,594.73	42,102,893.71



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Se reportaron erogaciones en el Fondo 2015 por **\$551.76 (Quinientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.)** por Comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2015 al 31 de diciembre de 2016 fue de **\$51'138,605.13 (Cincuenta y un millones ciento treinta y ocho mil seiscientos cinco pesos 13/100 M.N.)**.

AVANCE DE OBRAS

Todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2015 y al 31 de diciembre del presente se ha ministrado el 99.6 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 90.2 por ciento, los cuales se presentan a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015

31 de diciembre de 2016

Obras ejecutadas por el Estado de México	Monto autorizado al 31 de diciembre	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1 Mexibús IV, Ecatepec - Límites del Distrito Federal, Segunda Etapa	472,000,000.00	472,000,000.00	100.0%	75.0%
2 Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México.	78,623,019.55	74,488,159.55	94.7%	89.0%
3 Distribuidor Vial Mario Colín – Toltecas para dar continuidad al Periférico Norte.	39,785,452.64	39,785,452.64	100.0%	86.0%
4 Modernización de Vía de Alimentación con Carretera Federal 57 (Río Córdoba, Conclusión).	1,229,928.00	1,229,928.00	100.0%	100.0%
5 Programas de Agua 2015	239,951,060.25	239,951,060.25	100.0%	100.0%
6 Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos - 2015	24,398,930.26	24,398,930.26	100.0%	70.0%
7 Construir en una 1a. Etapa el Libramiento Apaxco - Tequiquiac	77,915,179.61	77,915,179.59	100.0%	100.0%
8 Construcción del Auditorio Metropolitano	277,638,423.17	277,638,423.17	100.0%	40.0%
9 Rehabilitación de la Av. Bordo de Xochiaca	97,744,662.29	97,744,662.29	100.0%	63.0%
10 Construcción del Puente Vehicular del Mexbús Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata	285,658,913.89	285,658,913.89	100.0%	90.0%
11 Pavimentación del Eje 8, apartir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México	52,784,609.70	52,784,609.70	100.0%	100.0%
12 Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	37,000,000.00	37,000,000.00	100.0%	100.0%
13 Retención 1 al millar Edomex	1,692,093.25	1,692,093.25	100.0%	100.0%
Reintegro de recursos a la TESOFE	10,650,009.49	10,650,009.49	100.0%	100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de México	1,697,072,282.10	1,692,937,422.08	99.8%	78.1%



Obras ejecutadas por la Ciudad de México		Monto autorizado al 31 de diciembre 2016	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Centros de transferencia y sitios de disposición final	905,315,955.42	905,315,955.42	100.0%	100.0%
2	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	550,000,000.00	550,000,000.00	100.0%	100.0%
3	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	199,423,855.60	199,423,855.60	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes)	30,995,417.16	30,995,417.16	100.0%	100.0%
5	Mantenimiento de infraestructura urbana. Bosque de San Juan de Aragón	48,498,312.82	48,449,812.82	100.0%	99.0%
6	Rehabilitación de espacios públicos	27,839,725.54	27,839,725.54	100.0%	100.0%
7	Mejoramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	15,860,895.12	15,860,895.12	100.0%	100.0%
8	Mejoramiento de infraestructura urbana. Bosque de Chapultepec	94,955,342.41	94,955,342.41	100.0%	100.0%
9	Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici)	23,640,141.48	23,640,141.48	100.0%	100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por la Ciudad de México		1,896,529,645.55	1,896,481,145.55	100.0%	100.0%
Obras ejecutadas por el Estado de Hidalgo		Monto autorizado al 31 de diciembre 2016	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Obras complementarias del Distribuidor Téllez	29,690,955.70	29,690,955.70	100.0%	100.0%
2	Obras complementarias de la Terminal Téllez	53,588,145.56	53,533,245.56	99.9%	100.0%
3	Boulevard Téllez	42,578,200.55	42,578,200.55	100.0%	100.0%
4	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a. Etapa)	48,548,267.36	48,499,719.09	99.9%	100.0%
5	Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco	3,465,414.16	3,461,914.16	99.9%	100.0%
6	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa	20,000,000.00	19,980,000.00	99.9%	100.0%
7	Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	20,000,000.00	19,980,000.00	99.9%	100.0%
8	Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	6,300,000.00	6,293,700.00	99.9%	100.0%
9	Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	33,592,952.64	33,558,952.64	99.9%	100.0%
10	Construcción de Distribuidos Vial y Boulevard de Acceso E. C. F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec 5ta. Etapa	4,240,000.00	4,235,760.00	99.9%	100.0%
11	Construcción del Colector Pluvial Téllez y carriles laterales, 1a. Etapa	21,655,851.56	21,635,851.56	99.9%	100.0%
12	Obra de Infraestructura Vial para el acceso a Universidad Politécnica Metropolitana	9,737,248.51	0.00	0.0%	100.0%
Retención 1 al millar Estado de Hidalgo			283,659.78		100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de Hidalgo		293,397,036.04	283,731,959.04	96.7%	100.0%
Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México		11,002,464.00	8,251,848.00	75.0%	75.0%
Total Cartera de Proyectos financiada con el Fondo Metropolitano 2015		3,898,001,427.69	3,881,402,374.67	99.6%	90.2%



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

II. FONDO 2016

4to. TRIMESTRE DE 2016

INGRESOS

Respecto al Fondo 2016, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre de 2016 fueron de **\$2,961'373,228.27 (Dos mil novecientos sesenta y un millones trescientos setenta y tres mil doscientos veintiocho pesos 27/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de capital, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados, los depósitos de capital y de intereses ascendieron a **\$2,953'777,975.00 (Dos mil novecientos cincuenta y tres millones setecientos setenta y siete mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**.

Se reportan en el periodo traspaso de otros fondos por **\$2'134,365.59 (Dos millones ciento treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco pesos 59/100 M.N.)**, así como rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión por **\$5'460,887.68 (Cinco millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.)**. De este monto, \$727,507.28 (Setecientos veintisiete mil quinientos siete pesos 28/100 M.N.) se generaron en octubre; \$1'507,417.26 (Un millón quinientos siete mil cuatrocientos diecisiete pesos 26/100 M.N.) en noviembre; y \$3'225,963.14 (Tres millones doscientos veinticinco mil novecientos sesenta y tres pesos 14/100 M.N.) en diciembre.

De la misma forma que en el Fondo 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo el monto correspondiente al uno al millar del monto ministrado a la fecha del Fondo Metropolitano del Valle de México.



EGRESOS

Durante el cuarto trimestre de 2016, se registraron erogaciones en el Fondo 2016 por **\$1,323'876,955.16** (Un mil trescientos veintitrés millones ochocientos setenta y seis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 16/100 M.N.).

Del total de egresos, **\$1,323'855,135.44** (Un mil trescientos veintitrés millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y cinco pesos 44/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2016				
Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	0.00	0.00	37,202,490.22	37,202,490.22
Construcción del distribuidor vial Héroes III	0.00	0.00	69,342,935.30	69,342,935.30
Puente vehicular Av. Presidente Juárez - Abraham Lincoln	0.00	0.00	33,647,494.07	33,647,494.07
Estudio Origen - Destino de la ZMVM	0.00	0.00	44,454,298.20	44,454,298.20
Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	0.00	0.00	32,103,199.20	32,103,199.20
Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlan (2a etapa)	0.00	0.00	18,788,729.66	18,788,729.66
Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas	0.00	0.00	30,665,018.27	30,665,018.27
Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	0.00	0.00	64,555,488.04	64,555,488.04
Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	0.00	0.00	16,124,527.35	16,124,527.35
Total	0.00	0.00	346,884,180.31	346,884,180.31



Gobierno de la Ciudad de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Centros de transferencia y sitios de disposición final D.F. 2015	120,719,861.29	199,223,134.39	401,860,507.10	721,803,502.78
Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016	0.00	0.00	88,970,508.70	88,970,508.70
Mejoramiento de infraestructura urbana - Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades	0.00	0.00	18,880,417.97	18,880,417.97
Total	120,719,861.29	199,223,134.39	401,860,507.10	829,654,429.45
Gobierno del Estado de Hidalgo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	0.00	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00
Construcción del Boulevard Tizayuca	0.00	0.00	7,915,711.69	7,915,711.69
Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	0.00	0.00	67,032,189.49	67,032,189.49
Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamamiento Tolcayuca)	0.00	0.00	19,868,624.50	19,868,624.50
Total	0.00	0.00	147,316,525.68	147,316,525.68
Total del Fondo 2016	120,719,861.29	199,223,134.39	896,061,213.09	1,323,855,135.44

Se reportaron erogaciones en el Fondo 2016 por **\$21,551.40** (Veintiún mil quinientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.) por Comisiones y otros gastos.



CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2016 al 31 de diciembre de 2016 fue de **\$1,681'473,274.63 (Un mil seiscientos ochenta y un millones cuatrocientos setenta y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 63/100 M.N.)**.

AVANCE DE OBRAS

Al 31 de diciembre de 2016 se ha ministrado el 32.8 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 36.1 por ciento, los cuales se presentan a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México

Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016

31 de diciembre de 2016

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto asignado al 15 diciembre de 2016	Monto ministrado ^{1/}	% Ministrado	Avance Físico
1 Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	230,797,681.11	16,355,325.03	7.1%	80.0%
2 Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	252,534,848.00	252,534.85	0.1%	5.0%
3 Construcción de la Línea Metropolitana	211,385,948.57	0.00	0.0%	59.0%
4 Estudio Origen - Destino de la ZMVM	88,997,594.00	44,543,295.79	50.0%	50.0%
5 Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas	61,391,427.96	30,726,409.70	50.1%	55.0%
6 Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlan (2a etapa)	47,018,842.98	18,835,748.50	40.1%	90.0%
7 Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	64,270,669.07	32,745,905.89	50.9%	25.0%
8 Construcción del distribuidor vial Héroes III	173,530,869.13	69,516,466.17	40.1%	0.0%
9 Puente vehicular Av. Presidente Juárez - Abraham Lincoln	67,362,350.50	33,714,856.42	50.0%	7.0%
10 Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac	30,000,000.00	30,000.00	0.1%	50.0%
11 Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo	19,620,804.50	19,620.80	0.1%	100.0%
12 Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	94,887,692.79	64,650,375.73	68.1%	1.0%
13 Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	93,099,324.86	37,295,589.54	40.1%	42.0%
14 Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	396,000,000.00	396,000.00	0.1%	5.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:	1,830,898,053.47	349,082,128.44	19.1%	30.5%



Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México		Monto asignado al 15 diciembre de 2016	Monto ministrado ^{1/}	% Ministrado	Avance Físico
1	Rehabilitación de espacios públicos "Jardín de las Artes Gráficas"	55,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
2	Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	50,000,000.00	50,000.00	0.1%	0.0%
3	Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	100,000,000.00	100,000.00	0.1%	0.0%
4	Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades	20,000,000.00	18,900,417.97	94.5%	99.0%
5	Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016	89,820,000.00	89,060,328.70	99.2%	100.0%
6	Mejoramiento urbano en el corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes	150,000,000.00	150,000.00	0.1%	0.0%
7	Obras de pavimentación de vialidades	437,904,838.00	0.00	0.0%	0.0%
8	Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016	815,000,000.00	722,618,502.78	88.7%	97.4%
9	Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	42,500,000.00	42,500.00	0.1%	0.0%
10	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo	25,000,000.00	25,000.00	0.1%	0.4%
11	Mejoramiento urbano en el corredor Zaragoza	150,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
12	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	2,500,000.00	2,500.00	0.1%	0.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México		1,937,724,838.00	830,949,249.45	42.9%	46.6%
Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo		Monto asignado al 15 diciembre de 2016	Monto ministrado ^{1/}	% Ministrado	Avance Físico
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa-Pavimentación)	23,311,824.95	23,311.82	0.1%	0.0%
2	Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	134,064,378.98	67,166,253.87	50.1%	0.0%
3	Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E. C. F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamiento Tolcayuca)	39,708,833.39	19,908,333.33	50.1%	0.0%
4	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	20,000,000.00	14,020,000.00	70.1%	0.0%
5	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	20,000,000.00	14,020,000.00	70.1%	0.0%
6	Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	35,266,590.66	24,535,266.59	69.6%	0.0%
7	Construcción del Boulevard Tizayuca	11,308,159.55	7,927,019.85	70.1%	0.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		283,659,787.53	147,600,185.47	52.0%	0.0%
Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016		4,052,282,679.00	1,327,446,949.30	32.8%	36.1%

^{1/} La SHCP retuvo el monto equivalente al uno al milar de cada proyecto aprobado

Cabe mencionar que a la fecha del presente informe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha ministrado la totalidad de los recursos solicitados, por medio del Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23).

3



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez
Subsecretario de Planeación Financiera
de la Ciudad de México y Presidente
Suplente del Comité Técnico del Fondo
Metropolitano del Valle de México

M. en A. Tomás Valladares Maldonado
Director de Administración de Fondos y
Fideicomisos del Estado de México y
Presidente Suplente del Comité
Técnico del Fondo Metropolitano del
Valle de México

C.C.P. Lic. Joaquín Castillo Torres. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanza del Gobierno de la Ciudad de México
Dra. Delia Yesica Blancas Hidalgo. Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo
Lic. Leticia Quezada Contreras. Subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México
Lic. José Alfredo Torres Martínez. Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México
Lic. Lamán Carranza Ramírez. Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo

Anexos: - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2012, 2015 y 2016 de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2016.