



México D.F., a 20 de abril de 2016

LIC. JEANNIE CARRILLO VARGAS  
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ESTRATEGIA  
Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
PRESENTE

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **29 inciso i**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 29 de enero de 2016, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el **"Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México"**, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2012
- II. Fondo 2015
- III. Fondo 2016

Los Fondos 2013 y 2014 ya fueron ministrados en su totalidad, y si bien presentaron algunos movimientos, estos serán transferidos en el 2do. Trimestre.



## I. FONDO 2012

1er. TRIMESTRE DE 2016

### INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el primer trimestre para el Fondo 2012 fueron de **\$3'110,286.46 (Tres millones ciento diez mil doscientos ochenta y seis pesos 46/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el depósito de economías, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se depositaron intereses y economías al fideicomiso por **\$2'770,557.12 (Dos millones setecientos setenta mil quinientos cincuenta y siete pesos 12/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$276,127.75 (Doscientos setenta y seis mil ciento veintisiete pesos 75/100 M.N.)**. De este total **\$79,897.17 (Setenta y nueve mil ochocientos noventa y siete pesos 17/100 M.N.)** corresponden al mes de enero; **\$92,229.63 (Noventa y dos mil doscientos veintinueve pesos 63/100 M.N.)** a febrero; y **\$104,000.95 (Ciento cuatro mil pesos 95/100 M.N.)** a marzo.

### EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$7'259,795.33 (Siete millones doscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y cinco pesos 33/100 M.N.)**, de los cuales **\$5'607,736.62 (Cinco millones seiscientos siete mil**

setecientos treinta y seis pesos 62/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2012				
<b>Gobierno de la Ciudad de México</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total</b>
Mejoramiento de la infraestructura urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines	2,237,640.00	0.00	0.00	2,237,640.00
<b>Total</b>	<b>2,237,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,237,640.00</b>
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total</b>
Construcción de la tercera etapa de la Av. Las Cruces (Municipio de Atlautla)	0.00	0.00	3,299,600.79	3,299,600.79
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,299,600.79</b>	<b>3,299,600.79</b>
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total</b>
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo	70,495.83	0.00	0.00	70,495.83
<b>Total</b>	<b>70,495.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,495.83</b>
<b>Total del Fondo 2012</b>	<b>2,308,135.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,299,600.79</b>	<b>5,607,736.62</b>

Adicionalmente se pagaron en el periodo que se reporta **\$234,597.94 (Doscientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y siete pesos 94/100 M.N.)** por concepto de Honorarios Fiduciarios, **\$386.69 (Trescientos ochenta y seis pesos 69/100 M.N.)** por concepto de Comisiones y Otros Gastos, además de que se efectuaron traspasos a otros Fondos por un monto de **\$1'417,074.08 (Un millón cuatrocientos diecisiete mil setenta y cuatro pesos 08/100 M.N.)**.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2012 al 31 de marzo de 2015 fue de **\$49'294,388.65 (Cuarenta y nueve millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y ocho pesos 65/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que todos los proyectos 2012 ya fueron contratados y en su mayoría concluidos, si bien algunos aún están en proceso de ejecución, aunque se estima se concluirán en el presente ejercicio.





## II. FONDO 2015

### 1er. TRIMESTRE DE 2016

#### INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el primer trimestre de 2016 para el Fondo 2015 fueron de **\$26'218,400.28 (Veintiséis millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos pesos 28/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el depósito de economías, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Los depósitos de economías y de intereses ascendieron a **\$19'700,640.58 (Diecinueve millones setecientos mil seiscientos cuarenta pesos 58/100)**, de los cuales **\$3'790,559.19 (Tres millones setecientos noventa mil quinientos cincuenta y nueve pesos 19/100)** corresponden a intereses.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$6'517,759.70 (Seis millones quinientos diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 70/100 M.N.)**. De este total, **\$2'550,873.26 (Dos millones quinientos cincuenta mil ochocientos setenta y tres pesos 26/100 M.N.)** se generaron en enero; **\$2'072,147.89 (Dos millones setenta y dos mil ciento cuarenta y siete pesos 89/100 M.N.)** en febrero; y **\$1'894,738.55 (Un millón ochocientos noventa y cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos 55/100 M.N.)** en marzo.

No se recibieron traspasos de otros fondos durante el periodo que se informa.



Cabe señalar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo el monto correspondiente al uno al millar del monto total asignado al Fondo Metropolitano del Valle de México.

## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2015 por **\$1,022'506,269.33 (Un mil veintidós millones quinientos seis mil doscientos sesenta y nueve pesos 33/100 M.N.)**, de los cuales **\$1,022'505,335.73 (Un mil veintidós millones quinientos cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 73/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2015				
Gobierno de la Ciudad de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Mejoramiento de la infraestructura urbana - Mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	10,395,995.91			10,395,995.91
Centros de transferencia y sitios de disposición final	212,956,260.43	12,235,965.42	90,562.06	225,282,787.91
Mantenimiento de infraestructura urbana - Bosque de San Juan de Aragón	48,449,812.82			48,449,812.82
Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici)	23,616,501.34			23,616,501.34
Mejoramiento de infraestructura urbana. Bosque de Chapultepec	94,860,342.41			94,860,342.41
Mejoramiento de infraestructura urbana - Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	41,002,921.33			41,002,921.33
Mejoramiento de la infraestructura urbana - Rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes)	30,636,141.34			30,636,141.34
Rehabilitación de espacios públicos		27,811,905.32		27,811,905.32
<b>Total</b>	<b>461,917,975.58</b>	<b>40,047,870.74</b>	<b>90,562.06</b>	<b>502,056,408.38</b>



Gobierno del Estado de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Construcción de puentes peatonales en el Estado de México	51,244,002.93			51,244,002.93
Programa de Agua 2015	20,000,000.00	20,000,000.00		40,000,000.00
Distribuidor vial Mario Colin - Tótecas para dar continuidad al Periférico Norte	39,785,452.64			39,785,452.64
Construir en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta del municipio (Ejido Santa Cruz del Monte y San Sebastián) con la parte baja (San Sebastián, La Era y la Cabecera municipal)		37,000,000.00		37,000,000.00
Reasignación de recursos del Fondo 2015, reintegro a la Tesorería de la Federación (Programa de Agua 2015)		10,048,939.75		10,048,939.75
Reasignación de recursos del Fondo 2015, reintegro a la Tesorería de la Federación (Mejoramiento de infraestructura urbana - Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos 2015)		601,069.74		601,069.74
Construcción del puente vehicular del Mexibus Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata			285,658,913.89	285,658,913.89
Modernización de vía de alimentación con Carretera Federal 57 (Río Córdoba)			1,229,928.00	1,229,928.00
<b>Total</b>	<b>111,029,455.57</b>	<b>67,650,009.49</b>	<b>286,888,841.89</b>	<b>465,568,306.95</b>
Gobierno del Estado de Hidalgo	Enero	Febrero	Marzo	Total
Mantenimiento y conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a Etapa)	48,499,719.09			48,499,719.09
Boulevard Téllez		728,813.55		728,813.55
Obras complementarias del Distribuidor Téllez		511,381.70		511,381.70
Obras complementarias de la Terminal Téllez		912,645.76		912,645.76
Construcción de Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E C F México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 5ta etapa	4,228,060.30			4,228,060.30
<b>Total</b>	<b>52,727,779.39</b>	<b>2,152,841.01</b>	<b>0.00</b>	<b>54,880,620.40</b>
<b>Total del Fondo 2015</b>	<b>625,675,210.54</b>	<b>109,850,711.24</b>	<b>286,979,403.95</b>	<b>1,022,505,335.73</b>

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2015 por **\$933.60 (Novecientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2015 al 31 de marzo de 2016 fue de **\$850'969,694.44 (Ochocientos cincuenta millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 44/100 M.N.)**.



**AVANCE DE OBRAS**

Todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2015, se ha ministrado el 78.7% de los recursos y el avance físico ponderado de los proyectos 2015 es de 68.0%.

Fondo Metropolitano del Valle de México

Cartera de Proyectos a ser financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015

31 de marzo de 2016

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto autorizado al 31 diciembre 2015	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1 Mexibus IV - Ecatepec - Límites del Distrito Federal - Segunda Etapa	472,000,000.00	196,000,000.00	41.5%	51.0%
2 Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México	76,292,828.27	51,244,002.93	67.2%	52.0%
3 Distribuidor Vial Mario Colín - Tliltepec para dar continuidad al Periférico Norte	37,136,607.75	39,785,452.64	107.1%	70.0%
4 Modernización de Vía de Alimentación con Carretera Federal 57 (Río Córdoba - Conclusión)	21,540,000.00	1,229,928.00	5.7%	14.0%
5 Programas de Agua 2015	239,951,060.25	190,000,000.00	79.2%	85.0%
6 Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos - 2015	24,398,930.26	0.00	0.0%	33.0%
7 Construir en una 1a Etapa el Libramiento Apaxco - Tequixquiac	59,299,200.86	0.00	0.0%	33.0%
8 Auditorio Metropolitano en Ecatepec	277,636,423.17	0.00	0.0%	22.0%
9 Rehabilitación de la Av. Bordo de Xochiaca	97,742,662.29	97,744,662.29	100.0%	86.0%
10 Construcción del Puente Vehicular del Mexibus Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata	285,658,913.89	285,658,913.89	100.0%	12.0%
11 Pavimentación del Eje 8, apartir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México - 2014	52,784,609.70	0.00	0.0%	41.0%
12 Construir en una primera etapa un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades en la parroquia y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan - 2014	37,000,000.00	37,000,000.00	100.0%	44.0%
<b>Subtotal proyectos propuestos para ser ejecutados por el Estado de México:</b>	<b>1,681,443,236.44</b>	<b>898,662,959.75</b>	<b>53.4%</b>	<b>40.3%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México</b>				
1 Centros de transferencia y sitios de disposición final	905,315,955.42	903,852,495.69	99.8%	94.8%
2 Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	550,000,000.00	549,450,000.00	99.9%	98.4%
3 Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	199,423,855.60	199,223,855.60	99.9%	96.3%
4 Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes)	30,995,417.16	30,636,141.34	98.8%	98.6%
5 Mantenimiento de infraestructura urbana - Bosque de San Juan de Aragón	48,498,312.82	48,449,812.82	99.9%	14.0%
6 Rehabilitación de espacios públicos	27,839,725.54	27,811,905.32	99.9%	20.0%
7 Mejoramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	15,860,895.12	10,395,995.91	65.5%	65.5%
8 Mejoramiento de infraestructura urbana - Bosque de Chapultepec	94,955,342.41	94,860,342.41	99.9%	60.0%
9 Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici)	23,640,141.48	23,616,501.34	99.9%	100.0%
<b>Subtotal proyectos propuestos para ser ejecutados por la Ciudad de México</b>	<b>1,896,529,645.55</b>	<b>1,888,297,050.43</b>	<b>99.6%</b>	<b>91.0%</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo</b>				
1 Obras complementarias del Distribuidor Téllez	29,690,955.70	29,690,955.70	100.0%	95.0%
2 Obras complementarias de la Terminal Téllez	53,588,145.56	53,533,245.56	99.9%	99.0%
3 Boulevard Téllez	42,578,200.55	42,578,200.55	100.0%	84.0%
4 Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a. Etapa)	48,548,267.36	48,499,719.09	99.9%	60.0%
5 Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco	3,465,414.16	3,461,914.16	99.9%	97.0%
6 Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa	20,000,000.00	19,700,456.22	98.5%	80.0%
7 Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	20,000,000.00	19,972,923.79	99.9%	50.0%
8 Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	6,300,000.00	6,287,211.44	99.8%	35.0%
9 Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	33,592,952.64	33,558,952.64	99.9%	100.0%
10 Construcción de Distribuidos Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec 5ta Etapa	4,240,000.00	4,228,060.30	99.7%	35.0%
11 Construcción del Colector Pluvial Téllez y carriles laterales 1a. Etapa	21,655,851.56	0.00	0.0%	13.0%
12 Obra de infraestructura Vial para el acceso a Universidad Politécnica Metropolitana	3,737,248.51	0.00	0.0%	18.0%
<b>Subtotal proyectos propuestos para ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>	<b>293,397,036.04</b>	<b>261,511,639.45</b>	<b>89.1%</b>	<b>77.7%</b>
<b>Total Cartera de Proyectos susceptibles de financiamiento con el Fondo Metropolitano 2015</b>	<b>3,871,369,918.03</b>	<b>3,048,471,649.63</b>	<b>78.7%</b>	<b>68.0%</b>



### III. FONDO 2016

#### 1er. TRIMESTRE DE 2016

A la fecha de entrega del presente Informe, se han realizado sesiones del Subcomité Técnico para la Evaluación de Proyectos y del Comité Técnico del Fideicomiso No. 685 "Fondo Metropolitano del Valle de México", esta última celebrada el 15 de marzo de 2015 y en la que fue definida la Cartera de Proyectos para el Fondo Metropolitano del Valle de México correspondiente al ejercicio 2016. En este sentido, el 21 de abril del presente, se realizará la Primera Sesión en 2016 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, donde será avalada la Cartera presentada en la sesión más reciente del citado Comité Técnico.

De manera informativa, sujeta a la aprobación del Consejo mencionada en el párrafo que antecede, hacemos de su conocimiento la Cartera de Proyectos para el ejercicio 2016.

Fondo Metropolitano del Valle de México  
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto inicial asignado
1	Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	240 000 000.00
2	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	110 000 000.00
3	Construcción de la Línea Metropolitana (Cadenamiento 14+000 al 17+000) Ex Hacienda San Felipe - Boulevard de las Flores y 19+001 al 21+000 Av. Malaquias Buitrón - Av. Mexiquense	250 000 000.00
4	Estudio Origen - Destino de la ZMVM	100 000 000.00
5	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas	99 000 000.00
6	Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuauttlan (2a etapa)	70 000 000.00
7	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	65 000 000.00
8	Construcción del distribuidor vial Héroes III	200 000 000.00
9	Puente vehicular Av. Presidente Juárez - Abraham Lincoln	150 000 000.00
10	Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac	30 000 000.00
11	Proyectos Ejecutivos para la construcción de Distribuidores Viales en la Av. José López Portillo	20 000 000.00
12	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	95 000 000.00
13	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	110 000 000.00
14	Construcción de puente deprimido en avenida Adolfo López Mateos y avenida Universidad, en Naucalpan.	201,898,053.47
15	Construcción de puente deprimido en avenida Adolfo López Mateos con la Calle Lauro Aguirre.	90 000 000.00
	<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:</b>	<b>1,830,898,053.47</b>



<b>Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México</b>		
1	Rehabilitación de espacios públicos Jardín de las Artes Gráficas	55,000,000.00
2	Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	50,000,000.00
3	Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	100,000,000.00
4	Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades	20,000,000.00
5	Rehabilitación de banquetas, guarniciones, mobiliario urbano y parapetos 2016	210,000,000.00
6	Rehabilitación a fuentes urbanas	25,000,000.00
7	Mejoramiento urbano en los corredores Zaragoza e Insurgentes	300,000,000.00
8	Obras de pavimentación de vialidades	317,724,838.00
9	Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016	815,000,000.00
10	Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	45,000,000.00
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México</b>		<b>1,937,724,838.00</b>
<b>Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo</b>		
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa - Pavimentación)	23,550,000.00
2	Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	145,372,538.53
3	Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa	39,737,249.00
4	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	20,000,000.00
5	Construcción de Boulevard Eje Oriente - Poniente 3a. Etapa	20,000,000.00
6	Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	35,000,000.00
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>283,659,787.53</b>
<b>Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016:</b>		<b>4,052,282,679.00</b>

Por lo anterior, no se reportan avances en las obras 2016, ni movimientos financieros dentro del Fideicomiso.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez**  
Subsecretario de Planeación Financiera  
de la Ciudad de México y Presidente  
Suplente del Comité Técnico del Fondo  
Metropolitano del Valle de México

**Lic. José Luis Gómez Martínez**  
Director General de Inversión del  
Estado de México y Presidente  
Suplente del Comité Técnico del Fondo  
Metropolitano del Valle de México



C.C.P. Lic. Joaquín Castillo Torres, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México  
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanza del Gobierno de la Ciudad de México  
Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo  
Lic. Leticia Quezada Contreras, Subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México  
Lic. José Alfredo Torres Martínez, Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México  
Lic. Lic. José Fermín Garrido Baños, Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo

**Anexos:** - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2012 y 2015 de los meses enero, febrero y marzo de 2016