

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017

LIC. ADRIANA DE LEÓN PAZ
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE



En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 71 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 31 de enero de 2017, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el “**Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México**”, en el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2015
- II. Fondo 2016
- III. Fondo 2017





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

I. FONDO 2015

3er. TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el tercer trimestre de 2017 para el Fondo 2015 fueron de **\$323,581.17 (Trescientos veintitrés mil quinientos ochenta y un pesos 17/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de economías, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados, durante el periodo no se reportó ningún monto en el rubro de depósitos de economías y de intereses.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$323,581.17 (Trescientos veintitrés mil quinientos ochenta y un pesos 17/100 M.N.)**. De este total, \$110,846.83 (Ciento diez mil ochocientos cuarenta y seis pesos 83/100 M.N.) corresponden al mes de julio; \$110,920.57 (Ciento diez mil novecientos veinte pesos 57/100 M.N.) en agosto; y \$101,813.77 (Ciento un mil ochocientos trece pesos 77/100 M.N.) en septiembre.

0



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2015 por **\$3,438.24** (Tres mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 24/100 M.N.) de los cuales **\$3,000.00** (Tres mil pesos 00/100 M.N.) son gastos asociados a la Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, y **\$438.24** (Cuatrocientos treinta y ocho pesos 24/100 M.N.) correspondientes al pago de comisiones e impuestos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2015 al 30 de septiembre de 2017 fue de **\$22,577,549.79** (Veintidós millones quinientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 79/100 M.N.).

AVANCE DE OBRAS

Al cierre del Tercer Trimestre de 2017 se ha ministrado el 99.7 por ciento de los recursos y el avance físico ponderado de los proyectos es de 97.2 por ciento de los proyectos 2015, tal como se muestra a continuación:



Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015

30 de septiembre de 2017

| Obras ejecutadas por el Estado de México | | Monto autorizado al 30 septiembre 2017 | Monto ministrado a la fecha | % Ministrado | Avance Físico |
|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Mexbús IV, Ecatepec - Límites del Distrito Federal, Segunda Etapa | 472,000,000.00 | 472,000,000.00 | 100.0% | 78.0% |
| 2 | Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México. | 78,623,019.55 | 78,626,019.55 | 100.0% | 94.0% |
| 3 | Distribuidor Vial Mario Colín – Toltecas para dar continuidad al Periférico Norte | 57,324,088.11 | 57,324,088.11 | 100.0% | 100.0% |
| 4 | Modernización de Vía de Alimentación con Carretera Federal 57 (Río Córdoba, Conclusión). | 1,229,928.00 | 1,229,928.00 | 100.0% | 100.0% |
| 5 | Programas de Agua 2015 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 100.0% | 100.0% |
| 6 | Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos - 2015 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 100.0% | 100.0% |
| 7 | Construir en una 1a. Etapa el Libramiento Apaxco - Tequiquiac | 77,915,179.61 | 77,915,179.59 | 100.0% | 100.0% |
| 8 | Construcción del Auditorio Metropolitano | 277,484,115.07 | 277,484,115.07 | 100.0% | 100.0% |
| 9 | Rehabilitación de la Av. Bordo de Xochiaca | 97,744,662.29 | 97,744,662.29 | 100.0% | 99.0% |
| 10 | Construcción del Puente Vehicular del Mexbús Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata | 289,118,211.92 | 289,118,211.92 | 100.0% | 99.8% |
| 11 | Pavimentación del Eje 8, apartir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México | 52,784,609.70 | 52,784,609.70 | 100.0% | 100.0% |
| 12 | Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 100.0% | 100.0% |
| 13 | Retención 1 al millar Edomex | 1,692,093.25 | 1,692,093.25 | 100.0% | 100.0% |
| Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de México | | 1,717,915,907.50 | 1,717,918,907.48 | 100.0% | 93.6% |
| Obras ejecutadas por la Ciudad de México | | Monto autorizado al 30 septiembre 2017 | Monto ministrado a la fecha | % Ministrado | Avance Físico |
| 1 | Centros de transferencia y sitios de disposición final | 905,315,955.42 | 905,315,955.42 | 100.0% | 100.0% |
| 2 | Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | 100.0% | 100.0% |
| 3 | Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación de banquetas y guarderías en diversas vialidades | 199,423,855.60 | 199,423,855.60 | 100.0% | 100.0% |
| 4 | Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes) | 30,995,417.16 | 30,995,417.16 | 100.0% | 100.0% |
| 5 | Mantenimiento de infraestructura urbana - Bosque de San Juan de Aragón | 48,498,312.82 | 48,498,312.82 | 100.0% | 100.0% |
| 6 | Rehabilitación de espacios públicos | 27,839,725.54 | 27,839,725.54 | 100.0% | 100.0% |
| 7 | Mejoramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias | 15,860,895.12 | 15,860,895.12 | 100.0% | 100.0% |
| 8 | Mejoramiento de infraestructura urbana - Bosque de Chapultepec | 94,955,342.41 | 94,955,342.41 | 100.0% | 100.0% |
| 9 | Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici) | 23,640,141.48 | 23,640,141.48 | 100.0% | 100.0% |
| Subtotal proyectos ejecutados por la Ciudad de México | | 1,896,529,645.55 | 1,896,481,145.55 | 100.0% | 100.0% |
| Obras ejecutadas por el Estado de Hidalgo | | Monto autorizado al 30 septiembre 2017 | Monto ministrado a la fecha | % Ministrado | Avance Físico |
| 1 | Obras complementarias del Distribuidor Téllez | 29,690,955.70 | 29,690,955.70 | 100.0% | 100.0% |
| 2 | Obras complementarias de la Terminal Téllez | 53,588,145.56 | 53,533,245.56 | 99.9% | 100.0% |
| 3 | Boulevard Téllez | 42,578,200.55 | 42,578,200.55 | 100.0% | 100.0% |
| 4 | Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a. Etapa) | 48,548,267.36 | 48,499,719.09 | 99.9% | 100.0% |
| 5 | Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco | 3,465,414.16 | 3,461,914.16 | 99.9% | 100.0% |
| 6 | Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa | 20,000,000.00 | 19,980,000.00 | 99.9% | 100.0% |
| 7 | Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa | 20,000,000.00 | 19,980,000.00 | 99.9% | 100.0% |
| 8 | Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca | 6,300,000.00 | 6,293,700.00 | 99.9% | 100.0% |
| 9 | Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento | 33,592,952.64 | 33,558,952.64 | 99.9% | 100.0% |
| 10 | Construcción de Distribuidores Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec Sta. Etapa | 4,240,000.00 | 4,235,760.00 | 99.9% | 100.0% |
| 11 | Construcción del Colector Pluvial Téllez y canales laterales, 1a Etapa | 21,655,851.56 | 21,635,851.56 | 99.9% | 100.0% |
| 12 | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Toluca | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0% | 100.0% |
| Retención 1 al millar Estado de Hidalgo | | | 0.00 | 0.0% | 100.0% |
| Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de Hidalgo | | 285,169,787.53 | 283,448,299.26 | 99.4% | 100.0% |
| Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México | | 18,488,890.87 | 8,251,848.00 | 44.6% | 95.0% |
| Total Cartera de Proyectos financiada con el Fondo Metropolitano 2015 | | 3,918,094,231.45 | 3,906,100,200.29 | 99.7% | 97.2% |

II. FONDO 2016
3er. TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS

Respecto al Fondo 2016, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre de 2017 fueron de **\$19,594,453.81 (Diecinueve millones quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 81/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de capital, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados, los depósitos de economías y de intereses ascendieron a **\$18,007,151.84 (Dieciocho millones siete mil ciento cincuenta y un pesos 84/100 M.N.)**.

Se reportan en el periodo rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión por **\$1,587,301.97 (Un millón quinientos ochenta y siete mil trescientos un pesos 97/100 M.N.)**. De este monto, \$654,060.95 (seiscientos cincuenta y cuatro mil sesenta pesos 95/100 M.N.) se generaron en julio; \$586,187.72 (quinientos ochenta y seis mil ciento ochenta y siete pesos 72/100 M.N.) en agosto; y \$347,053.30 (trecientos cuarenta y siete mil quinientos treinta pesos 30/100 M.N.) en septiembre.

↻

EGRESOS

Durante el tercer trimestre de 2017, se registraron erogaciones en el Fondo 2016 por **\$68,764,959.42** (sesenta y ocho millones setecientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve pesos 42/100 M.N.).

Del total de egresos, **\$68,524,768.39** (sesenta y ocho millones quinientos veinticuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos 39/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

| DESEMBOLSOS FONDO 2016 | | | | |
|--|-------|------------|------------|------------|
| Gobierno del Estado de México | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
| Proyectos ejecutivos para la construcción de pasos superiores vehiculares en la Av. José López Portillo. | 0.00 | 19,620.80 | 0.00 | 19,620.80 |
| Rehabilitación y construcción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala. | 0.00 | 93,099.32 | 0.00 | 93,099.32 |
| Contraparte programas de agua 2016 (Circuito Metropolitano de agua Potable) | 0.00 | 32,281.14 | 0.00 | 32,281.14 |
| Rehabilitación de la carretera Lecheria-Cuautitlan (2a etapa). | 0.00 | 47,018.84 | 0.00 | 47,018.84 |
| Construcción del distribuidor vial Héroes III. | 0.00 | 173,530.87 | 0.00 | 173,530.87 |
| Proyecto ejecutivo de la ampliación del sistema Mexibus I de Ojo de agua a Tecámac. | 0.00 | 29,218.80 | 0.00 | 29,218.80 |
| Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca-2a Etapa. | 0.00 | 64,270.67 | 0.00 | 64,270.67 |
| Distribuidor vial Mario Collin -Toltecas. | 0.00 | 76,521.82 | 0.00 | 76,521.82 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Estudio Origen - Destino de la ZMVM. | 0.00 | 88,997.60 | 0.00 | 88,997.60 |
| Puente vehicular Av. presidente Juárez - Abraham Lincoln. | 0.00 | 33,647,494.07 | 0.00 | 33,647,494.07 |
| Total | 0.00 | 34,272,053.93 | 0.00 | 34,272,053.93 |

| Gobierno de la Ciudad de México | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Mejoramiento urbano del Corredor Insurgentes-Glorieta de Insurgentes | 2,543,130.91 | 0.00 | 0.00 | 2,543,130.91 |
| Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo | 6,358,875.60 | 2,463,977.36 | 867,833.38 | 9,690,686.34 |
| Mejoramiento urbano en el Corredor Insurgentes-Glorieta de Insurgentes | 0.00 | 0.00 | 19,933,832.27 | 19,933,832.27 |
| Total | 8,902,006.51 | 2,463,977.36 | 20,801,665.65 | 32,167,649.52 |

| Gobierno del Estado de Hidalgo | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Construcción de Boulevard Eje Oriente - Poniente 3° Etapa. | 338,644.07 | 0.00 | 0.00 | 338,644.07 |
| Plata de tratamiento de la Cuenca Lechera 2a Etapa. | 0.00 | 1,073,581.69 | 0.00 | 1,073,581.69 |
| Construcción del Distribuidor vial y Boulevard de acceso E.C.F. México-Pachuca Villa de Tezontle 6ta Etapa. | 0.00 | 672,839.18 | 0.00 | 672,839.18 |
| Total | 338,644.07 | 1,746,420.87 | 0.00 | 2,085,064.94 |
| Total del Fondo 2016 | 9,240,650.58 | 38,482,452.16 | 20,801,665.65 | 68,524,768.39 |

Se pagaron honorarios fiduciarios por **\$234,536.06** (Doscientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y seis pesos 06/100 M.N.), y **5,654.97** (Cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 97/100 M.N.) por concepto de Comisiones y otros gastos. B



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2016 al 30 de septiembre de 2017 fue de **\$80,792,367.07** (Ochenta millones setecientos noventa y dos mil trescientos sesenta y siete pesos 07/100 M.N.).

AVANCE DE OBRAS

Al 30 de septiembre de 2017 se ha ministrado el 94.4 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 78.5 por ciento, los cuales se presentan a continuación:

1

Fondo Metropolitano del Valle de México

Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016

30 de septiembre de 2017

| Obras a ser ejecutadas por el Estado de México | Monto asignado al 30 septiembre de 2017 /1 | Monto ministrado | % Ministrado | Avance Físico |
|---|--|-------------------------|--------------|---------------|
| 1 Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable) | 32,281,336.04 | 32,249,054.70 | 100.0% | 93.0% |
| 2 Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho | 252,534,848.00 | 252,282,313.15 | 100.0% | 86.0% |
| 3 Estudio Origen - Destino de la ZMVM | 88,997,594.00 | 88,908,596.40 | 100.0% | 98.0% |
| 4 Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaxtecas | 61,391,427.96 | 61,330,036.54 | 100.0% | 87.0% |
| 5 Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlán (2a etapa) | 47,018,842.98 | 46,971,824.14 | 100.0% | 100.0% |
| 6 Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa | 64,270,669.07 | 64,030,944.76 | 99.7% | 100.0% |
| 7 Construcción del Distribuidor Vial Héroes III | 173,530,869.13 | 173,357,338.26 | 100.0% | 3.0% |
| 8 Puente vehicular Av. Presidente Juárez - Abraham Lincoln | 67,362,350.50 | 67,294,988.14 | 100.0% | 7.0% |
| 9 Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac | 30,000,000.00 | 29,970,000.00 | 100.0% | 100.0% |
| 10 Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo | 19,620,804.50 | 19,601,183.70 | 100.0% | 100.0% |
| 11 Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales | 94,887,692.79 | 94,792,805.10 | 100.0% | 74.0% |
| 12 Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala | 93,099,324.86 | 93,006,225.54 | 100.0% | 100.0% |
| 13 Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016 | 396,000,000.00 | 395,604,000.00 | 100.0% | 100.0% |
| Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México: | 1,420,995,759.83 | 1,419,399,310.43 | 99.9% | 78.7% |
| Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México | Monto asignado al 30 septiembre de 2017 /1 | Monto ministrado | % Ministrado | Avance Físico |
| 1 Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura | 50,000,000.00 | 21,542,621.81 | 43.1% | 74.5% |
| 2 Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura | 100,000,000.00 | 65,612,225.70 | 65.7% | 73.0% |
| 3 Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades | 20,000,000.00 | 18,880,417.97 | 94.5% | 100.0% |
| 4 Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016 | 89,820,000.00 | 89,730,180.00 | 100.0% | 100.0% |
| 5 Mejoramiento urbano en el corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes | 150,000,000.00 | 113,286,600.00 | 75.6% | 69.3% |
| 6 Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016 | 815,000,000.00 | 787,316,895.00 | 96.7% | 79.7% |
| 7 Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México | 42,500,000.00 | 7,650,841.50 | 18.0% | 12.9% |
| 8 Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo | 25,000,000.00 | 23,722,963.93 | 95.0% | 100.0% |
| 9 Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México | 2,500,000.00 | 2,497,500.00 | 100.0% | 100.0% |
| Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México | 1,294,820,000.00 | 1,130,240,245.91 | 87.3% | 77.8% |
| Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo | Monto asignado al 30 septiembre de 2017 /1 | Monto ministrado | % Ministrado | Avance Físico |
| 1 Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa- Pavimentación) | 23,311,824.95 | 23,288,274.95 | 100.0% | 100.0% |
| 2 Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez | 134,064,378.98 | 133,930,315.40 | 100.0% | 100.0% |
| 3 Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamientoTolcayuca) | 39,708,833.39 | 38,996,256.96 | 98.3% | 68.0% |
| 4 Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a Etapa | 20,000,000.00 | 18,567,774.24 | 92.9% | 55.0% |
| 5 Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa | 20,000,000.00 | 19,641,355.99 | 98.3% | 63.0% |
| 6 Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa | 35,266,590.66 | 34,965,000.00 | 99.2% | 38.4% |
| 7 Construcción del Boulevard Tizayuca | 11,308,159.55 | 11,296,851.39 | 100.0% | 70.0% |
| Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo | 283,659,787.53 | 280,685,828.93 | 99.0% | 80.9% |
| Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016 | 2,999,475,547.36 | 2,830,325,385.27 | 94.4% | 78.5% |

III. FONDO 2017

3er. TRIMESTRE DE 2017

A la fecha del presente informe, la carretera de proyectos a ser financiados por el Fondo Metropolitano 2017 están siendo capturados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23) ante la UCP de la SHCP. Para esto, se han celebrado ya las Sesiones de Comité Técnico, de Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, así como la Sesión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, en donde fueron aprobados los proyectos a ser financiados con recursos del Fondo Metropolitano 2017, mismos que se muestran a continuación:

| Fondo Metropolitano del Valle de México Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2017 | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|
| Obras a ser ejecutadas por el Estado de México | | Monto autorizado al 30 septiembre 2017 | Monto ministrado a la fecha | % Ministrado | Avance Físico |
| 1 | Construcción de la Línea Metropolitana | 211,385,948.57 | 0.00 | 0.0% | 63.0% |
| 2 | Construcción del Colector Sur de la Presa Guadalupe | 49,509,316.44 | 0.00 | 0.0% | 1.0% |
| 3 | Terminación de Puente Vehicular sobre la Vialidad Mexiquense en su cruce con el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal | 166,049,177.60 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ACB del Mexicable Ecatepec - Tlalnepanita | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México | 66,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | Estudio Análisis Costo Beneficio de un sistema de transporte masivo tipo BRT de La Quebrada a Cuatro caminos | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ACB del Mexibús Chimalhuacán - Texcoco | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ACB del Mexipuerto La Paz | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ACB del Mexibús Chalco - La Paz | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | Elaboración de Estudio Origen - Destino, Deseo de Viale y Socioeconómico del proyecto de tarifa diferenciada | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | Actualización del Proyecto Ejecutivo y del ACB del Teleférico Naucalpan | 9,472,942.06 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México: | | 561,417,384.67 | 0.00 | 0.0% | 24.2% |
| Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México | | Monto autorizado al 30 septiembre 2017 | Monto ministrado a la fecha | % Ministrado | Avance Físico |
| 1 | Corredor Vial para el Transporte Público Línea 7 del Metrobús | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - 2017 | 512,683,353.49 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México | | 612,683,353.49 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo | | Monto autorizado al 30 septiembre 2017 | Monto ministrado a la fecha | % Ministrado | Avance Físico |
| 1 | Construcción del Libramiento Industrial Huizila - Tepojaco | 63,373,173.84 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | Estación de Transferencia Intermodal Tlaxiaco | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo | | 88,373,173.84 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2017: | | 1,262,473,912.00 | 0.00 | 0.0% | 10.8% |

3



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ATENTAMENTE

Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez
Subsecretario de Planeación Financiera
de la Ciudad de México y Presidente
Suplente del Comité Técnico del Fondo
Metropolitano del Valle de México

M. en E. Azalea del Carmen Clemente
Blanco
Directora General de Inversión
Presidente Suplente del Comité Técnico
del Fondo Metropolitano del Valle de
México

C.C.P. Mtro. Rodrigo Jarque Lira. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanza del Gobierno de la Ciudad de México
Dra. Delia Yesica Blancas Hidalgo. Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo
Mtro. Joaquín Meléndez Lira. Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México.
Lic. Enrique Edgardo Jacob Rocha. Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México
Lic. Lamán Carranza Ramírez. Coordinador de Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Anexos: - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2015, 2016 y 2017 de los meses julio, agosto y septiembre de 2017.