



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AR

Ciudad de México, a 20 de abril de 2017

LIC. ADRIANA DE LEÓN PAZ
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
04716
2017
A DELIA
SIN ANEXOS

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **29 inciso i**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 31 de enero de 2017, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el “**Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México**”, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2015
- II. Fondo 2016
- III. Fondo 2017



Recibí copia
[Signature]
Antonio Dorante y.

Estado de Hidalgo
Marlene Lopez Barrios
[Signature]



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

19

I. FONDO 2015

1er. TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el primer trimestre para el Fondo 2015 fueron de **\$827,928.58 (Ochocientos veintisiete mil novecientos veintiocho pesos 58/100 M.N.)**, cuya composición está dada principalmente por los intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos, en el período que se reporta se depositaron intereses y economías al fideicomiso por un monto de: **\$265,996.29 (Doscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos 29/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$561,932.29 (Quinientos sesenta y un mil novecientos treinta y dos pesos 29/100 M.N.)**, De este total \$206,014.10 (Doscientos seis mil catorce pesos 10/100 M.N.) corresponden al mes de enero; \$194,248.22 (Ciento noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos 22/100 M.N.) a febrero; y \$161,669.97 (Ciento sesenta y un mil seiscientos sesenta y nueve pesos 97/100 M.N.) a marzo.

EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2015 por **\$29'494,013.44 (Veintinueve millones cuatrocientos noventa y cuatro mil trece pesos 44/100 M.N.)**.

Del total de egresos, **\$21,676,495.47 (Veintiún millones seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 47/100 M.N.)**, corresponden al pago de las siguientes obras:



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DESEMBOLSOS FONDO 2015				
Gobierno de la Ciudad de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México.	0.00	0.00	4,137,860.00	4,137,860.00
Distribuidor Vial Mario Colín – Toltecas para dar continuidad al Periférico Norte.	0.00	0.00	17,538,635.47	17,538,635.47
Estado de México	0.00	0.00	21,676,495.47	21,676,495.47
Gobierno del Estado de Hidalgo	Enero	Febrero	Marzo	Total
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Fondo 2015	0.00	0.00	21,676,495.47	21,676,495.47

Se reportan también **458.88 (Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N.)** de comisiones y otros gastos.

Adicionalmente, se transfirieron recursos para su reintegro a la Tesorería de la Federación, por **\$7,817,059.09 (Siete millones ochocientos diecisiete mil cincuenta y nueve pesos 09/100 M.N.)**.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2015 al 31 de marzo de 2017 fue de **\$22,872,504.19 (Veintidós millones ochocientos setenta y dos mil quinientos cuatro pesos 19/100 M.N.)**.

AVANCE DE OBRAS

Al cierre del Primer Trimestre de 2017 se reporta el avance de los proyectos 2015, mismo que se muestra a continuación:



Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015

31 de marzo de 2017

Obras ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 31 de marzo 2017	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Mexibús IV, Ecatepec - Límites del Distrito Federal, Segunda Etapa	472,000,000.00	472,000,000.00	100.0%	75.0%
2	Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México.	78,623,019.55	78,626,019.55	100.0%	89.0%
3	Distribuidor Vial Mario Colín – Toltecas para dar continuidad al Periférico Norte.	57,324,088.11	57,324,088.11	100.0%	86.0%
4	Modernización de Vía de Alimentación con Carretera Federal 57 (Río Córdoba, Conclusión).	1,229,928.00	1,229,928.00	100.0%	100.0%
5	Programas de Agua 2015	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos - 2015	25,000,000.00	25,000,000.00	100.0%	80.0%
7	Construir en una 1a. Etapa el Libramiento Apaxco - Tequixquiac	77,915,179.61	77,915,179.59	100.0%	100.0%
8	Construcción del Auditorio Metropolitano	277,484,115.07	277,638,423.17	100.1%	100.0%
9	Rehabilitación de la Av. Bordo de Xochiaca	97,744,662.29	97,744,662.29	100.0%	63.0%
10	Construcción del Puente Vehicular del Mexibús Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata	289,118,211.92	285,658,913.89	98.8%	97.0%
11	Pavimentación del Eje 8, apartir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México	52,784,609.70	52,784,609.70	100.0%	100.0%
12	Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	37,000,000.00	37,000,000.00	100.0%	100.0%
13	Retención 1 al millar Edomex	1,692,093.25	1,692,093.25	100.0%	100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de México		1,717,915,907.50	1,714,613,917.55	99.8%	89.3%
Obras ejecutadas por la Ciudad de México		Monto autorizado al 31 de diciembre 2016	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Centros de transferencia y sitios de disposición final	905,315,955.42	905,315,955.42	100.0%	100.0%
2	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	550,000,000.00	550,000,000.00	100.0%	100.0%
3	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	199,423,855.60	199,423,855.60	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes)	30,995,417.16	30,995,417.16	100.0%	100.0%
5	Mantenimiento de infraestructura urbana. Bosque de San Juan de Aragón	48,498,312.82	48,449,812.82	100.0%	100.0%
6	Rehabilitación de espacios públicos	27,839,725.54	27,839,725.54	100.0%	100.0%
7	Mejoramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	15,860,895.12	15,860,895.12	100.0%	100.0%
8	Mejoramiento de infraestructura urbana. Bosque de Chapultepec	94,955,342.41	94,955,342.41	100.0%	100.0%
9	Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici)	23,640,141.48	23,640,141.48	100.0%	100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por la Ciudad de México		1,896,529,645.55	1,896,481,145.55	100.0%	100.0%
Obras ejecutadas por el Estado de Hidalgo		Monto autorizado al 31 de diciembre 2016	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Obras complementarias del Distribuidor Téllez	29,690,955.70	29,690,955.70	100.0%	100.0%
2	Obras complementarias de la Terminal Téllez	53,588,145.56	53,533,245.56	99.9%	100.0%
3	Boulevard Téllez	42,578,200.55	42,578,200.55	100.0%	100.0%
4	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a. Etapa)	48,548,267.36	48,499,719.09	99.9%	100.0%
5	Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco	3,465,414.16	3,461,914.16	99.9%	100.0%
6	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa	20,000,000.00	19,980,000.00	99.9%	100.0%
7	Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	20,000,000.00	19,980,000.00	99.9%	100.0%
8	Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	6,300,000.00	6,293,700.00	99.9%	100.0%
9	Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	33,592,952.64	33,558,952.64	99.9%	100.0%
10	Construcción de Distribuidos Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec 5ta. Etapa	4,240,000.00	4,235,760.00	99.9%	100.0%
11	Construcción del Colector Pluvial Téllez y carriles laterales, 1a. Etapa	21,655,851.56	21,635,851.56	99.9%	100.0%
12	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tolcayuca	1,500,000.00	0.00	0.0%	100.0%
	Retención 1 al millar Estado de Hidalgo		0.00		100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de Hidalgo		285,159,787.53	283,448,299.26	99.4%	100.0%
Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México		18,488,890.87	8,251,848.00	44.6%	90.0%
Total Cartera de Proyectos financiada con el Fondo Metropolitano 2015		3,918,094,231.45	3,902,795,210.36	99.6%	95.2%

II. FONDO 2016.

1er. TRIMESTRE DE 2017.

INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el primer trimestre de 2017 para el Fondo 2016 fueron de **\$14,730,119.92 (Catorce millones setecientos treinta mil ciento diecinueve pesos 92/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de economías, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados, los depósitos de economías y de intereses ascendieron a **\$1,152,861.02 (Un millón ciento cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos 02/100 M.N.)**.

Se reportan también rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión por **\$13,577,258.90 (Trece millones quinientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y ocho pesos 90/100 M.N.)**. De este monto, \$6,119,040.92 (Seis millones ciento diecinueve mil cuarenta pesos 92/100 M.N.) se generaron en enero; \$4,059,447.68 (Cuatro millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 68/100 M.N.) en febrero; y \$3,398,770.30 (Tres millones trescientos noventa y ocho mil setecientos setenta pesos 30/100 M.N.) en marzo.

EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2016 por **\$1,011,189,385.91 (Un mil once millones ciento ochenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 91/100 M.N.)**.



Del total de egresos, **\$988,886,596.42 (Novecientos ochenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos noventa y seis pesos 42/100 M.N.)**, corresponde al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2016				
Gobierno de la Ciudad de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - D.F.	54,690,484.37	0.00	37,358,618.35	92,049,102.72
Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	0.00	49,950,000.00	0.00	49,950,000.00
Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	0.00	99,900,000.00	0.00	99,900,000.00
Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	0.00	0.00	28,021,950.00	28,021,950.00
Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	0.00	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00
Ciudad de México	54,690,484.37	149,850,000.00	67,878,068.35	272,418,552.72
Gobierno del Estado de México	Enero	Febrero	Marzo	Total
Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac	29,970,000.00	0.00	0.00	29,970,000.00
Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	0.00	16,124,527.35	0.00	16,124,527.35
Estudio Origen - Destino de la ZMVM	0.00	0.00	44,454,298.20	44,454,298.20
Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlan (2a etapa)	14,091,547.24	14,091,547.24	0.00	28,183,094.48
Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	1,084,546.36	0.00	30,843,199.20	31,927,745.56
Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo	0.00	19,601,183.70	0.00	19,601,183.70
Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	43,907,003.08	50,885,802.02	0.00	94,792,805.10
Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	197,802,000.00	197,802,000.00	0.00	395,604,000.00
Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	27,901,867.66	0.00	0.00	27,901,867.66
Estado de México	314,756,964.34	298,505,060.31	75,297,497.40	688,559,522.05

6



Gobierno del Estado de Hidalgo	Enero	Febrero	Marzo	Total
Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa-Pavimentación)	22,890,600.00			22,890,600.00
Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	0.00	0.00	1,636,781.95	1,636,781.95
Construcción del Boulevard Tizayuca	0.00	0.00	3,381,139.70	3,381,139.70
Estado de Hidalgo	22,890,600.00	0.00	5,017,921.65	27,908,521.65
Total del Fondo 2016	392,338,048.71	448,355,060.31	148,193,487.40	988,886,596.42

Adicionalmente, se reintegraron a la Tesorería de la Federación **\$22,301,980.62** (Veintidós millones trescientos un mil novecientos ochenta pesos 62/100 M.N.).

Finalmente, se reportaron erogaciones en el Fondo 2016 por **\$808.87** (Ochocientos ocho pesos 87/100 M.N.) por Comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2016 al 31 de marzo de 2017 fue de **\$685,014,008.64** (Seiscientos ochenta y cinco millones catorce mil ocho pesos 64/100 M.N.).

AVANCE DE OBRAS

Todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2016 y al 31 de marzo del presente ejercicio, se ha ministrado el 77.1 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 56.6 por ciento, los cuales se presentan a continuación:



Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016

31 de marzo de 2016

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto asignado al 15 de marzo de 2016 ^{1/}	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado ^{1/}	% Ministrado	Avance Físico
1 Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	32,281,336.04	32,281.34	32,249,054.70	32,249,054.70	100.0%	93.0%
2 Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	252,534,848.00	252,534.85	252,282,313.15	64,555,488.04	25.6%	11.0%
3 Estudio Origen - Destino de la ZMVM	88,997,594.00	88,997.59	88,908,596.41	88,908,596.40	100.0%	80.0%
4 Distribuidor Vial Mario Colín - Tloteacas	61,391,427.96	61,391.43	61,330,036.53	30,665,018.27	50.0%	55.0%
5 Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlan (2a etapa)	47,018,842.98	47,018.84	46,971,824.14	46,971,824.14	100.0%	100.0%
6 Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	64,270,669.07	64,270.67	64,206,398.40	64,030,944.76	99.7%	69.0%
7 Construcción del distribuidor vial Héroes III	173,530,869.13	173,530.87	173,357,338.26	69,342,935.30	40.0%	0.0%
8 Puente vehicular Av. Presidente Juárez - Abraham Lincoln	67,362,350.50	67,362.35	67,294,988.15	33,647,494.07	50.0%	7.0%
9 Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac	30,000,000.00	30,000.00	29,970,000.00	29,970,000.00	100.0%	50.0%
10 Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo	19,620,804.50	19,620.80	19,601,183.70	19,601,183.70	100.0%	100.0%
11 Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	94,887,692.79	94,887.69	94,792,805.10	94,792,805.10	100.0%	20.0%
12 Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopalá	93,099,324.86	93,099.32	93,006,225.54	65,104,357.88	70.0%	62.0%
13 Rehabilitación, Modernización y Operación de la infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	396,000,000.00	396,000.00	395,604,000.00	395,604,000.00	100.0%	67.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:	1,420,995,759.83	1,420,995.76	1,419,574,764.07	1,035,443,702.36	72.9%	44.7%
Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México	Monto asignado al 15 de marzo de 2016	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado ^{1/}	% Ministrado	Avance Físico
1 Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	50,000,000.00	50,000.00	49,950,000.00	49,950,000.00	100.0%	18.0%
2 Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	100,000,000.00	100,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00	100.0%	17.5%
3 Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	18,880,417.97	94.5%	100.0%
4 Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016	89,820,000.00	89,820.00	89,730,180.00	88,970,508.70	99.2%	100.0%
5 Mejoramiento urbano en el corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes	150,000,000.00	150,000.00	149,850,000.00	0.00	0.0%	0.0%
6 Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016	815,000,000.00	815,000.00	814,185,000.00	813,852,605.50	100.0%	100.0%
7 Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	42,500,000.00	42,500.00	42,457,500.00	28,021,950.00	66.0%	8.0%
8 Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo	25,000,000.00	25,000.00	24,975,000.00	0.00	0.0%	29.3%
9 Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	2,500,000.00	2,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México	1,294,820,000.00	1,294,820.00	1,293,525,180.00	1,102,072,982.17	85.1%	74.5%
Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto asignado al 15 de marzo de 2016	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado ^{1/}	% Ministrado	Avance Físico
1 Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa-Pavimentación)	23,311,824.95	23,311.82	23,288,513.13	22,890,600.00	98.3%	55.0%
2 Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	134,064,378.98	134,064.38	133,930,314.60	67,032,189.49	50.1%	51.0%
3 Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E. C. F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamientoTolcayuca)	39,708,833.39	39,708.83	39,669,124.56	19,868,624.50	50.1%	7.7%
4 Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	14,000,000.00	70.1%	8.0%
5 Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	14,000,000.00	70.1%	5.0%
6 Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	35,266,590.66	35,266.59	35,231,324.07	26,136,781.95	74.2%	19.0%
7 Construcción del Boulevard Tizayuca	11,308,159.55	11,308.16	11,296,851.39	11,296,851.39	100.0%	30.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo	283,659,787.53	283,659.79	283,376,127.74	175,225,047.33	61.8%	34.2%
Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016	2,999,475,547.36	2,999,475.55	2,996,476,071.81	2,312,741,731.86	77.1%	56.6%

^{1/} El listado de proyectos se ajustó de acuerdo a los proyectos y montos aprobados por la UPCC

II. FONDO 2017

1er. TRIMESTRE DE 2017.

A la fecha del presente informe, está en proceso la petición de los recursos del Fondo 2017, a la UPCP de la SHCP. Para esto, se han celebrado ya las Sesiones de Comité Técnico, de Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, así como la Sesión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, en donde fueron aprobados los proyectos a ser financiados con recursos del Fondo Metropolitano 2017, mismos que se muestran a continuación;

Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2017

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto inicial asignado
1	Construcción de la Línea Metropolitana	211,385,948.57
2	Construcción del Colector Sur de la Presa Guadalupe	150,000,000.00
3	Terminación de puente vehicular sobre la Vialidad Mexiquense en su cruce con el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal	180,031,436.10
4	Construcción de ciclovía en Ecatepec - Teotihuacán - Piramides, Primera Etapa.	20,000,000.00
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:		561,417,384.67
Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México		
1	Corredor vial para el transporte público Línea 7 del Metrobús	100,000,000.00
2	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - 2017	512,683,353.49
Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México		612,683,353.49
Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo		
1	Construcción del Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco	63,373,173.84
2	Estación de Transferencia Intermodal Téllez	25,000,000.00
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		88,373,173.84
Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2017:		1,262,473,912.00

Los proyectos aprobados, están siendo capturados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23).



Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez
Subsecretario de Planeación Financiera
de la Ciudad de México y Presidente
Suplente del Comité Técnico del Fondo
Metropolitano del Valle de México

M. en A. Tomás Valladares Maldonado
Director de Administración de Fondos y
Fideicomisos del Estado de México y
Presidente Suplente del Comité
Técnico del Fondo Metropolitano del
Valle de México

C.C.P. Lic. Joaquín Castillo Torres. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanza del Gobierno de la Ciudad de México
Dra. Delia Yesica Blancas Hidalgo. Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo
Mtro. Joaquín Meléndez Lira. Subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México
Lic. José Alfredo Torres Martínez. Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México
Lic. Lamán Carranza Ramírez. Coordinador de Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo

Anexos: - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2015 y 2016 de los meses enero, febrero y marzo de 2017.