



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO




Ciudad de México, a 19 de julio de 2017

LIC. ADRIANA DE LEÓN PAZ
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 71 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 31 de enero de 2017, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el “**Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México**”, en el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2017.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2015
- II. Fondo 2016
- III. Fondo 2017





I. FONDO 2015

2do. TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el segundo trimestre de 2017 para el Fondo 2015 fueron de **\$6,014,496.00 (Seis millones catorce mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de economías, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados, los depósitos de economías y de intereses ascendieron a **\$5,678,984.93 (Cinco millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 93/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$335,511.07 (trescientos treinta y cinco mil quinientos once pesos 07/100 M.N.)**. De este total, \$95,685.11 (noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cinco pesos 11/100 M.N.) corresponden al mes de abril; \$118,999.12 (Ciento dieciocho mil novecientos noventa y nueve pesos 12/100 M.N.) en mayo; y \$120,826.84 (Ciento veinte mil ochocientos veintiséis pesos 84/100 M.N.) en junio.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo el monto correspondiente al uno al millar del monto total asignado al Fondo Metropolitano del Valle de México.



EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2015 por **\$6,629,593.33 (Seis millones seiscientos veintinueve mil quinientos noventa y tres pesos 33/100 M.N.)**.

Del total de egresos, **\$6,629,124.13 (Seis millones seiscientos veintinueve mil ciento veinticuatro pesos 13/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2015				
Gobierno del Estado de México	Abril	Mayo	Junio	Total
Construcción de la primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del municipio de Teoloyucan	0.00	0.00	5613984.93	5,613,984.93
Total	0.00	0.00	5,613,984.93	5,613,984.93
Fiduciario	Abril	Mayo	Junio	Total
Contrato de prestación de servicios Eduardo Corona Acevedo	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
Auditoría PricewaterhouseCoopers, S.C.	0.00	667,139.20	0.00	667,139.20
Contrato de prestación de servicios Verónica Castañeda Badillo	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
Total	0.00	841,139.20	174,000.00	1,015,139.20
Total del Fondo 2015	0.00	841,139.20	5,787,984.93	6,629,124.13

Se reportan también erogaciones por **\$469.20 (Cuatrocientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.)** correspondientes al pago de comisiones e impuestos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2015 al 31 de junio de 2017 fue de **\$22,257,406.86 (Veintidós millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos seis pesos 86/100 M.N.)**.



AVANCE DE OBRAS

Al cierre del Segundo Trimestre de 2017 se ha ministrado el 99.7 por ciento de los recursos y el avance físico ponderado de los proyectos es de 96.8 por ciento de los proyectos 2015, tal como se muestra a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México

Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015

30 de junio de 2017

Obras ejecutadas por el Estado de México		Monto autorizado al 30 de junio 2017	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Mexibús IV, Ecatepec - Límites del Distrito Federal, Segunda Etapa	472,000,000.00	472,000,000.00	100.0%	77.0%
2	Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México.	78,623,019.55	78,626,019.55	100.0%	94.0%
3	Distribuidor Vial Mario Colín – Tlaxtecas para dar continuidad al Periférico Norte.	57,324,088.11	57,324,088.11	100.0%	100.0%
4	Modernización de Vía de Alimentación con Carretera Federal 57 (Rio Córdoba, Conclusión).	1,229,928.00	1,229,928.00	100.0%	100.0%
5	Programas de Agua 2015	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0%	100.0%
6	Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos - 2015	25,000,000.00	25,000,000.00	100.0%	100.0%
7	Construir en una 1a. Etapa el Libramiento Apaxco - Tequixiac	77,915,179.61	77,915,179.59	100.0%	100.0%
8	Construcción del Auditorio Metropolitano	277,484,115.07	277,484,115.07	100.0%	100.0%
9	Rehabilitación de la Av. Bordo de Xochiaca	97,744,662.29	97,744,662.29	100.0%	90.0%
10	Construcción del Puente Vehicular del Mexibús Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata	289,118,211.92	289,118,211.92	100.0%	99.7%
11	Pavimentación del Eje 8, apartir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México	52,784,609.70	52,784,609.70	100.0%	100.0%
12	Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	37,000,000.00	37,000,000.00	100.0%	100.0%
13	Retención 1 al millar Edomex	1,692,093.25	1,692,093.25	100.0%	100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de México		1,717,915,907.50	1,717,918,907.48	100.0%	92.8%
Obras ejecutadas por la Ciudad de México		Monto autorizado al 30 de junio 2017	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Centros de transferencia y sitios de disposición final	905,315,955.42	905,315,955.42	100.0%	100.0%
2	Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	550,000,000.00	550,000,000.00	100.0%	100.0%
3	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	199,423,855.60	199,423,855.60	100.0%	100.0%
4	Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes)	30,995,417.16	30,995,417.16	100.0%	100.0%
5	Mantenimiento de infraestructura urbana. Bosque de San Juan de Aragón	48,498,312.82	48,449,812.82	100.0%	100.0%
6	Rehabilitación de espacios públicos	27,839,725.54	27,839,725.54	100.0%	100.0%
7	Mejoramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	15,860,895.12	15,860,895.12	100.0%	100.0%
8	Mejoramiento de infraestructura urbana. Bosque de Chapultepec	94,955,342.41	94,955,342.41	100.0%	100.0%
9	Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici)	23,640,141.48	23,640,141.48	100.0%	100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por la Ciudad de México		1,896,529,645.55	1,896,481,145.55	100.0%	100.0%
Obras ejecutadas por el Estado de Hidalgo		Monto autorizado al 30 de junio 2017	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Obras complementarias del Distribuidor Téllez	29,690,955.70	29,690,955.70	100.0%	100.0%
2	Obras complementarias de la Terminal Téllez	53,588,145.56	53,533,245.56	99.9%	100.0%
3	Boulevard Téllez	42,578,200.55	42,578,200.55	100.0%	100.0%
4	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a. Etapa)	48,548,267.36	48,499,719.09	99.9%	100.0%
5	Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco	3,465,414.16	3,461,914.16	99.9%	100.0%
6	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa	20,000,000.00	19,980,000.00	99.9%	100.0%
7	Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	20,000,000.00	19,980,000.00	99.9%	100.0%
8	Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	6,300,000.00	6,293,700.00	99.9%	100.0%
9	Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	33,592,952.64	33,558,952.64	99.9%	100.0%
10	Construcción de Distribuidos Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec Sta. Etapa	4,240,000.00	4,235,760.00	99.9%	100.0%
11	Construcción del Colector Pluvial Téllez y carriles laterales, 1a. Etapa	21,655,851.56	21,635,851.56	99.9%	100.0%
12	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tolcayuca	1,500,000.00	0.00	0.0%	100.0%
Retención 1 al millar Estado de Hidalgo			0.00		100.0%
Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de Hidalgo		285,159,787.53	283,448,299.26	99.4%	100.0%
Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México		18,488,890.87	8,251,848.00	44.6%	95.0%
Total Cartera de Proyectos financiada con el Fondo Metropolitano 2015		3,918,094,231.45	3,906,100,200.29	99.7%	96.8%



II. FONDO 2016

2do. TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS

Respecto al Fondo 2016, los ingresos acumulados durante el segundo trimestre de 2017 fueron de **\$40,489,231.76 (Cuarenta millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y un pesos 76/100 M.N.)** y su composición está dada por el depósito de capital, intereses y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados, los depósitos de economías y de intereses ascendieron a **\$35,240,415.89 (Treinta y cinco millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos quince pesos 89/100 M.N.)**.

Se reportan en el periodo rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión por **\$5,248,815.87 (Cinco millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos quince pesos 87/100 M.N.)**. De este monto, \$2,580,138.79 (Dos millones quinientos ochenta mil ciento treinta y ocho pesos 79/100 M.N.) se generaron en abril; \$1,548,288.83 (Un millón quinientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos 83/100 M.N.) en mayo; y \$1,120,388.25 (Un millón ciento veinte mil trescientos ochenta y ocho pesos 25/100 M.N.) en junio.

De la misma forma que en el Fondo 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo el monto correspondiente al uno al millar del monto ministrado a la fecha del Fondo Metropolitano del Valle de México.



EGRESOS

Durante el segundo trimestre de 2017, se registraron erogaciones en el Fondo 2016 por **\$595,540,367.72 (Quinientos noventa y cinco millones quinientos cuarenta mil trescientos sesenta y siete pesos 72/100 M.N.)**.

Del total de egresos, **\$594,986,651.61 (Quinientos noventa y cuatro millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y un pesos 61/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2016				
Gobierno del Estado de México	Abril	Mayo	Junio	Total
Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	27,901,867.66	0.00	0.00	27,901,867.66
Construcción del Distribuidor Vial Héroes III	104,014,402.96	0.00	0.00	104,014,402.96
Distribuidor vial Mario Colín - Toltecas	30,665,018.27	0.00	0.00	30,665,018.27
Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	187,726,825.11	0.00	0.00	187,726,825.11
Total	350,308,114.00	0.00	0.00	350,308,114.00
Gobierno de la Ciudad de México	Abril	Mayo	Junio	Total
Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundaciones al Sistema de Transporte Colectivo	0.00	14,032,277.59	0.00	14,032,277.59
Reasignación de recursos Fondo 2016 Sobse	0.00	0.00	332,394.50	332,394.50
Mejoramiento del corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes	0.00	0.00	124,853,084.72	124,853,084.72
Total	0.00	14,032,277.59	125,185,479.22	139,217,756.81



Gobierno del Estado de Hidalgo	Abril	Mayo	Junio	Total
Mantenimiento y conservación del parque industrial Tizayuca (5°Etapa pavimentación)	0.00	397,674.95	0.00	397,674.95
Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	0.00	8,828,218.05	0.00	8,828,218.05
Construcción del Boulevard Tizayuca	0.00	0.00	0.00	0.00
Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	0.00	4,567,774.24	0.00	4,567,774.24
Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	0.00	66,898,125.11	0.00	66,898,125.11
Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	0.00	4,067,101.06	1,574,254.93	5,641,355.99
Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamiento Tolcayuca)	0.00	19,127,632.46	0.00	19,127,632.46
Total	0.00	103,886,525.87	1,574,254.93	105,460,780.80
Total del Fondo 2016	350,308,114.00	117,918,803.46	126,759,734.15	594,986,651.61

Se reportaron erogaciones en el Fondo 2016 por **\$76,374.65 (Setenta y seis mil trecientos setenta y cuatro pesos 65/100 M.N.)** correspondientes al pago de Impuestos; y **\$477,341.46 (Cuatrocientos setenta y siete mil trescientos cuarenta y un pesos 46/100 M.N.)** por Comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2016 al 30 de junio de 2017 fue de **\$129,962,872.68 (Ciento veintinueve millones novecientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y dos pesos 68/100 M.N.)**.



AVANCE DE OBRAS

Al 30 de junio de 2017 se ha ministrado el 98.1 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 76.8 por ciento, los cuales se presentan a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México					
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016					
30 de junio de 2017					
Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto asignado al 30 de junio de 2017 ^{1/}	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	32,281,336.04	32,249,054.70	100.0%	93.0%
2	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	252,534,848.00	252,282,313.15	100.0%	70.0%
3	Estudio Origen - Destino de la ZMVM	88,997,594.00	88,908,596.40	100.0%	80.0%
4	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas	61,391,427.96	61,330,036.54	100.0%	55.0%
5	Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlan (2a etapa)	47,018,842.98	46,971,824.14	100.0%	100.0%
6	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	64,270,669.07	64,030,944.76	99.7%	100.0%
7	Construcción del distribuidor vial Héroes III	173,530,869.13	173,357,338.26	100.0%	3.0%
8	Puente vehicular Av. Presidente Juárez - Abraham Lincoln	67,362,350.50	67,294,988.14	100.0%	7.0%
9	Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac	30,000,000.00	29,970,000.00	100.0%	50.0%
10	Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo	19,620,804.50	19,601,183.70	100.0%	100.0%
11	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	94,887,692.79	94,792,805.10	100.0%	56.0%
12	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	93,099,324.86	93,006,225.54	100.0%	100.0%
13	Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	396,000,000.00	395,604,000.00	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:		1,420,995,769.83	1,419,399,310.43	99.9%	71.1%
Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México		Monto asignado al 30 de junio de 2017 ^{1/}	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	50,000,000.00	49,950,000.00	100.0%	45.0%
2	Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	100,000,000.00	99,900,000.00	100.0%	39.5%
3	Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades	20,000,000.00	18,880,417.97	94.5%	100.0%
4	Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016	89,820,000.00	88,970,508.70	99.2%	100.0%
5	Mejoramiento urbano en el corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes	150,000,000.00	127,396,215.63	85.0%	69.3%
6	Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016	814,667,605.50	813,520,211.00	100.0%	100.0%
7	Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	42,500,000.00	28,021,950.00	66.0%	10.0%
8	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo	25,000,000.00	14,032,277.59	56.2%	95.0%
9	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	2,500,000.00	2,497,500.00	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México		1,294,487,605.50	1,243,169,080.89	96.0%	86.6%
Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo		Monto asignado al 30 de junio de 2017 ^{1/}	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa-Pavimentación)	23,311,824.95	23,288,274.95	100.0%	98.0%
2	Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	134,064,378.98	133,930,315.40	100.0%	76.0%
3	Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamientoTolcayuca)	39,708,833.39	38,996,256.96	98.3%	40.0%
4	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	20,000,000.00	18,567,774.24	92.9%	27.9%
5	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	20,000,000.00	19,641,355.99	98.3%	28.0%
6	Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	35,266,590.66	34,965,000.00	99.2%	40.8%
7	Construcción del Boulevard Tizayuca	11,308,159.55	11,296,851.39	100.0%	62.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		283,669,787.53	280,685,828.93	99.0%	61.1%
Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016		2,999,143,152.86	2,943,264,220.25	98.1%	76.8%

^{1/} El listado de proyectos se ajustó de acuerdo a los proyectos y montos aprobados por la UPCP



III. FONDO 2016

2do. TRIMESTRE DE 2017

A la fecha del presente informe, la carretera de proyectos a ser financiados por el Fondo Metropolitano 2017 están siendo capturados en el Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23) ante la UPCP de la SHCP. Para esto, se han celebrado ya las Sesiones de Comité Técnico, de Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, así como la Sesión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, en donde fueron aprobados los proyectos a ser financiados con recursos del Fondo Metropolitano 2017, mismos que se muestran a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2017

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México		Monto inicial asignado	Reasignaciones 23 de junio de 2017	Monto asignado al 23 de junio de 2017
1	Construcción de la Línea Metropolitana	211,385,948.57		211,385,948.57
2	Construcción del Colector Sur de la Presa Guadalupe	150,000,000.00	-90,000,000.00	60,000,000.00
3	Terminación de Puente Vehicular sobre la Vialidad Mexiquense en su cruce con el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal	180,031,436.10		180,031,436.10
4	Construcción de ciclovía en Ecatepec - teotihuacan - Piramides, Primera Etapa.	20,000,000.00		20,000,000.00
5	Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México	0.00	66,000,000.00	66,000,000.00
6	Estudio Análisis Costo Beneficio de un sistema de transporte masivo tipo BRT de La Quebrada a Cuatro caminos.	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
7	Análisis Costo Beneficio un sistema de un sistema de transporte masivo de Rio de Los Remedios a Texcoco	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
8	Actualización del Estudio - Análisis Costo Beneficio del Teleférico Naucalpan	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:		561,417,384.67	0.00	561,417,384.67
Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México				
1	Corredor Vial para el Transporte Público Línea 7 del Metrobús	100,000,000.00		100,000,000.00
2	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - 2017	512,683,353.49		512,683,353.49
Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México		612,683,353.49	0.00	612,683,353.49
Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo				
1	Construcción del Libramiento Industrial Huizila - Tepojaco	63,373,173.84		63,373,173.84
2	Estación de Transferencia Intermodal Tézlez	25,000,000.00		25,000,000.00
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		88,373,173.84	0.00	88,373,173.84
Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2017:		1,262,473,912.00	0.00	1,262,473,912.00



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ATENTAMENTE

Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez
Subsecretario de Planeación Financiera
de la Ciudad de México y Presidente
Suplente del Comité Técnico del Fondo
Metropolitano del Valle de México

C.C.P. Lic. Joaquín Castillo Torres. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanza del Gobierno de la Ciudad de México
Dra. Delia Yesica Blancas Hidalgo. Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo
Mtro. Joaquín Meléndez Lira. Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México.
Lic. José Alfredo Torres Martínez. Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México
Lic. Lamán Carranza Ramírez. Coordinador de Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Anexos: - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2015, 2016 y 2017 de los meses abril, mayo y junio de 2017.