



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

# Acuse

# SIN ANEXOS

Ciudad de México, a 15 de julio de 2019

LIC. VICTOR MANUEL MÓJICA VILCHIS  
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA  
Y CONTROL PRESUPUESTARIO  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
PRESENTE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
OFICINA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

22 JUL. 2019

HORA: 07658 19:25

OFICIALÍA DE PARTES

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 41 de las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el "Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México", en el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2019.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2015
- II. Fondo 2016
- III. Fondo 2017

SECRETARÍA DE GOBIERNO

22 JUL 2019

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA Y ENLACE GUBERNAMENTAL

OFICIALÍA DE PARTES

RECIBIDO HORA 14:04

Evick

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

19 JUL. 2019

17:10 cf anexos eucoplan

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Política y Control Presupuestario



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## I. FONDO 2015

2do. TRIMESTRE DE 2019

### INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el segundo trimestre de 2019 para el Fondo 2015 fueron de **\$14,556.57 (Catorce mil quinientos cincuenta y seis pesos 57/100 M.N.)**. Su composición está dada por depósitos por **\$5.80 (Cinco pesos 80/100 M.N.)** y **\$14,550.77 (Catorce mil quinientos cincuenta pesos 77/100 M.N.)** los cuales corresponden plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano en el mes de abril, toda vez que en mayo y junio no se generaron intereses.

### EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2015 por **\$7,246,319.77 (Siete millones doscientos cuarenta y seis mil trescientos diecinueve pesos 77/100 M.N.)**. De este total \$66,546.22 (Sesenta y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 22/100 M.N.) corresponden al traspaso entre fondos; \$5.80 (Cinco pesos 80/100 M.N.) corresponden al pago de comisiones y otros gastos y \$7,179,767.75 (Siete millones ciento setenta y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos 75/100 M.N.) corresponden al pago de obras:

Gobierno del Estado de México	Abril	Mayo	Junio
Programas de Agua	\$7,179,767.75	-	-
<b>Total Gobierno del Estado de México</b>	<b>\$7,179,767.75</b>	-	-

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2015 al 30 de junio de 2019 fue de **\$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**.





## AVANCE DE OBRAS

Todas las obras quedaron contratadas en el ejercicio 2015; al cierre del Segundo Trimestre de 2019 se ha ministrado el 100 por ciento de los recursos y el avance físico ponderado de los proyectos es de 99.9 por ciento, tal como se muestra a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México

30 de junio de 2019

Cartera de Proyectos financiada con recursos del Fondo Metropolitano 2015

Obras ejecutadas por el Estado de México	Monto autorizado al 30 junio 2019	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1 Mexibús IV, Ecatepec - Límites del Distrito Federal, Segunda Etapa	472,000,000.00	472,000,000.00	100.0%	100.0%
2 Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México.	78,623,019.55	78,623,019.55	100.0%	100.0%
3 Distribuidor Vial Mario Colín – Toltecas para dar continuidad al Periférico Norte.	57,324,088.11	57,324,088.11	100.0%	100.0%
4 Modernización de Vía de Alimentación con Carretera Federal 57 (Río Córdoba, Conclusión).	1,229,928.00	1,229,928.00	100.0%	100.0%
5 Programas de Agua 2015	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0%	100.0%
6 Mejoramiento de Infraestructura Urbana- Conservación y mantenimiento de Parques Metropolitanos - 2015	25,000,000.00	25,000,000.00	100.0%	100.0%
7 Construir en una 1a. Etapa el Libramiento Apaxco - Tequixquiac	77,915,179.61	77,915,179.59	100.0%	100.0%
8 Construcción del Auditorio Metropolitano	277,484,115.07	277,484,115.07	100.0%	100.0%
9 Rehabilitación de la Av. Bordo de Xochiaca	97,744,662.29	97,744,662.29	100.0%	100.0%
10 Construcción del Puente Vehicular del Mexibús Línea IV, en la Autopista México - Pachuca sobre Av. Río de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata	289,118,211.92	289,118,211.92	100.0%	100.0%
11 Pavimentación del Eje 8, apartir del eje 3 a la vía José López Portillo en el Municipio de Coacalco, Estado de México	52,784,609.70	52,784,609.70	100.0%	100.0%
12 Construir, en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan	37,000,000.00	37,000,000.00	100.0%	100.0%
13 Retención 1 al millar Edomex	1,692,093.25	1,692,093.25	100.0%	100.0%
<b>Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de México</b>	<b>1,717,915,907.50</b>	<b>1,717,915,907.48</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0 %</b>

Obras ejecutadas por la Ciudad de México	Monto autorizado al 30 junio 2019	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1 Centros de transferencia y sitios de disposición final	905,315,955.42	905,315,955.42	100.0%	100.0%
2 Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público	550,000,000.00	550,000,000.00	100.0%	100.0%
3 Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas vialidades	199,423,855.60	199,423,855.60	100.0%	100.0%
4 Mejoramiento de infraestructura urbana - rehabilitación y equipamiento de parques y jardines (áreas verdes)	30,995,417.16	30,995,417.16	100.0%	100.0%





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

5	Mantenimiento de infraestructura urbana. Bosque de San Juan de Aragón	48,498,312.82	48,449,812.82	100.0%	100.0%
6	Rehabilitación de espacios públicos	27,839,725.54	27,839,725.54	100.0%	100.0%
7	Mejoramiento de infraestructura urbana - mantenimiento a puentes peatonales en vialidades primarias	15,860,895.12	15,860,895.12	100.0%	100.0%
8	Mejoramiento de infraestructura urbana. Bosque de Chapultepec	94,955,342.41	94,955,342.41	100.0%	100.0%
9	Estrategia de movilidad en bicicleta (Ecobici)	23,640,141.48	23,640,141.48	100.0%	100.0%
<b>Subtotal proyectos ejecutados por la Ciudad de México</b>		<b>1,896,529,645.55</b>	<b>1,896,529,645.55</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

	Obras ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto autorizado al 30 junio 2019	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	Avance Físico
1	Obras complementarias del Distribuidor Téllez	29,690,955.70	29,690,955.70	100.0%	100.0%
2	Obras complementarias de la Terminal Téllez	53,588,145.56	53,533,245.56	100.0%	100.0%
3	Boulevard Téllez	42,578,200.55	42,578,200.55	100.0%	100.0%
4	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (4a. Etapa)	48,548,267.36	48,548,267.36	100.0%	100.0%
5	Estudios y proyecto ejecutivo para el Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco	3,465,414.16	3,465,414.16	100.0%	100.0%
6	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 2a. Etapa	20,000,000.00	20,000,000.00	100.0%	100.0%
7	Modernización Boulevard Juárez Sur 1a. Etapa	20,000,000.00	20,000,000.00	100.0%	100.0%
8	Electrificación del Parque Metropolitano Industrial Tizayuca	6,300,000.00	6,300,000.00	100.0%	100.0%
9	Adquisición de Reserva Territorial para la Ciudad del Conocimiento	33,592,952.64	33,592,952.64	100.0%	100.0%
10	Construcción de Distribuidos Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec 5ta. Etapa	4,240,000.00	4,240,000.00	100.0%	100.0%
11	Construcción del Colector Pluvial Téllez y carriles laterales, 1a. Etapa	21,655,851.56	21,655,851.56	100.0%	100.0%
12	Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Toluca	1,500,000.00	1,500,000.00	100.0%	100.0%
	Retención 1 al millar Estado de Hidalgo		0.00		100.0%
<b>Subtotal proyectos ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>285,159,787.53</b>	<b>285,159,787.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.0%</b>

<b>Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México</b>	<b>18,488,890.87</b>	<b>14,609,399.80</b>	<b>79.0%</b>	<b>95.0%</b>
--	----------------------	----------------------	--------------	--------------

<b>Total Cartera de Proyectos financiada con el Fondo Metropolitano 2015</b>	<b>3,918,094,231.45</b>	<b>3,914,214,740.36</b>	<b>99.9%</b>	<b>100%</b>
--	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## II. FONDO 2016

2do. TRIMESTRE DE 2019

### INGRESOS

Respecto al Fondo 2016, los ingresos acumulados durante el segundo trimestre de 2019 para el Fondo 2016 fueron de **\$36,207.58 (Treinta y seis mil doscientos siete pesos 58/100 M.N.)** y su composición está dada por plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. De este total, \$12,804.36 (Doce mil ochocientos cuatro pesos 36/100 M.N.) corresponden al mes de abril; \$12,597.09 (Doce mil quinientos noventa y siete pesos 09/100 M.N.) en mayo; y \$10,806.13 (Diez mil ochocientos seis pesos 13/100 M.N.) en junio.

### EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2016 por **\$234,953.67 (doscientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos 67/100 M.N.)**.

De este total \$202,186.26 (Doscientos dos mil ciento ochenta y seis pesos 26/100 M.N.) corresponden al pago de honorarios y \$32,767.41 (Treinta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos 41/100 M.N.) corresponden al pago de comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2016 al 30 de junio de 2019 fue de **\$1,996,937.56 (Un millón novecientos noventa y seis mil novecientos treinta y siete pesos 56/100 M.N.)**.

### AVANCE DE OBRAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Al 30 de junio de 2019 se ha ministrado el 100 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 100 por ciento, los cuales se presentan a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México

30 de junio de 2019

Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto autorizado al 30 junio 2019/1	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	32,281,335.84	32,281.34	32,249,054.50	32,249,054.70	100.0%	100.0%
2	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	352,282,313.15	252,534.85	352,029,778.30	352,029,778.30	100.0%	100.0%
3	Estudio Origen - Destino de la ZMVM	88,997,594.00	88,997.59	88,908,596.41	88,908,596.40	100.0%	100.0%
4	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas	78,406,558.36	61,391.43	78,345,166.93	78,345,166.93	100.0%	100.0%
5	Rehabilitación de la carretera Lecheria-Cuautitlan (2a etapa)	47,018,842.98	47,018.84	46,971,824.14	46,971,824.14	100.0%	100.0%
6	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	64,270,669.43	64,270.67	64,206,398.76	64,206,398.76	100.0%	100.0%
7	Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac	29,999,218.80	30,000.00	29,969,218.80	29,970,000.00	100.0%	100.0%
8	Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo	19,620,804.50	19,620.80	19,601,183.70	19,601,183.70	100.0%	100.0%
9	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	101,344,431.91	94,887.69	101,249,544.22	101,249,544.22	100.0%	100.0%
10	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	93,180,169.58	93,099.32	93,087,070.26	93,087,070.26	100.0%	100.0%
11	Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	525,864,779.53	396,000.00	525,468,779.53	525,468,779.53	100.0%	100.0%





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



Estado Libre y Soberano  
de Hidalgo



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:</b>	1,433,266,718.07	1,180,102.53	1,432,086,615.54	1,432,086,615.54	100.0%	100.0%
---	------------------	--------------	------------------	------------------	--------	--------

	Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México	Monto autorizado al 30 junio 2019/1	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	50,000,000.00	50,000.00	49,950,000.00	49,950,000.00	100.0%	100.0%
2	Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	100,000,000.00	100,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00	100.0%	100.0%
3	Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
4	Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016	89,820,000.00	89,820.00	89,730,180.00	89,730,180.00	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento urbano en el corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes	150,000,000.00	150,000.00	149,850,000.00	149,850,000.00	100.0%	100.0%
6	Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016	815,000,000.00	815,000.00	814,185,000.00	814,185,000.00	100.0%	100.0%
7	Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	42,500,000.00	42,500.00	42,457,500.00	42,457,500.00	100.0%	100.0%
8	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo	25,000,000.00	25,000.00	24,975,000.00	24,975,000.00	100.0%	100.0%
9	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	2,500,000.00	2,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.0%	100.0%
	<b>Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México</b>	<b>1,294,820,000.00</b>	<b>1,294,820.00</b>	<b>1,293,525,180.00</b>	<b>1,293,525,180.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto autorizado al 30 junio 2019/1	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (Sa. Etapa-Pavimentación)	23,311,824.95	23,550.00	23,288,274.95	23,288,274.95	100.0%	100.0%
2	Distribuidor vial Carr. México - Pachuca. entronque Téllez	134,064,378.98	134,064.38	133,930,314.60	133,930,315.40	100.0%	100.0%
3	Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de	39,708,833.39	39,737.25	39,669,096.14	39,669,096.14	100.0%	100.0%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

	Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamiento Tolcayuca)						
4	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
5	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
6	Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	35,266,590.66	35,000.00	35,231,590.66	35,231,590.66	100.0%	100.0%
7	Construcción del Boulevard Tizayuca	11,308,159.55	11,308.16	11,296,851.39	11,296,851.39	100.0%	100.0%
	<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>	<b>283,659,787.53</b>	<b>283,659.79</b>	<b>283,376,127.74</b>	<b>283,376,127.74</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016</b>	<b>3,011,746,505.60</b>	<b>2,758,582.32</b>	<b>3,008,987,923.28</b>	<b>3,008,987,923.28</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

1/ El listado de proyectos se ajustó de acuerdo a los proyectos y montos aprobados por la UPCP





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

### III. FONDO 2017

#### 2do. TRIMESTRE DE 2019

#### INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el segundo trimestre de 2019 para el Fondo 2017 fueron de **\$349,023.99 (Trescientos cuarenta y nueve mil veintitrés pesos 99/100 M.N.)** y su composición está dada por depósitos y plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

Del total de ingresos acumulados durante el periodo, se reporta un monto que asciende a **\$71,553.44 (Setenta y un mil quinientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.)** en el rubro de depósitos y capital.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$277,470.55 (Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos 55/100 M.N.)**. De este total, \$95,363.49 (Noventa y cinco mil trescientos sesenta y tres pesos 49/100 M.N.) corresponden al mes de abril; \$96,148.00 (Noventa y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) en mayo; y \$85,959.06 (Ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos 06/100 M.N.) en junio.

#### EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2017 por **\$429.20 (Cuatrocientos veintinueve pesos 20/100 M.N.)**, las cuales corresponden al pago de comisiones y otros gastos.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2017 al 30 de junio de 2019 fue de **\$16,179,308.05** (Dieciséis millones ciento setenta y nueve mil trescientos ocho pesos 05/100 M.N.).

## AVANCE DE OBRAS

Al 30 de junio de 2019 se ha ministrado el 100 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 100 por ciento, los cuales se presentan a continuación:

Fondo Metropolitano del Valle de México							
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2017							
30 de junio de 2019							
	Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto asignado al 30 de junio de 2019	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Construcción del Colector Sur de la Presa Guadalupe	49,509,316.44	544,602.48	48,964,713.96	48,964,713.96	100.0%	100.0%
2	Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ACB del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	4,000,000.00	44,000.00	3,956,000.00	3,956,000.00	100.0%	100.0%
3	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	6,000,000.00	66,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	100.0%	100.0%
4	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibús Chimalhuacán - Texcoco	3,500,000.00	38,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	100.0%	100.0%
5	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibús Chimalhuacán - Texcoco	4,500,000.00	49,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	100.0%	100.0%
6	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexipuerto La Paz	3,500,000.00	38,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	100.0%	100.0%
7	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexipuerto La Paz	5,500,000.00	60,500.00	5,439,500.00	5,439,500.00	100.0%	100.0%
8	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibús Chalco - La Paz	6,000,000.00	66,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	100.0%	100.0%
9	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibús Chalco - La Paz	8,000,000.00	88,000.00	7,912,000.00	7,912,000.00	100.0%	100.0%





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:</b>	90,509,316.44	995,602.48	89,513,713.96	89,513,713.96	100.0%	100.0%
---	---------------	------------	---------------	---------------	--------	--------

Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México	Monto asignado al 30 de junio de 2019	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% % Avance Físico
1 Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - 2017	512,683,353.49	5,639,516.89	507,043,836.60	507,043,836.60	100.0%	100.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México</b>	<b>512,683,353.49</b>	<b>5,639,516.89</b>	<b>507,043,836.60</b>	<b>507,043,836.60</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto asignado al 30 de junio de 2019	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1 Construcción del Libramiento Industrial Huizila - Tepojaco (tramo Otumba - Tizayuca. del Km. 29.18 al Km. 31.02)	63,373,173.84	697,104.91	62,676,068.93	62,676,068.93	100.00%	100.0%
2 Estación de Transferencia Intermodal Téllez	25,000,000.00	275,000.00	24,725,000.00	24,725,000.00	100.00%	100.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>	<b>88,373,173.84</b>	<b>972,104.91</b>	<b>87,401,068.93</b>	<b>87,401,068.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.0%</b>

12 <b>Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2017:</b>	691,565,843.77	7,607,224.28	683,958,619.49	683,958,619.49	100.00%	100.0%
---	----------------	--------------	----------------	----------------	---------	--------

Al cierre del ejercicio 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ministró la totalidad de los recursos solicitados por medio del Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23) por la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ATENTAMENTE

**Mtro. Juan Carlos Carpio Fragoso**  
Director General de Administración  
Financiera de la Secretaría de  
Administración y Finanzas de la Ciudad  
de México y Presidente Suplente del  
Comité Técnico del Fondo  
Metropolitano del Valle de México

**Daniel Romero Manjarrez**  
Encargado de la Dirección de Administración  
de Fondos y Fideicomisos del Gobierno del  
Estado de México.

C.C.P. M. en E. Rodrigo Jarque Lira.-Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México.  
Mtra. Luz Elena González Escobar. - Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.  
Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo. Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo.  
Mtro. René Cervera García. Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México.  
Mtro. Enrique Jacob Rocha.- Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México.  
Lic. Lamán Carranza Ramírez. Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Anexos: Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2015, 2016 y 2017 de abril, mayo y junio de 2019.