



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

# Acuse

Ciudad de México, a 17 de enero de 2022.

LIC. VICTOR MANUEL MÓJICA VILCHIS  
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA  
Y CONTROL PRESUPUESTARIO  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
PRESENTE

25 ENE. 2022

En representación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 85, Fracción II, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 29, inciso i) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas el 29 de enero de 2016 y numeral 31, inciso i) de los Lineamientos de Operación de Fondo Metropolitano publicados el 31 de enero de 2017, aplicables a los ejercicios 2016 y 2017, nos permitimos informar, el estado que guarda el "Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México", en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2016
- II. Fondo 2017



## I. FONDO 2016

### 4TO. TRIMESTRE DE 2021

#### INGRESOS

Respecto al Fondo 2016, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre de 2021 fueron de **\$63.68 (Sesenta y tres pesos 68/100 M.N.)** y su composición está dada por plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. De este total, \$19.38 (Diecinueve pesos 38/100 M.N.) corresponden al mes de octubre; \$22.18 (Veintidós pesos 18/100 M.N.) en noviembre; y \$22.12 (Veintidós pesos 12/100 M.N.) en diciembre.

#### EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2016 por **\$417.60 (Cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.)**, los cuales corresponden al pago de comisiones y otros gastos.

#### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2016 al 31 de diciembre de 2021 fue de **\$16,669.10 (Dieciséis mil seiscientos sesenta y nueve pesos 10/100 M.N.)**, de acuerdo con la información proporcionada por el Fiduciario del Fideicomiso F-685.

#### AVANCE DE OBRAS

Al 31 de diciembre de 2021 se ha ministrado el 100 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 100 por ciento, los cuales se presentan a continuación:

7



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Fondo Metropolitano del Valle de México  
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016

31 de diciembre de 2021

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto autorizado	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	% Avance Físico
1	Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	32,281,335.84	32,281.34	32,281,335.84	24,347,184.77	100.0%	100.0%
2	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	352,282,313.15	252,534.85	224,144,639.64	224,144,639.64	100.0%	100.0%
3	Estudio Origen - Destino de la ZMVM	88,997,594.00	88,997.59	88,908,596.41	88,908,596.40	100.0%	100.0%
4	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas	78,406,558.36	61,391.43	61,330,036.53	61,330,036.53	100.0%	100.0%
5	Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlán (2a etapa)	47,018,842.98	47,018.84	46,465,967.30	46,465,967.30	100.0%	100.0%
6	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	64,270,669.43	64,270.67	64,079,603.37	64,079,603.37	100.0%	100.0%
7	Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac	29,999,218.80	30,000.00	29,999,218.80	29,999,218.80	100.0%	100.0%
8	Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo	19,620,804.50	19,620.80	19,620,804.49	19,620,804.49	100.0%	100.0%
9	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	101,344,431.91	94,887.69	80,021,167.51	80,021,167.51	100.0%	100.0%
10	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	93,180,169.58	93,099.32	93,006,213.92	93,006,213.92	100.0%	100.0%
11	Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	525,864,779.53	396,000.00	396,000,000.00	395,605,287.85	100.0%	100.0%
	<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:</b>	<b>1,433,266,718.08</b>	<b>1,180,102.53</b>	<b>971,712,944.17</b>	<b>937,500,880.67</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

	Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México	Monto autorizado /1	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	50,000,000.00	50,000.00	49,950,000.00	49,950,000.00	100.0%	100.0%
2	Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	100,000,000.00	100,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00	100.0%	100.0%
3	Rehabilitación a puentes peatonales en diversas localidades	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

4	Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016	89,820,000.00	89,820.00	89,730,180.00	89,730,180.00	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento urbano en el corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes	150,000,000.00	150,000.00	149,850,000.00	149,850,000.00	100.0%	100.0%
6	Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016	815,000,000.00	815,000.00	814,185,000.00	814,185,000.00	100.0%	100.0%
7	Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	42,500,000.00	42,500.00	42,457,500.00	42,457,500.00	100.0%	100.0%
8	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación el Sistema de Transporte Colectivo	25,000,000.00	25,000.00	24,975,000.00	24,975,000.00	100.0%	100.0%
9	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	2,500,000.00	2,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.0%	100.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México</b>		<b>1,294,820,000.00</b>	<b>1,294,820.00</b>	<b>1,293,525,180.00</b>	<b>1,293,525,180.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto autorizado /1	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa-Pavimentación)	23,311,824.95	23,550.00	23,288,274.95	23,288,274.95	100.0%	100.0%
2	Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	134,064,378.98	134,064.38	133,930,314.60	133,930,315.40	100.0%	100.0%
3	Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamientoTolcayuca)	39,708,833.39	39,737.25	39,669,096.14	39,669,096.14	100.0%	100.0%
4	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
5	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
6	Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	35,266,590.66	35,000.00	35,231,590.66	35,231,590.66	100.0%	100.0%
7	Construcción del Boulevard Tizayuca	11,308,159.55	11,308.16	11,296,851.39	11,296,851.39	100.0%	100.0%
<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>		<b>283,659,787.53</b>	<b>283,659.79</b>	<b>283,376,127.74</b>	<b>283,376,127.74</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

<b>Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016</b>	<b>3,011,746,505.61</b>	<b>2,758,582.32</b>	<b>2,548,614,251.91</b>	<b>2,548,614,251.91</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
---	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------

1/ El listado de proyectos se ajustó de acuerdo a los proyectos y montos aprobados por la UPCP



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## II. FONDO 2017

### 4TO. TRIMESTRE DE 2021

#### INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre de 2021 para el Fondo 2017 fueron de **\$151,974.31 (Ciento cincuenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 31/100 M.N.)** y su composición está dada por plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. De este total, \$46,692.78 (Cuarenta y seis mil seiscientos noventa y dos pesos 78/100 M.N.) corresponden al mes de octubre; \$49,951.71 (Cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 71/100 M.N.) en noviembre; y \$55,329.82 (Cincuenta y cinco mil trescientos veintinueve pesos 82/100 M.N.) en diciembre.

#### EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2017 por **\$78,596.29 (Setenta y ocho mil quinientos noventa y seis pesos 29/100 M.N.)**, los cuales corresponden al pago de honorarios fiduciarios, comisiones y otros gastos.

#### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2017 al 31 de diciembre de 2021 fue de **\$16,475,585.16 (Dieciséis millones cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.)**.

#### AVANCE DE OBRAS

Al 31 de diciembre de 2021 se ha ministrado el 100 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 100 por ciento, los cuales se presentan a continuación:



Fondo Metropolitano del Valle de México  
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2017

31 de diciembre de 2021

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto asignado	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Construcción del Colector Sur de la Presa Guadalupe	49,509,316.44	544,602.48	60,000,000.00	34,116,799.73	100.0%	100.0%
2	Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ACB del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	4,000,000.00	44,000.00	3,991,891.50	3,991,891.50	100.0%	100.0%
3	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	6,000,000.00	66,000.00	5,984,805.26	5,984,805.26	100.0%	100.0%
4	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibús Chimalhuacán - Texcoco	3,500,000.00	38,500.00	3,498,304.77	3,498,304.77	100.0%	100.0%
5	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibús Chimalhuacán - Texcoco	4,500,000.00	49,500.00	4,488,667.71	4,317,218.74	100.0%	100.0%
6	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexipuerto La Paz	3,500,000.00	38,500.00	3,494,434.11	3,494,434.11	100.0%	100.0%
7	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexipuerto La Paz	5,500,000.00	60,500.00	5,449,298.75	5,449,298.75	100.0%	100.0%
8	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibús Chalco - La Paz	6,000,000.00	66,000.00	5,992,260.94	5,992,260.94	100.0%	100.0%
9	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibús Chalco - La Paz	8,000,000.00	88,000.00	7,928,859.03	7,928,859.03	100.0%	100.0%
	<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:</b>	<b>90,509,316.44</b>	<b>995,602.48</b>	<b>100,828,522.07</b>	<b>74,773,872.83</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

	Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México	Monto asignado	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - 2017	512,683,353.49	5,639,516.89	507,043,836.60	507,043,836.60	100.0%	100.0%
	<b>Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México:</b>	<b>512,683,353.49</b>	<b>5,639,516.89</b>	<b>507,043,836.60</b>	<b>507,043,836.60</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>




	Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto asignado	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Construcción del Libramiento Industrial Huizila - Tepojaco (tramo Otumba - Tizayuca, del Km. 29.18 al Km. 31.02)	63,373,173.84	697,104.91	62,676,068.93	62,676,068.93	100.00%	100.0%
2	Estación de Transferencia Intermodal Téllez	25,000,000.00	275,000.00	24,725,000.00	24,725,000.00	100.00%	100.0%
	<b>Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo</b>	<b>88,373,173.84</b>	<b>972,104.91</b>	<b>87,401,068.93</b>	<b>87,401,068.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.0%</b>
12	<b>Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2017:</b>	<b>691,565,843.77</b>	<b>7,607,224.28</b>	<b>695,273,427.60</b>	<b>669,218,778.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.0%</b>


En atención al oficio No. 307-A-5.-0765, el Gobierno del Estado de México a partir del cuarto trimestre de 2019, modificó los montos ministrados en los ejercicios 2016 y 2017 conforme a lo reportado en el Sistema de Formato Único ahora Sistema de Recursos Federales Transferidos-SRFT. La Ciudad de México ratifica los montos reportados en el presente informe, toda vez que el SRFT no se puede modificar por corresponder a años anteriores.

Al cierre del ejercicio 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ministró la totalidad de los recursos solicitados por medio del Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23) por la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
Roberto Carlos Fernández González  
Tesorero de la Ciudad de México y  
Miembro Suplente del Consejo para el  
Desarrollo Metropolitano del Valle de  
México

  
Oscar González Hernández  
Director General de Evaluación de la  
Información Financiera y Recursos  
Federales del Estado de México.

C.C.P. M. en E. Rodrigo Jarque Lira.-Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México.  
Mtra. Luz Elena González Escobar. - Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.  
Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo. Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo.  
Lic. Rafael Díaz Leal Barrueta. Secretario de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México.  
Lic. Lamán Carranza Ramírez. Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Anexos: Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2016 y 2017 de octubre, noviembre y diciembre de 2021.