



ACUSE

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2024.

LIC. AGUSTÍN RODRIGUEZ BELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE

En representación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 85, Fracción II, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Numeral 29, inciso i) de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas el 29 de enero de 2016 y Numeral 31, inciso i) de los Lineamientos de Operación de Fondo Metropolitano publicados el 31 de enero de 2017, aplicables a los ejercicios 2016 y 2017, nos permitimos informar, el estado que guarda el **“Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México”**, en el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2016
- II. Fondo 2017



Informe correspondiente al 3er. Trimestre del ejercicio 2024
Fondo Metropolitano del Valle de México

Handwritten signature/initials



I. FONDO 2016

3ER. TRIMESTRE DE 2024

INGRESOS

Respecto al Fondo 2016, los ingresos acumulados durante el tercer trimestre de 2024 fueron de **\$83.92 (Ochenta y tres pesos 92/100 M.N.)** y su composición está dada por plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. De este total, \$30.80 (Treinta pesos 80/100 M.N.) corresponden al mes de julio; \$26.73 (Veintiséis pesos 73/100 M.N.) a agosto; y \$26.39 (Veintiséis pesos 39/100 M.N.) a septiembre.

EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2016 por **\$417.60 (Cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.)**, los cuales corresponden al pago de comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2016 al 30 de septiembre de 2024 fue de **\$13,205.50 (Trece mil doscientos cinco pesos 50/100 M.N.)**, de acuerdo con la información proporcionada por el Fiduciario del Fideicomiso F-685.

AVANCE DE OBRAS

Al 30 de septiembre de 2024 se ha ministrado el 100 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 100 por ciento, los cuales se presentan a continuación:



Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2016

30 de septiembre de 2024

Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto autorizado	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	% Avance Físico
1 Contraparte Programas de Agua 2016 (Circuito Metropolitano de Agua Potable)	32,281,335.84	32,281.34	32,281,335.84	24,347,184.77	100.0%	100.0%
2 Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del Boulevard Manuel Ávila Camacho	352,282,313.15	252,534.85	224,144,639.64	224,144,639.64	100.0%	100.0%
3 Estudio Origen - Destino de la ZMVM	88,997,594.00	88,997.59	88,908,596.41	88,908,596.40	100.0%	100.0%
4 Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaxtepec	78,406,558.36	61,391.43	61,330,036.53	61,330,036.53	100.0%	100.0%
5 Rehabilitación de la carretera Lechería-Cuautitlan (2a etapa)	47,018,842.98	47,018.84	46,465,967.30	46,465,967.30	100.0%	100.0%
6 Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da Etapa	64,270,669.43	64,270.67	64,079,603.37	64,079,603.37	100.0%	100.0%
7 Proyecto ejecutivo de la Ampliación del Sistema Mexibús I de Ojo de Agua a Tecamac	29,999,218.80	30,000.00	29,999,218.80	29,999,218.80	100.0%	100.0%
8 Proyectos Ejecutivos para la construcción de Pasos Superiores e Inferiores Vehiculares en la Av. José López Portillo	19,620,804.50	19,620.80	19,620,804.49	19,620,804.49	100.0%	100.0%
9 Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales	101,344,431.91	94,887.69	80,021,167.51	80,021,167.51	100.0%	100.0%
10 Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	93,180,169.58	93,099.32	93,006,213.92	93,006,213.92	100.0%	100.0%
11 Rehabilitación, Modernización y Operación de la Infraestructura de Alumbrado Público Edomex - 2016	525,864,779.53	396,000.00	396,000,000.00	395,605,287.85	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:	1,433,266,718.08	1,180,102.53	971,712,944.17	937,500,880.67	100.0%	100.0%

Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México	Monto autorizado /1	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1 Bosque de San Juan de Aragón. Mejoramiento de infraestructura	50,000,000.00	50,000.00	49,950,000.00	49,950,000.00	100.0%	100.0%
2 Bosque de Chapultepec. Mejoramiento de infraestructura	100,000,000.00	100,000.00	99,900,000.00	99,900,000.00	100.0%	100.0%

Handwritten signature and date: 2024



3	Rehabilitación a puentes peatonales en diversas vialidades	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
4	Rehabilitación de banquetas y guarniciones 2016	89,820,000.00	89,820.00	89,730,180.00	89,730,180.00	100.0%	100.0%
5	Mejoramiento urbano en el corredor Insurgentes - Glorieta de Insurgentes	150,000,000.00	150,000.00	149,850,000.00	149,850,000.00	100.0%	100.0%
6	Centros de transferencia y sitios de disposición final 2016	815,000,000.00	815,000.00	814,185,000.00	814,185,000.00	100.0%	100.0%
7	Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	42,500,000.00	42,500.00	42,457,500.00	42,457,500.00	100.0%	100.0%
8	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo	25,000,000.00	25,000.00	24,975,000.00	24,975,000.00	100.0%	100.0%
9	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de calles torales en el Centro Histórico de la Ciudad de México	2,500,000.00	2,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México		1,294,820,000.00	1,294,820.00	1,293,525,180.00	1,293,525,180.00	100.0%	100.0%

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto autorizado /1	Retención 1 al millar	Monto aprobado Neto	Monto ministrado	% Ministrado	Avance Físico
1	Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (5a. Etapa-Pavimentación)	23,311,824.95	23,550.00	23,288,274.95	23,288,274.95	100.0%	100.0%
2	Distribuidor vial Carr. México - Pachuca, entronque Téllez	134,064,378.98	134,064.38	133,930,314.60	133,930,315.40	100.0%	100.0%
3	Construcción del Distribuidor Vial y Boulevard de Acceso E.C.F. México - Pachuca - Villa de Tezontepec, 6ta. Etapa (Tramo Km 9+009.25 al Km 10+000, origen de cadenamiento Tolcayuca)	39,708,833.39	39,737.25	39,669,096.14	39,669,096.14	100.0%	100.0%
4	Planta de Tratamiento de la Cuenca Lechera 2a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
5	Construcción de Boulevard Eje Oriente-Poniente 3a. Etapa	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	100.0%	100.0%
6	Modernización Boulevard Juárez Sur 2a. Etapa	35,266,590.66	35,000.00	35,231,590.66	35,231,590.66	100.0%	100.0%
7	Construcción del Boulevard Tizayuca	11,308,159.55	11,308.16	11,296,851.39	11,296,851.39	100.0%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo		283,659,787.53	283,659.79	283,376,127.74	283,376,127.74	100.0%	100.0%
Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2016		3,011,746,505.61	2,758,582.32	2,548,614,251.91	2,548,614,251.91	100.0%	100.0%

1/ El listado de proyectos se ajustó de acuerdo a los proyectos y montos aprobados por la UPCP



II. FONDO 2017

3ER TRIMESTRE DE 2024

INGRESOS

Los ingresos acumulados durante el tercer trimestre de 2024 para el Fondo 2017 fueron de **\$431,548.65 (Cuatrocientos treinta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos 65/100 M.N.)** y su composición está dada por plusvalías generadas por las inversiones financieras en IXE Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. De este total, \$148,216.99 (Ciento cuarenta y ocho mil doscientos dieciséis pesos 99/100 M.N.) corresponden al mes de julio; \$144,126.70 (Ciento cuarenta y cuatro mil ciento veintiséis pesos 70/100 M.N.) a agosto; y \$139,204.96 (Ciento treinta y nueve mil doscientos cuatro pesos 96/100 M.N.) a septiembre.

EGRESOS


En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el Fondo 2017 por **\$245,094.81 (Doscientos cuarenta y cinco mil noventa y cuatro pesos 81/100 M.N.)**, los cuales corresponden al pago de honorarios fiduciarios, comisiones y otros gastos.

CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2017 al 30 de septiembre de 2024 fue de **\$17,684,961.19 (Diecisiete millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos 19/100 M.N.)**, de acuerdo con la información proporcionada por el Fiduciario del Fideicomiso F-685.

AVANCE DE OBRAS

Al 30 de septiembre de 2024 se ha ministrado el 100 por ciento de los recursos con un avance físico ponderado de los proyectos de 100 por ciento, los cuales se presentan a continuación:

5 
*



Fondo Metropolitano del Valle de México
Cartera de proyectos financiada con recursos del Fondo 2017

30 de septiembre de 2024

	Obras a ser ejecutadas por el Estado de México	Monto asignado	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Construcción del Colector Sur de la Presa Guadalupe	49,509,316.44	544,602.48	60,000,000.00	34,116,799.73	100.0%	100.0%
2	Elaboración del Proyecto Ejecutivo y ACB del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	4,000,000.00	44,000.00	3,991,891.50	3,991,891.50	100.0%	100.0%
3	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexicable Ecatepec - Tlalnepantla	6,000,000.00	66,000.00	5,984,805.26	5,984,805.26	100.0%	100.0%
4	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibús Chimalhuacán - Texcoco	3,500,000.00	38,500.00	3,498,304.77	3,498,304.77	100.0%	100.0%
5	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibús Chimalhuacán - Texcoco	4,500,000.00	49,500.00	4,488,667.71	4,317,218.74	100.0%	100.0%
6	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexipuerto La Paz	3,500,000.00	38,500.00	3,494,434.11	3,494,434.11	100.0%	100.0%
7	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexipuerto La Paz	5,500,000.00	60,500.00	5,449,298.75	5,449,298.75	100.0%	100.0%
8	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mexibús Chalco - La Paz	6,000,000.00	66,000.00	5,992,260.94	5,992,260.94	100.0%	100.0%
9	Elaboración del Estudio de Costo Beneficio del Mexibús Chalco - La Paz	8,000,000.00	88,000.00	7,928,859.03	7,928,859.03	100.0%	100.0%
	Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de México:	90,509,316.44	995,602.48	100,828,522.07	74,773,872.83	100.0%	100.0%

	Obras a ser ejecutadas por la Ciudad de México	Monto asignado	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1	Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final - 2017	512,683,353.49	5,639,516.89	507,043,836.60	507,043,836.60	100.0%	100.0%
	Total de proyectos a ser ejecutados por la Ciudad de México	512,683,353.49	5,639,516.89	507,043,836.60	507,043,836.60	100.0%	100.0%

6
✱



Obras a ser ejecutadas por el Estado de Hidalgo	Monto asignado	Retención UPCP	Monto aprobado neto	Monto ministrado a la fecha	% Ministrado	% Avance Físico
1 Construcción del Libramiento Industrial Huizila - Tepojaco (tramo Otumba - Tizayuca, del Km. 29.18 al Km. 31.02)	63,373,173.84	697,104.91	62,676,068.93	62,676,068.93	100.00%	100.0%
2 Estación de Transferencia Intermodal Téllez	25,000,000.00	275,000.00	24,725,000.00	24,725,000.00	100.00%	100.0%
Total de proyectos a ser ejecutados por el Estado de Hidalgo	88,373,173.84	972,104.91	87,401,068.93	87,401,068.93	100.00%	100.0%
12 Total de proyectos financiados con recursos del Fondo 2017:	691,565,843.77	7,607,224.28	695,273,427.60	669,218,778.36	100.00%	100.0%

En atención al oficio No. 307-A-5.-0765, el Gobierno del Estado de México a partir del cuarto trimestre de 2019, modificó los montos ministrados en los ejercicios 2016 y 2017 conforme a lo reportado en el Sistema de Formato Único ahora Sistema de Recursos Federales Transferidos-SRFT. La Ciudad de México ratifica los montos reportados en el presente informe, toda vez que el SRFT no se puede modificar por corresponder a años anteriores.

Al cierre del ejercicio 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ministró la totalidad de los recursos solicitados por medio del Sistema de Evaluación de Fondos del Ramo 23 (SEFIR23) por la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO




Gerardo Antonio Gutiérrez Azcué **Rodrigo Cuadra Rojkind**
 Tesorero de la Ciudad de México Director General de Inversión del Estado de México

SECRETARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

- C.C.P. Lic. Paulina Moreno García.-Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
 Lic. Juan Pablo de Botton Falcón.-Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
 Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo.-Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo.
 Ing. Carlos Maza Lara.-Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Gobierno del Estado de México.
 Lic. Lamán Carranza Ramírez.-Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo.
 Mtro. Rafael Rojas Borja.- Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de México.
 Lic. Jesús Elías Ruiz Granados.-Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Anexos: Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2016 y 2017 de julio, agosto y septiembre de 2024.